



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Programas Trimestre: 3



07/10/2014 10:46:31
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras																									
Misión:																									
ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																									
Objetivos:																									
01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.																									
02 IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS																									
Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	47.00	4,926,897.00	0.00	32.00	3,385,966.00	0.00	0.00	6,394.00	0.00	7.00	155,378.00	0.00	39.00	3,547,738.00	0.00	82.98	72.01			
					Total Actividad - Obra:			0.00		4,926,897.00	0.00		3,385,966.00	0.00		6,394.00	0.00		155,378.00	0.00		3,547,738.00	0.00		72.01
Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRE-ESTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00	0.00	317,232.00	0.00	0.00	61,844.00	0.00	0.00	124,214.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	186,058.00	100.00	0.00	58.65			
					Total Actividad - Obra:			1.00		317,232.00	0.00		61,844.00	0.00		124,214.00	1.00		0.00	1.00		186,058.00	100.00		58.65
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	TRAMOS DEL CORREDOR AGRÍCOLA PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	71,775,545.00	0.00	0.00	7,097,450.00	0.00	0.00	26,759,482.00	0.00	0.00	13,557,121.00	0.00	0.00	47,414,053.00	0.00	0.00	66.06			
02	TRAMOS DE CA-5 REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	102,068,098.00	0.00	0.00	54,948,224.00	0.00	0.00	6,571,169.00	0.00	0.00	5,222,923.00	0.00	0.00	66,742,316.00	0.00	0.00	65.39			
					Total Actividad - Obra:			0.00		173,843,643.00	0.00		62,045,674.00	0.00		33,330,651.00	0.00		18,780,044.00	0.00		114,156,369.00	0.00		65.67
Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTOS REALIZADA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	47.00	2,885,495.00	0.00	19.00	1,155,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	446,272.00	0.00	26.00	1,602,053.00	0.00	55.32	55.52			
					Total Actividad - Obra:			0.00		2,885,495.00	0.00		1,155,781.00	0.00		0.00	0.00		446,272.00	0.00		1,602,053.00	0.00		55.52
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA UMBRAL (2014)	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	21.00	925,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	805,271.00	0.00	18.00	805,271.00	0.00	85.71	87.00			
					Total Actividad - Obra:			0.00		925,575.00	0.00		0.00	0.00		805,271.00	0.00		805,271.00	0.00		87.00			
					Total Institución:			1.00		182,898,842.00	0.00		66,649,265.00	0.00		33,461,259.00	1.00		20,186,965.00	1.00		120,297,489.00	100.00		65.77
					Totales del Reporte:			1.00		182,898,842.00	0.00		66,649,265.00	0.00		33,461,259.00	1.00		20,186,965.00	1.00		120,297,489.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Proyectos Trimestre: 3



07/10/2014 10:47:54
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

Institución: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras																
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																
Objetivos:																
01		MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.														
02		IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS														
Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 * TEGUCIGALPA- I			Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE			Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3	Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3		
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00 47.00	4,926,897.00	0.00 32.00	3,385,966.00	0.00 0.00	6,394.00	0.00 7.00	155,378.00	0.00 39.00	3,547,738.00	0.00 82.98	72.01
Total Actividad - Obra:					0.00	4,926,897.00	0.00	3,385,966.00	0.00	6,394.00	0.00	155,378.00	0.00	3,547,738.00	0.00	72.01
Proyecto: 001-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA * C			Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA			Sub Programa: 01-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA										
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRESTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00 0.00	317,232.00	0.00 0.00	61,844.00	0.00 0.00	124,214.00	1.00 0.00	0.00	1.00 0.00	186,058.00	100.00 0.00	58.65
Total Actividad - Obra:					1.00	317,232.00	0.00	61,844.00	0.00	124,214.00	1.00	0.00	1.00	186,058.00	100.00	58.65
Proyecto: 003-REHABILITACION CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PI			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--										
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO OPEP 1008-P	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00 1.00	282,134.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.07	45,564.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.07	45,564.00	0.00 7.00	16.15
Total Actividad - Obra:					0.00	282,134.00	0.00	0.00	0.00	45,564.00	0.00	0.00	0.00	45,564.00	0.00	16.15
Proyecto: 004-REHABILITACION CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--										
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO OPEP 1008-P	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00	2,394,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,076,505.00	0.00 0.00	228,897.00	0.00 0.00	2,305,402.00	0.00 0.00	96.30
Total Actividad - Obra:					0.00	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00	2,076,505.00	0.00	228,897.00	0.00	2,305,402.00	0.00	96.30
Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--										
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO 1907BL-HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 009-FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--										
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO 1910BL-HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00 27.00	26,152,134.00	0.00 0.00	357.00	0.00 0.09	104,314.00	0.00 1.10	1,552,488.00	0.00 1.19	1,657,159.00	0.00 4.41	6.34
Total Actividad - Obra:					0.00	26,152,134.00	0.00	357.00	0.00	104,314.00	0.00	1,552,488.00	0.00	1,657,159.00	0.00	6.34
Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--										
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00 1.00	40,853,074.00	0.00 0.00	34,525,667.00	0.00 0.00	805,568.00	0.00 0.40	1,346,801.00	0.00 0.40	36,678,036.00	0.00 40.00	89.78
Total Actividad - Obra:					0.00	40,853,074.00	0.00	34,525,667.00	0.00	805,568.00	0.00	1,346,801.00	0.00	36,678,036.00	0.00	89.78
Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--										
01	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00	71,775,545.00	0.00 0.00	7,097,450.00	0.00 0.00	26,759,482.00	0.00 0.00	13,557,120.00	0.00 0.00	47,414,052.00	0.00 0.00	66.06
Total Actividad - Obra:					0.00	71,775,545.00	0.00	7,097,450.00	0.00	26,759,482.00	0.00	13,557,120.00	0.00	47,414,052.00	0.00	66.06
Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS			Sub Programa: 00--										
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00	20,173,147.00	0.00 0.00	17,784,960.00	0.00 0.00	685,711.00	0.00 0.00	1,026,827.00	0.00 0.00	19,497,498.00	0.00 0.00	96.65
Total Actividad - Obra:					0.00	20,173,147.00	0.00	17,784,960.00	0.00	685,711.00	0.00	1,026,827.00	0.00	19,497,498.00	0.00	96.65



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



07/10/2014 10:47:54
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_pry

Página 2 de 2

Proyecto: 014-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo								
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS.	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	70.00	0.00	4,713,609.00	50.00	0.00	2,637,239.00	66.00	0.00	2,519,342.00	42.00	0.00	496,568.00	158.00	0.00	5,653,149.00	225.71	0.00	119.93		
Total Actividad - Obra:					70.00		4,713,609.00	50.00		2,637,239.00	66.00		2,519,342.00	42.00		496,568.00	158.00		5,653,149.00	225.71		119.93		
Proyecto: 015-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES															Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--				
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS.	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	20.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,162.00	18.00	0.00	571,341.00	18.00	0.00	905,503.00	90.00	0.00	12.07		
Total Actividad - Obra:					20.00		7,500,000.00	0.00		0.00	0.00		334,162.00	18.00		571,341.00	18.00		905,503.00	90.00		12.07		
Proyecto: 001-USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO															Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO					Sub Programa: 00--				
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTOS REALIZADA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	47.00	2,885,495.00	0.00	19.00	1,155,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	446,272.00	0.00	26.00	1,602,053.00	0.00	55.32	55.52		
Total Actividad - Obra:					0.00		2,885,495.00	0.00		1,155,781.00	0.00		0.00	0.00		446,272.00	0.00		1,602,053.00	0.00		55.52		
Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)															Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS					Sub Programa: 00--				
01	AVANCE EN IMPLEMENTACION PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (2014)	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)															Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS					Sub Programa: 00--				
01	AVANCE EN IMPLEMENTACION PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (2014)	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
Proyecto: 003-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)															Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS					Sub Programa: 00--				
01	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	33.00	925,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	805,271.00	0.00	31.00	805,271.00	0.00	93.94	87.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		925,575.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		805,271.00	0.00		805,271.00	0.00		87.00		
Total Institución:					91.00		182,898,842.00	50.00		66,649,264.00	66.00		33,461,256.00	61.00		20,186,963.00	177.00		120,297,483.00	194.51		65.77		
Totales del Reporte:					91.00		182,898,842.00	50.00		66,649,264.00	66.00		33,461,256.00	61.00		20,186,963.00	177.00		120,297,483.00					