

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 1

Institucion: Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras

Misión:

APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE HONDURAS

APOYAR LA REDUCCION DE LA POBREZA Y DESARROLLO ECONOMICO  Obietivos: 01 DISMINUIR LOS COSTOS DEL TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PF		/ Mundiales.					
Actividad Obra: 003-PRESTAMOS A LOS AGRICULTORES DEL PROGRAMA	Programa: 12-	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL	Sub Progra	ma: 02-ACCESO AL CREDITO PARA LO AGRICULTORES		01-ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGI	RICULTORES (DESARROLLO
Resultado Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01 75 EJEMPLARES DE DOCUMENTOS DE SISTEMATIZACIÓN DE MCA-H DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIVULGADOS	87 NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 0.00 0.0	00 75.00 0.00 152,852.0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	75.00 0.00 152,852.00	0.00 0.00
02 REGULARIZACIÓN DE RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO AGRÍCOLA	87 NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 100.00 7,151,897.0	00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 100.00 7,151,896.00	0.00 0.00 0.00	0.00 100.00 7,151,896.00	0.00 100.00
	Total Actividad - Obra:	0.00 7,151,897.0	00 75.00 152,852.0	0.00 7,151,896.00	0.00 0.00	75.00 7,304,748.00	0.00
Actividad Obra: 001-INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO	Programa: 12-	PROYECTO DE DESARROLLO RURAL	Sub Progra	ma: 04-SUBSIDIO DE BIENES AGRICOLA		01-INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DE JRAL "	SARROLLO (DESARROLLO
tesultado Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01 525 EJEMPLARES DE DOCUMENTOS DE SISTEMATIZACIÓN DE MCA-H DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIVULGADOS	87 NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 0.00 0.0	00 525.00 0.00 1,117,870.0	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	525.00 0.00 1,117,870.00	0.00 0.00
	Total Actividad - Obra:	0.00 0.0	00 525.00 1,117,870.0	00 0.00 0.00	0.00 0.00	525.00 1,117,870.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS	Programa: 13-	PROYECTO DE TRANSPORTE	Sub Progra	ma: 01-CARRETERA CA-5		01-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I -	SECCION 1 Y 2 "
Resultado Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01 57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA-5 REHABILITADA (SECCION 1 Y2)	53 KILÓMETRO (S)	0.00 0.00 309,436,915.0	00 0.00 0.00 101,991,046.0	0.00 0.00 118,626,069.00	0.00 0.00 88,819,797.00	0.00 0.00 309,436,912.00	0.00 0.00
	Total Actividad - Obra:	0.00 309,436,915.0	00 0.00 101,991,046.0	00 0.00 118,626,069.00	0.00 88,819,797.00	0.00 309,436,912.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN	Programa: 13-	PROYECTO DE TRANSPORTE	Sub Progra	ma: 01-CARRETERA CA-5		01-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I -	SECCION 1 Y 2 "
Resultado Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01 57.6 KILOMETROS DE CARRETERA REHABILITADO	53 KILÓMETRO (S)	0.00 0.00 11,910,862.0	00 0.00 0.00 1,713,785.0	00 0.00 0.00 9,704,270.00	0.00 0.00 492,536.00	0.00 0.00 11,910,591.00	0.00 0.00
	Total Actividad - Obra:	0.00 11,910,862.0	00 0.00 1,713,785.0	00 0.00 9,704,270.00	0.00 492,536.00	0.00 11,910,591.00	0.00
Actividad Obra: 004-ESTUDIOS DE RAPS	Programa: 13-	PROYECTO DE TRANSPORTE	Sub Progra	ma: 01-CARRETERA CA-5		01-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I -	SECCION 1 Y 2 "
Resultado Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01 RESOLUCIÓN CASOS EXTRA-RAPS	87 NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 25.00 880,195.0	00 0.00 20.00 471,557.0	0.00 16.00 484,941.00	0.00 0.00 0.00	0.00 36.00 956,498.00	0.00 144.00
	Total Actividad - Obra:	0.00 880,195.0	00 0.00 471,557.0	00 0.00 484,941.00	0.00 0.00	0.00 956,498.00	0.00
Actividad Obra: 001-OBRAS	Programa: 13-	PROYECTO DE TRANSPORTE	Sub Progra	ma: 01-CARRETERA CA-5	Proyecto: 0	02-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - A	SECCION 3 Y 4 "DE FINAL E
Resultado Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01 CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SECCIÓN 4 (PAGO DE BONO POR TERMINACIÓN TEMPRANA)	87 NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 74.00 28,350,000.0		0.00 0.00 0.00	0.00 72.00 27,489,067.00	0.00 72.00 27,489,067.00	0.00 97.30
	Total Actividad - Obra:	0.00 28,350,000.0		0.00 0.00	0.00 27,489,067.00	0.00 27,489,067.00	0.00
Actividad Obra: 001-UAP	Programa: 14	ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PRO		ma: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PROGRAMA		01-ADMINISTACION DEL PROGRAMA (. ROGRAMA " C	
esultado Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01 GESTION ADMINISTRATIVA	87 NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 24.00 9,393,558.0			0.00 6.00 2,365,254.00	0.00 18.00 7,109,076.00	0.00 75.00
	Total Actividad - Obra:	0.00 9,393,558.0			0.00 2,365,254.00	0.00 7,109,076.00	0.00
cctividad Obra: 003-AGENTE FISCAL	Programa: 14	ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PRO		ma: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PROGRAMA	Р	01-ADMINISTACION DEL PROGRAMA (, ROGRAMA " C	
esultado Descripción	U.M. Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Ejecutado Julio Cantidad % Costo	Ejecutado Agosto Cantidad % Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01 GESTION DE CONTROL Y ASISTENCIA	87 NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 21.00 566,853.0		0.00 4.00 101,510.00	0.00 2.00 62,502.00	0.00 8.00 226,365.00	0.00 38.10
	Total Actividad - Obra:	0.00 566,853.0			0.00 62,502.00	0.00 226,365.00	0.00
	Total Institución:	0.00 367,690,280.0			0.00 119,229,156.00	600.00 365,551,127.00	0.00
	Totales del Reporte:	0.00 367,690,280.0	00 600.00 107,324,695.0	00 0.00 138,997,276.00	0.00 119,229,156.00	600.00 365,551,127.00	