



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula en esc. Augusto C. Coello	Pueblo Nuevo	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento	Directamente se beneficiarán los niños y niñas de la comunidad de Pueblo que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil: Nombre: Juan José Arita Velásquez Id. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 200,000.00	30-nov-17	Se pintó el aula. Se inicio la instalación eléctrica. Se estima un avance aproximado del 98% del proyecto.	L. 166,643.50	31/4/2018	Hubo retraso en la ejecución	N/A	Hubo variación en el tiempo de ejecución . Se espera finalizarlo en el mes de abril.	El retraso fue debido a las lluvias y al cambio de administración
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de aula virtual en el Inst. Héctor Mejía Lara	Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un aula con paredes de bloque, techo de canaleta y aluzinc y piso de cemento con las dimensiones siguientes: 10.5 m de largo por 9.3 m de ancho. Dicha aula será utilizada para realizar conferencias y actividades que conlleven el uso de la tecnología afines a la carrera de educación media "Bachillerato Tecnico Profesional en Informática"	Directamente se beneficiarán los estudiantes y profesores del Instituto que en el año 2017 era de 256 estudiantas y 17 profesores que actualmente asisten a la escuela. 40 niños	Se contrató un albañil por parte del Instituto como contraparte del proyecto: Nombre: Jcarlos Mejía Portillo	Fondos municipales contraparte de beneficiarios	L. 208,660.00	30-nov-17	Se finalizo la etapa de construcción de paredes, se instalo el techo, puertas i ventanas, se contruyo el piso con su respectiva ceramica. las actividades pendientes serán: • Instalación eléctrica Se estima un avance aproximado del 97% del proyecto.	L. 208,660.00	may-18	Hubo retraso en la ejecución	N/A	Hubo variación en el tiempo de ejecución . Se espera finalizarlo en el mes de mayo.	El retraso fue debido a las lluvias y al cambio de administración
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de Sistema de agua	El Carrizal	Mejorar las condiciones de acceso al agua de los habitantes de la comunidad El Carrizal	El proyecto consiste la construcción de un nuevo tanque, línea de conducción ya ampliación de la red de distribución. Además se instalará una bomba sumergible para la extracción del agua del lugar llamado Los Chorros y enviarle al nuevo tanque para distribuirla en la comunidad ya que con el sistema actual se presentan muchas deficiencias del vital líquido	Directamente se beneficiarán todos los habitantes de la comunidad El Carrizal. Según estudio de línea base 2015 son 467 habitantes	Actualmente se está ejecutando solo la contraparte de la construcción del tanque y los encargados son los miembros de la junta de agua.	Fondos municipales Fondos de contraparte de la comunidad a traves de la Junta de Agua	L. 300,000.00	30-nov-17	El tanque se encuentra terminado, ya se esta haciendo toda la distribución de los ramales, y se esta haciendo el pege que le corresponde a cada familia. Se estima un avance aproximado del 93% del proyecto.	L. 300,000.00	jul-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias adecuadas por emergencia en el municipio (Sr. Ramón Menjivar)	Las Brisas	Mejorar las condiciones vida de una familia de escasos recursos economicos	El proyecto consiste la construcción de una vivienda de bloque, techo de canaleta y zinc, y piso de cemento con su unidad sanitaria. Las dimensiones son de 5X 6 m . El proyecto se está realizando como una emergencia ya que la vivienda de esta familia fue dañada por las fuertes lluvias y movimientos del terreno donde se ubica la misma.	Directamente se beneficiará 1 familia de cuatro miembros	Nombre del Albañil: Gerson Oswaldo Diaz Ident. No. 1614-1985-00162	Fondos municipales	L. 100,000.00	30-nov-17	La vivienda ya cuenta con el cierre de culatas lista para la instalación del techo, ya se cuenta con los baños, la pila tambien listos para la instalación de techos. Las actividades pendientes son: * instalacio de techo *construccion de piso. * instalacion de puertas y ventanas.Se estima un avance aproximado del 80% del proyecto.	L. 100,000.00	may-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Muro Perimetral en Escuela Manuel Luna Castillo	Barrio El Progreso	Mejorar las condiciones educativas del municipio	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de bloque y hierro el cual contendrá 8 hiladas y la solera final	Directamente se beneficiara a maestros, facilitadores de la educación, 340 niños y niñas que asisten a la escuela Manuel Luna Castillo	Nombre del Albañil: Diego Portillo Ident. No. 0419-1964-00199	Fondos municipales contraparte beneficiarios	L. 107,160.00	23-ene-18	El proyecto ya se encuentra terminado. Se estima un avance aproximado del 100% del proyecto.	L. 107,160.00	may-18	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Muro de Contención en la quebrada por la Iglesia del Tabernaculo	Barrio san Sebastian	Mejorar las condiciones de seguridad de la iglesia	El proyecto consiste la construcción de un nuevo muro para garantizar la seguridad de las personas beneficiarias y vecinos de alrededores.	Directamente se beneficiarán los habitantes del area rural del municipio y de todo el barrio.	Se contrató un albañil para actividades de construcción de muro de contención: Nombre: Edgar Noel Acosta N. Iden.1703-1987-00374	Fondos municipales contraparte beneficiarios	L. 26,400.00	19-feb-18	El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	L. 26,400.00	abr-18	Se está ejecuto según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de tanque del agua	Barrio Buena Vista	Mejorar las Condiciones de vida de los habitantes del Barrio	El Proyecto consiste en la construcción de un tanque para beneficiar los habitantes de dicha comunidad.	Directamente se beneficiarán los habitantes del area Rural del Municipio en el Barrio de Buena Vista	Se contrató un albañil para actividades de construcción de Tanque de agua de Buena Vista. Nombre:Migel Angel Tabora Escobar N. Iden. 049-1960-00051	Fondos municipales	L. 250,000.00	30/11/2017	Se hizo la cimentación de los arranques y se empezó a pegar ladrillo, se hizo el hincado y fundido de castillos para las columnas a un nivel de once hiladas y se fundirá la segunda solera. El proyecto se encuentra ejecutado en un 15%.	L. 250,000.00	30/06/2018	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Reparación de Cerco del Tanque.	Barrio san Francisco	Mejorar la seguridad del Tanque para una Mejor higiene.	El Proyecto Consiste en la reparación de cerco se levantarán las paredes a una altura de 2.60 metros	Directamente se beneficiarán los habitantes del area Rural del Municipio en el Barrio San Francisco	Se contrató un albañil para actividades de reparación de cerco del Tanque del agua de Barrio San Francisco. Nombre: Rigoberto Mejia Mejia. N. Iden.0419-1957-00138	Fondos municipales	L. 60,000.00	05/04/2018	Se hizo la cimentación de arranque y se inicio a colocar el bloque el cual ya esta terminada la primer pared, actualmente se esta contruyendo la segunda pared. El proyecto se encuentra ejecutado en un 15%	L. 60,000.00	30/06/2018	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Electrificación de Cementerio Municipal	Barrio san Francisco	Mejorar la seguridad del Cementerio	El Proyecto consiste en la iluminacin de dicho Cementerio	Directamente se beneficiarán los habitantes del area Rural del Municipio en el Barrio San Francisco	Se contrató un electricista para actividades del proyecto en Barrio San Francisco. Nombre: Misael Menjivar Mejia N. Iden. 0419-1973-00130	Fondos municipales	L.40000.00	17/12/2016	Se hicieron los Agujeros para los Postes y Retenidas el cual ya cuentan con el tendido de cables. El proyecto se estima un avance de un 95%	L. 28,598.78	30/06/2018	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Anpliacio de Energia Electrica	Barrio san Francisco	Mejorar las Condiciones de vida de los habitantes del Barrio	El Proyecto consiste en la iluminacin de dicho Barrio	Directamente se beneficiarán los habitantes del area Rural del Municipio en el Barrio San Francisco	Se contrató un electricista para actividades del proyecto en Barrio San Francisco. Nombre: Misael Menjivar Mejia N. Iden. 0419-1973-00130	Fondos municipales	L. 150,000.00	30/11/2018	Se hicieron los agujeros para los poste y las Retenidas y se empezó a ser la instalación del cableado. El Proyecto se Estima un avance de un 20%	L. 150,000.00	30/07/2018	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A