

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO
Y ELECRIFICACION RURAL**

TEL. 2235-2948

14 de mayo 2018

FOSODE-119-2018

Licenciado LUIS CRUZ
Jefe de Transparencia
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Su Oficina.

Estimado Licenciado CRUZ:

Aprovecho esta oportunidad para patentizarle un atento y respetuoso saludo, deseándole éxitos en su gestión Administrativa que desempeña.

Con el respeto de costumbre me dirijo ante usted, para remitir la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de abril por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido.

Sin otro Particular me suscribo de usted.

Atentamente


Lic. Mario Ricardo Cardona

Director FOSODE

Cc. Archivo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Comunidad de Caraos”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Alcaldía de Sabanagrande, Francisco Morazán
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad El Carao
Ubicación del Proyecto	Comunidad el Carao, Sabanagrande Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957 /
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Municipales y Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,093,413.98
Fecha de Aprobación	18 de octubre 2013
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,093,413.98
Fecha de Finalización	27 de abril 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. MARIO RICARDO CARDONA
Director Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Picota”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad la Picota
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Picota, Aldea Linaca.
Ubicación del Proyecto	Choluteca, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas beneficiadas con servicio de electricidad Electrificadas, y Población beneficiadas
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales

Presupuesto del Proyecto	L. 1,306,343.33 ¹
Fecha de Aprobación	07 de junio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,306,343.33
Fecha de Finalización	27 de abril 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



¹ Según estimación de materiales a la fecha de cierre

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Quesera”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad la Quesera
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Quesera, San Marco de Colon.
Ubicación del Proyecto	San Marcos de Colon, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas beneficiadas con servicio de electricidad Electrificadas, y Población beneficiadas
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 964,644.99 ¹
Fecha de Aprobación	05 de junio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 964,644.99
Fecha de Finalización	27 de abril 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



¹ Según estimación de materiales a la fecha de cierre

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Las Cañas”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad las Cañas
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Cañas Linaca.
Ubicación del Proyecto	Choluteca, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas beneficiadas con servicio de electricidad Electrificadas, y Población beneficiadas
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales

Presupuesto del Proyecto	L. 1,030,441.70 ¹
Fecha de Aprobación	31 de mayo 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,036,441.70
Fecha de Finalización	27 de abril 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



¹ Según estimación de materiales a la fecha de cierre