



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2017

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION CENTRO SALUD	ALDEA DE OLOMINAS	11	11	017	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	ALDEA EL ZAPOTE	11	11	071	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA DEL MANGO	11	11	100	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DE KINDER	BO. NUEVE POSAS ALDEA LOS LLANOS	11	11	169	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR	ALDEA DE ESQUINGUAL	11	11	171	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA DE ESQUINGUAL	11	11	181	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA DEL JUNCAL	11	11	183	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	RIO DE LA CRUZ	11	11	196	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA RIO COLORADO	11	11	204	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL	La Iguala	11	11	206	25	311,444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	311,444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	311,444.59	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL	BO. ARENALES ALDEA LOS LLANOS	11	11	213	25	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL	ALDEA DEL ZAPOTE	11	11	215	25	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	QUEBRADA GRANDE	11	11	221	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA	ALDEA DEL MANGO	11	11	227	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUCCION AULAS ESCOLARES CENTRO BASICO	ALDEA DE LAGUNAS	11	11	229	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2017

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
16	MEJORAMIE DE LOS LLANOS AL ZAPOTE TRAMO CARRETEROS		11	11	234	25	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00	35.00 %	259,200.00	64.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUC CION DE PROYECTO DE AGUA	ALDEA DE SAN MIGUEL	11	11	235	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CONSTRUC CION BODEGA COCINA EN CENTRO DE SALUD	La Iguala	11	11	240	25	0.00	187,131.72	0.00	0.00	0.00	187,131.72	0.00	0.00	1,923.27	0.00	0.00	1,923.27	1.00 %	185,208.45	98.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUC CION MURO PERIMETRALES ESCUELA	ALDEA DE LAGUNAS	11	11	246	06	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONSTRUC CION DE JARDIN DE NIÑOS ADELA MARGARITA DEL CID	POTRERILLOS	11	11	003	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD	ALDEA DE SANTA LUCIA	11	11	022	25	300,000.00	1,203,895.49	0.00	0.00	0.00	1,503,895.49	0.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00	38.00 %	925,895.49	61.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUC CION DE BO. CARRIZALES KINDER		11	11	078	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUC CION DE ALDEA DEL ZAPOTE KINDER		11	11	167	25	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	115,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	REPARACION DE SERCATABLONES ESCUELA	ALDEA DE N DE SERCATABLONES	11	11	177	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUC CION CAJA PILAS PUENTE	ALDEA LAS PILAS	11	11	201	06	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUC CION DE DOS AULAS ESCOLARES	ALDEA LAS VEGAS	11	11	207	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	3.00 %	96,120.00	96.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUC CION DE CANCHA DE FUTBOL	ALDEA DEL MANGO	11	11	216	25	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUC CION DE CANCHA DE ESPERANZA FUTBOL	ALDEA DE BUENA ESPERANZA	11	11	217	25	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUC CION DE CANCHA DE FUTBOL	ALDEA DE NUEVA PAZ	11	11	218	25	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2017

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES	ALDEA DE POTRERILLOS	11	11	228	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCION PUENTE TRIFINIO	ALDEA DE LAS PLAYAS	11	11	232	25	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	SOBRE RIO GUILISCA, ZONA AGRICOLA	11	11	233	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	CONSTRUCCION CAJA PUENTE	ALDEA LOS LLANOS	11	11	241	06	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	MEJORAMIENTO DE SERCA DE KINDER	LA IGUALA CENTRO	11	11	203	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	CONSTRUCCION CAPILLA DE CEMENTERIO ELECTRIFICACION	LA IGUALA CENTRO	11	11	205	25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	MEJORAMIENTO DE SERCA CENTRO BASICO	ALDEA DE MATAZANO	11	11	208	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION	ALDEA DE MONTE LARGO	11	11	211	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL	ALDEA DE MONTE LARGO	11	11	214	25	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ANTIGUOS MUNICIPALES	La Iguala	11	11	220	25	410,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	410,782.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	410,782.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	ALCANTARILLADO CARRETERO EN TODO EL MUNICIPIO	La Iguala	11	11	222	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCION ZANITARIOS EN ESCUELA	ALDEA DE LAS PLAYAS	11	11	223	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	CONSTRUCCION PAVIMENTACION	La Iguala	11	11	224	25	329,441.61	500,000.00	0.00	0.00	0.00	829,441.61	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00	2.00 %	807,181.61	97.00 %	EN PROCESO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2017

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	CONSTRUCCION ALcantaril ALDEA DE LADO DE TABLONES AGUAS NEGRAS	BO. LA GUALLAVITA	11	11	231	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA DE CHUSQUIN	11	11	236	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	CONSTRUCCION LAGUNA DE OBSIDACION	La Iguala	11	11	237	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	CONSTRUCCION ESCENARIO EN ESCUELA	ALDEA DEL DERRUMBADO	11	11	238	06	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	REPARACION DE KINDER	ALDEA DE RIO BLANCO	11	11	239	06	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCCION CASITA DE ESPERA	ALDEA DE TABLONES	11	11	243	06	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	CONSTRUCCION ZANITARIOS EN ESCUELA	ALDEA DEL ZAPOTE	11	11	244	06	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	MEJORAMIENTO DE TECHO EN ESCUELA	ALDEA DE ESQUINGUAL	11	11	245	06	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL	ALDEA DE SAN MIGUEL	11	11	212	25	47,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	47,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	47,889.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	CONSTRUCCION DIVISION DE OFICINAS MUNICIPALES	La Iguala	11	11	219	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCCION BODEGA COCINA CENTRO DE SALUD	ALDEA DE QUIOCO	11	11	226	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	41,310.00	0.00	0.00	41,310.00	20.00 %	158,690.00	79.00 %	EN PROCESO	
54	CONSTRUCCION CERCA DE ESCUELA	ALDEA DE BUENA ESPERANZA	11	11	230	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	CONSTRUCCION ESCENARIO EN ESCUELA	ALDEA DEL ZAPOTE	11	11	242	06	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2017

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
56	MEJORAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN PALACIO MUNICIPAL	La Iguala	11	11	247	06	0.00	49,073.67	0.00	0.00	0.00	49,073.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	49,073.67	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES	ALDEA DE ADOVAL	11	11	007	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	3,104.00	3.00 %	96,896.00	96.00 %	EN PROCESO	
58	CONSTRUCCION DE KINDER	BO. SANTA ANA ALDEA LAS VEGAS	11	11	008	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ALDEA DE RIO BLANCO	11	11	019	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA	ALDEA DE MATAZANO	11	11	070	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	REPARACION DE KINDER	ALDEA LAS PILAS	11	11	077	25	50,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	167,078.00	0.00	0.00	167,078.00	72.00 %	62,922.00	27.00 %	EN PROCESO	
62	AMPLIACIONAL CENTRO DE SALUD	ALDEA LAGUNAS	11	11	081	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA	BO. CARRIZALES	11	11	090	25	168,057.37	0.00	0.00	0.00	0.00	168,057.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	168,057.37	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA	ALDEA DE LLANO LARGO	11	11	097	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66.00 %	100,000.00	33.00 %	EN PROCESO	
65	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION	ALDEA DE GUADALUPE	11	11	103	25	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
66	CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO	ALDEA DE SAN MIGUEL	11	11	121	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	CONSTRUCCION DE ZANITARIOS EN ESCUELA	ALDEA DE NUEVA PAZ	11	11	122	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ALDEA LOS LLANOS	11	11	125	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
69	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	ALDEA DE SANTA LUCIA	11	11	138	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	QUEBRADA SECA	11	11	149	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2017

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
71	MANTENIMIENTO A LOS TRAMOS CARRETEROS	QUIOCO A LOS CILES	11	163	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	CONSTRUCCION DE KINDER	ALDEA DE TARAGUAL	15	15	166	25	378,175.93	0.00	0.00	39,375.00	0.00	417,550.93	0.00	0.00	55,166.66	0.00	0.00	55,166.66	13.00 %	362,384.27	86.00 %	EN PROCESO	
73	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR	ALDEA DEL DERRUMBADO	11	11	172	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR	ALDEA DE LA MONTAÑITA	11	11	173	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	CONSTRUCCION AULAS CENTRO TECNOLOGICAS	LA IGUALA	11	11	174	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
76	CONSTRUCCION CENTRO BASICO	ALDEA LOS LLANOS	11	11	175	25	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	87,937.25	0.00	0.00	87,937.25	58.00 %	62,062.75	41.00 %	EN PROCESO	
77	REPARACION DE ESCUELA	ALDEA DE N DE SERCA OJACA	11	11	176	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	CONSTRUCCION DE CREMATORIOS EN CENTROS EDUCATIVOS	LA IGUALA	15	15	179	25	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	REPARACION CENTRO DE SALUD	ALDEA DE N CENTRO TARAGUAL	11	11	180	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA	ALDEA DEL DERRUMBADO	11	11	184	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	ELECTRIFICACION	ALDEA DE ESQUINGUAL	11	11	186	25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	AMPLIACIONBO. EL JUTE ELECTRICIFICACION	ALDEA DE TARAGUAL	11	11	187	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	AMPLIACIONBO. CASAS ELECTRICIFICACION	CASAS VIEJAS	11	11	189	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS LA IGUALA HACIA EL RIYITO	La Iguala	11	11	190	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



La Iguala, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: OZNI.BEJARANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2017

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
85	MANTENIMIENTO DE LA IGUALA CENTRO HACIA MATAZANO	La Iguala	11	11	191	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
86	MANTENIMIENTO A CHUSQUIN CARRETERO	DE LA IGUALA	11	11	192	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
87	MANTENIMIENTO HACIA LAS VEGAS CARRETERO	DE MATAZANO	11	11	193	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	AMPLIACION BARRIO LAS DELICIAS DE ELECTRIFICACION	TARAGUAL	11	11	197	25	203,779.66	0.00	0.00	0.00	100,000.00	103,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	103,779.66	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	AMPLIACION EL ZAPOTILLO ELECTRIFICACION		11	11	198	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	REPARACION DE TECHO INSTITUTO	La Iguala	11	11	200	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	CONSTRUCCION KINDER BUENA ESPERANZA	ALDEA DE BUENA ESPERANZA	11	11	202	25	68,057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	68,057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	68,057.36	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	CONSTRUCCION CAJA PUENTE QUIOCO	ALDEA DE QUIOCO	11	11	072	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							9,802,628.35	2,760,100.88	0.00	619,375.00	230,000.00	12,952,104.23	0.00	0.00	2,101,459.18	0.00	0.00	2,101,459.18		10,850,645.05			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARCIO OLANDO MIRANDA PORTILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OZNI SIMEI BEJARANO DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WALTER JOVANY ORTEZ PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk474PhIJ6E4BPxdQIKMuT46YFZZOI1DhH/+T9O5DxyfB7wc94r431bCzAKLhs5bY5y30T5k6ld1lpnAoHDbNaUb0mSvfB3Q2MhtX5Q5X6ol3fUsc0Rfo+jLsCjT85q
PD0/NfwgtgPdTvdcVW/XVaHQFIHt9IakILv5Hrm5j8VQ1Wx/ISojs7n3hPlhQbWJjCDMUUv5gBzH5hhy0zZIYSv7azqgDVuMFCTMP1GKEYr1MQaznTpnMtdXV2KsopfnGIOWPi
gmdfhKkj6+Y0MyZA4kQK1zCvJWtKA=