

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO  
Y ELECRIFICACION RURAL**

**TEL. 2235-2948**

25 de abril 2018

**FOSODE-099-2018**

**Licenciado LUIS CRUZ**  
**Jefe de Transparencia**  
**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**Su Oficina.**

**Estimado Licenciado CRUZ:**

Aprovecho esta oportunidad para patentizarle un atento y respetuoso saludo, deseándole éxitos en su gestión Administrativa que desempeña.


Con el respeto de costumbre me dirijo ante usted, para remitir la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de enero por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido.

Sin otro Particular me suscribo de usted.

Atentamente

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director FOSODE**

Cc. Archivo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

## Proyectos de Electrificación Rural

### Proyecto: “Rinconada, La Lima y Plan de Socorro”

#### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Diputado Suplente Lempira
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Rinconada, La Lima y Plan de Socorro.
Ubicación del Proyecto	Lepaera, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

#### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos

	Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 42,565.46
Fecha de Aprobación	13 de octubre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 42,565.46
Fecha de Finalización	19 de enero 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

## Proyectos de Electrificación Rural

### Proyecto: “Varias Comunidades”

#### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Diputado Propietario Francisco Morazán
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Varias Comunidades.
Ubicación del Proyecto	Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

#### 2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales

Presupuesto del Proyecto	L. 282,154.39
Fecha de Aprobación	28 de julio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 282,154.39
Fecha de Finalización	19 de enero 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
Director del Fondo Social de Desarrollo

