

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO
Y ELECTRIFICACION RURAL**

TEL. 2235-2948

25 de abril 2018

FOSODE-105-2018

Licenciado LUIS CRUZ
Jefe de Transparencia
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Su Oficina.

Estimado Licenciado CRUZ:

Aprovecho esta oportunidad para patentizarle un atento y respetuoso saludo, deseándole éxitos en su gestión Administrativa que desempeña.

Con el respeto de costumbre me dirijo ante usted, para remitir la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de marzo por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido.

Sin otro Particular me suscribo de usted.

Atentamente


Lic. Mario Ricardo Cardona

Director FOSODE

Cc. Archivo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

RECIBIDO

02 MAY 2018

HORA:

11:06 a.m

RECIBIDO:

Yolani

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Colonia Altos de las Cascadas Etapa 3”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Presidente Patronato
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Colonia Altos de la Cascadas Etapa 3.
Ubicación del Proyecto	Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales

Presupuesto del Proyecto	L. 171,077.15
Fecha de Aprobación	30 de diciembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 171,077.15
Fecha de Finalización	16 de marzo 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Caserío El Cerro, Aldea El Trapiche”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato Cerro el Trapiche, Choluteca
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Caserío El Cerro, Aldea el Trapiche.
Ubicación del Proyecto	Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,116,694.99
Fecha de Aprobación	30 de mayo 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,116,649.99
Fecha de Finalización	6 de marzo 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas



Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo