

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO
Y ELECTRIFICACION RURAL**

TEL. 2235-2948

25 de abril 2018

FOSODE-100-2018

Licenciado LUIS CRUZ
Jefe de Transparencia
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Su Oficina.

Estimado Licenciado CRUZ:

Aprovecho esta oportunidad para patentizarle un atento y respetuoso saludo, deseándole éxitos en su gestión Administrativa que desempeña.

Con el respeto de costumbre me dirijo ante usted, para remitir la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de febrero por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido.


Sin otro Particular me suscribo de usted.

Atentamente


Lic. Mario Ricardo Cardona

Director FOSODE

Cc. Archivo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Comunidad de Playitas”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato las Playitas
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Playitas.
Ubicación del Proyecto	El Corpus, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos

	Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 169,740.56
Fecha de Aprobación	25 de diciembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 169,740.56
Fecha de Finalización	14 de febrero 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Varias Comunidades"

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Diputado Propietario Francisco Morazan
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Varias Comunidades.
Ubicación del Proyecto	Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales

Presupuesto del Proyecto	L. 261,846.75
Fecha de Aprobación	25 de diciembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 169,740.56
Fecha de Finalización	28 de febrero 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No aplica
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No aplica
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

