

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2018 (MAYO)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACION DEL CONTRATO (DIAS)	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO LOURDES SECTOR SUR CEMENTERIO MUNICIPAL DE COMAYAGUA	29/11/2017	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 0.00	L. 0.00	Finalizado
2	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO DE ANDENES NUEVOS EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA	10/10/2017	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	70%	100%	L. 0.00	L. 0.00	En Ejecucion
3	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO PARA BICICLETAS Y MOTOS EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO	24/07/2017	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 0.00	L. 0.00	Finalizado
4	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS BARRIO SANTA LUCIA, CALLE AL NORTE DEL BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS	25/09/2017	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 0.00	L. 0.00	Finalizado
5	MEJORAS EN ESC. ANDARA, CONSTRUCCIÓN DE PORTON CORREDIZO Y BANCA DE CONCRETO	23/10/2017	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 0.00	L. 0.00	Finalizado
6	REACONDICIONAMIETNO CLINICA DENTAL, OBRAS MENORES DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS GIMNASIO E INSTALACIONES ELECTRICA GIMNASIO Y CLINICA DENTAL ESCUELA JOSE TRINADAD CABAÑAS	18/01/2018	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 0.00	L. 0.00	Finalizado
7	MEJORAS GIMNASIO Y AUDITORIO ESC. RAMIRO HUMBERTO MORENO COL. LA ZARCITA	02/02/2018	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	95%	100%	L. 0.00	L. 0.00	En Ejecucion
8	REPARACIÓN DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA DE TENGUAJE, SECTOR DE TRES CAMINOS	22/01/2018	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	90%	100%	L. 0.00	L. 0.00	En Ejecucion
9	ALQUILER DE EQUIPO RETROEXCAVADORA PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. BOQUIN	02/05/2018	10	INVERSIONES VALLADARES	100%	100%	L. 14,400.00	L. 0.00	Finalizado
10	CAMBIO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO SECTOR DINAF A OFICINAS ENEE	08/05/2018	10	CONSTRUMARS	100%	100%	L. 348,921.29	L. 0.00	Finalizado
11	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZO	17/05/2018	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	5%	100%	L. 0.00	L. 0.00	En Ejecucion
12	BACHEO Y REPARACON DE CALLES EN MAL ESTADO EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	01/05/2018	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	5%	100%	L. 0.00	L. 0.00	En Ejecucion

Ing. Lastenia Fonseca
Jefe Interina de Obras Pública

