



Juticalpa, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/05/2018

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Trasapaso de más	Trasapaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Proyecto Electrificación Candeleros	Candeleros	11	11	47210-11-001-01-20-2	080820.00 017		0.00	0.00	307,277.81	0.00	307,277.81	0.00	0.00	0.00	307,277.81	0.00	0.00	307,277.81	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento Casas Viejas de Canchas		11	11	47210-11-001-01-20-8	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	39,085.00	0.00	0.00	39,085.00	19.00 %	160,915.00	80.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Pavimentación con concreto Hidraulico	Boulevard Los Poetas	13	13	47210-13-111-02-20-3	080820.00 017		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Mejoramiento sumazapa de Accesos a Desechos solidos, Sumazapa		11	11	47110	2 1,000,000.00		0.00	283,222.61	0.00	0.00	716,777.39	0.00	0.00	0.00	317,663.42	0.00	0.00	317,663.42	44.00 %	399,113.97	55.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción de Alcantarillas, Jutiquire		11	11	47110	4 150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de Alcantarillas, Las Colinas		11	11	47110	7 100,000.00		0.00	10,049.50	0.00	0.00	89,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	89,950.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción de Alcantarillas, Barrio El capo, Mazarella campo, 3 la soledad y la sabaneta		11	11	47110	3 150,000.00		105,825.85	0.00	0.00	0.00	255,825.85	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00 %	254,691.85	99.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento de Plaza Barrio El Centro		11	11	47210-11-001-01-20-8	08082500,000.00 017		146,186.20	0.00	0.00	0.00	646,186.20	0.00	0.00	0.00	68,660.00	0.00	0.00	68,660.00	10.00 %	577,526.20	89.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción de Alcantarillas, Punuare		11	11	47110	5 100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de Alcantarillas, Sanja Honda		11	11	47110	6 100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construcción Proyecto Electrificación El Carbonal		11	11	47210-11-001-01-20-5	08082800,000.00 017		110,202.47	0.00	307,277.81	0.00	1,217,480.28	0.00	0.00	0.00	158,740.00	0.00	0.00	158,740.00	13.00 %	1,058,740.28	86.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Mejoramiento de accesos a desechos solidos a sumazapa		13	13	47110-13-111-02-20-5	080820.00 017		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción Alcantarillado Sanitario Red urbana		11	11	47110	8 2,300,000.00		774,934.84	0.00	0.00	0.00	3,074,934.84	35,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,418.00	1.00 %	3,039,516.84	98.00 %	NO SE EJECUTO	



Juticalpa, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/05/2018

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Construcción de Proyecto de Electrificación, Las Tablas	Juticalpa	11	11	47210	1	800,000.00	417,480.28	0.00	0.00	307,277.81	910,202.47	0.00	0.00	158,740.00	0.00	0.00	158,740.00	17.00 %	751,462.47	82.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							6,200,000.00	2,354,629.64	643,272.11	614,555.62	307,277.81	8,218,635.34	36,552.00	50,000.00	1,050,166.23	0.00	0.00	1,136,718.23		7,081,917.11			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Huniberto Madrid Zeron

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jessy Marlene Duarte Garcia

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Miguel Armando Figueroa Banegas

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4S25nQT/AOKfLrmDVPZ01a7SsqnnvwOq8nRDAosXJljjzep54YhmTt6XGwuVOMVufj95SIJXv2pLjhe5FWDRWlq6mz+4TkQRu9LgJlAy+TLy7E4GwkcpHtdB1yh1
X9sR+/LzcxyLpeJmRo85NVBbNZCNrR/XO+YdHn84clJ7iyF1PDRsA/Jlwm+cJBqUs6pwOQkkqDU1vE4Nm3Bu4eRULUMggkMqj159uF8wyFXiEKHx2fZq9MVblwacXoVw9ApDB/d
O1x3d8My2HDzc6BR0msWD5ROJdfZ0=