



Juticalpa, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/05/2018

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento sumazapa de Accesos a Desechos solidos, Sumazapa		11	11	47110	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción Jutiquile de Alcantarillas, Jutiquile		11	11	47110	4	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción Juticalpa de Alcantarillas, Las Colinas		11	11	47110	7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción Juticalpa de Alcantarillas, Barrio El capo, Mazarella campo, 3 la soledad y la sabaneta		11	11	47110	3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción Punuare de Alcantarillas, Punuare		11	11	47110	5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción Juticalpa de Alcantarillas, Sanja Honda		11	11	47110	6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción Juticalpa Alcantarillado Sanitario Red urbana		11	11	47110	8	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción Juticalpa de Proyecto Electrificación , Las Tablas		11	11	47210	1	800,000.00	417,480.28	0.00	0.00	307,277.81	910,202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	910,202.47	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Juticalpa, OLANCHO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JESSICA.ESTRADA



Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/05/2018
Hora : 01:36 p.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							4,700,000.00	417,480.28	0.00	0.00	307,277.81	4,810,202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,810,202.47			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Huniberto Madrid Zeron

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jessy Marlene Duarte Garcia

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Miguel Armando Figueroa Banegas

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4S25nQT/AOkfLrmDVPZ01a7SsqnnvwOq8nRDAosXJljjzep54YhmTt6XGwuVOMVuqFj95SIJXv2pLjhe5FWDRWiq6mz+4TkQRu9LgJIAy+TLy7E4GwkcpHtdB1yh1X9sRUWZ3Uz1BHRd/or1mdFOSpe9Tm+1th7nkwr2Jwd5i68/uN7QkrBz6ygztaErXVCV+mamq6CHNlnpnwUcxcARexHnWK8gFM759nuc+9XCipOfzd42yPpO6tXuXX46SmszqKoTxJe0PMGyPN0PNZZyp1CYmgPaaVc5U=