




MUNICIPALIDAD DE JITCALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL 2018  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL  
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Codigo del Proyecto	Encargado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	N/A	PERSONAL MUNICIPAL	RESTAURACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL	RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO, TECHO, PAREDES Y SISTEMAS ELÉCTRICOS E HIDROSANITARIOS DE EDIFICIO MUNICIPAL	RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO, TECHO, PAREDES Y SISTEMAS ELÉCTRICOS E HIDROSANITARIOS DE EDIFICIO MUNICIPAL

ING. LORENZO DOMÍNGUEZ  
JEFE DEPTO. OBRA PÚBLICAS






MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL 2018  
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Código del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Asentamientos	Financiamientos	Aprobación de Presupuesto	Estado Actual	Costo Finalización	Fecha Finalización
2	N/A	RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, RESTAURACIÓN DE ENTREPISO, RESTAURACIÓN DE PAREDES HUMEDECIDAS, REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICO E HIDROSANITARIO	No hay	No Hay	Fondos Municipales	01/04/2018	En proceso	L. 2500,000.00	01/09/2018




ING LORENZO DOMINGUEZ  
JEFE DEPTO OBRA PUBLICAS



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES ABRIL 2018  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Código de Contrato	Relación de lo Planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	Variación de Costos	Variación en el Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los Cambios antes Mencionados
N/A	N/A	No hay	No hay	No hay

  
ING LORENZO DOMÍNGUEZ  
JEFE DEPTO OBRA PUBLICAS