



Ajuterique, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/05/2018

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	469-01 Construcciones de Caja y Puentes	Colonia Mario Rodolfo Palencia	12	12	469-01	25-2015	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	465-01 Mejoramiento de Iglesia Y Parque de Recreacion	Ajuterique	12	12	465-01	25-2015	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	466-06 Reparacion De Calles	Ajuterique	11	11	466-06	25-2015	29,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,700.43	100.00 %	EN PROCESO	
4	472-07 Dragado de Rios	Ajuterique	11	11	472-07	25-2015	987,682.15	0.00	0.00	0.00	0.00	987,682.15	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	6.00 %	922,682.15	93.00 %	EN PROCESO	
5	461-1 Proyecto de Construcción de Rastro	Ajuterique	12	12	461-1	25-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	479-008 10% a Catastro sobre Bienes Inmuebles de Recaudación para acondd. de EDIFICIOS	Ajuterique	12	12	479-008	25-2015	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	472-07 Dragado de Rios	Ajuterique	12	12	472-07	25-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	EN PROCESO	
8	461-01 Construcción de Kinder Dios es Amor	Aldea Lo De Reyna	12	12	461-01	25-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	461-03 Construccon Aires de Caseta de Espera de buses	Barrio Buenos Aires	12	12	461-03	25-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	464-01 Arreglo De Pozo	Aldea El Crucillal	12	12	464-01	25-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	464-03 Arreglo De Pozo De Agua	Aldea El Sifon	12	12	464-03	25-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	464-04 Proyecto D Agua Potable	Cabeza De Danto	12	12	464-04	25-2015	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
13	464-05 Mantenimiento de Red de Distribución de Agua Potable	Ajuterique	12	12	464-05	25-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	42,101.40	0.00	0.00	42,101.40	84.00 %	7,898.60	15.00 %	EN PROCESO	
14	464-02 Enchape De Tres sanjas De Agua	Colonia Nueva Esperanza	12	12	469-02	25-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	99,500.00	99.00 %	EN PROCESO	



Ajuterique, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/05/2018

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	481-01 Proyecto de Electrificación y Mejoras de Alumbrado Público	Ajuterique	12	12	481-01	25-2015	82,538.34	0.00	0.00	300,000.00	0.00	382,538.34	0.00	0.00	0.00	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00	79.00 %	77,238.34	20.00 %	EN PROCESO	
16	461-01 Proyecto Sociales de Viviendas Populares	Ajuterique	12	12	461-01	25-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00	19,620.00	19.00 %	80,380.00	80.00 %	EN PROCESO	
17	479-010 Obras Varias	Ajuterique	12	12	479-010	25/2015	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	467-02 Proyecto de Seguimiento de Cancha de Fútbol	Colonia Nueva Esperanza	12	12	467-02	25-2015	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	469-02 Apoyo a Actividades Agrícolas y Apoyo a Microempresas	Ajuterique	12	12	469-02	25-2015	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1.00 %	593,500.00	98.00 %	EN PROCESO	
20	465-05 Proyecto Alcantarillado Sanitario	Ajuterique	11	11	465-05	25-2015	0.00	777,858.02	0.00	0.00	0.00	777,858.02	0.00	0.00	0.00	207,150.00	0.00	0.00	207,150.00	26.00 %	570,708.02	73.00 %	EN PROCESO	
21	467-03 Mantenimiento o Parque Central	Ajuterique	12	12	467-03	25-2015	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	54,029.00	0.00	0.00	54,029.00	21.00 %	195,971.00	78.00 %	EN PROCESO	
22	469-001 obras Varias	Ajuterique	12	12	469-001	25-2015	442,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	442,320.20	0.00	0.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00	46.00 %	235,820.20	53.00 %	EN PROCESO	
23	461-2 Proyecto de Construcción de Mercado	Ajuterique	12	12	461-2	25-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	461-3 Mantenimiento de Edificios Municipales	Ajuterique	12	12	461-3	25-2015	73,248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	73,248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	73,248.28	100.00 %	EN PROCESO	
25	465-05 Proyecto Alcantarillado	Ajuterique	12	12	465-05	25/2015	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,650.00	0.00	0.00	299,650.00	99.00 %	350.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	466-06 Reparación de Calles	Ajuterique	12	12	466-06	25-2015	194,207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	194,207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	194,207.02	100.00 %	EN PROCESO	
27	479-08 5% Fortalecimiento Municipal Participación Ciudadana	Ajuterique	12	12	479-08	25-2015	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
28	461-02 Construcción de Cocina	Aldea San Rafael	12	12	461-02	25-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Ajuterique, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/05/2018

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	461-001 Centro de Salud	Aldea Playitas	12	12	461-001	25-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	464-06 Proyecto de Agua Potable Rafael, Quelepa	Misterio, Playoncito, San	12	12	464-06	25-2015	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
Totales							6,505,696.42	777,858.02	0.00	300,000.00	300,000.00	7,283,554.44	0.00	0.00	1,736,350.40	0.00	0.00	1,736,350.40		5,547,204.04			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario Rodolfo Palencia Serrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Digna Marina Suazo Gamez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marta Rosario Chavarria

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4SigS7Xm3Rc0zwpXMrJSdKawktBUX/T0sfsPtIZ5otwM5uAzh71jG8dLurJM6g+IdzqNadbbBxVLR9dIBX+jZ4bEMn/8RmHb7Oaqcs/7s5oUJgw+hxw+ZWwuEt3xQ
qRJ4rAdOZWOFM9mONLcL62CxGVmdAbuXQL9DFdT3CWQXZyEOPdOxJbQxSIYqYDKUvxTM9LRPhbtoW2t3kDJNz8TwyV5ISLnV91RaRUcg4Wo24jMc9EhuzUCI+TukIBSPNi3S1
um A2hjpM7A==