

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento
ABRIL DE 2018

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Proyecto Culminación del Cerco Perimetral de Escuela Lirios del Valle Col. Murillo Soto	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Murillo Soto	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreacion de habitantes	Consiste en la construccion del cerco perimetral de la Escuela para seguridad de los alumnos.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 30,000.00	27/11/2017	21%	L. 30,000.00	Mayo - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Finalizacion de Jardin de Paz Col. El Mezital	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. El Mezital	Mejoramiento de instalaciones publicas para el servicio de los habitantes	Conciste en la terminacion del nuevo cementerio municipal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2017	11%	L. 150,000.00	Junio - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento al Rasstro Municipal Bo La Estacion	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Edificación y rescate de bienes municipales		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2017	21%	L. 200,000.00	Junio- 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento a Mercado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Edificación y rescate de bienes municipales		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2017	7%	L. 150,000.00	Mayo - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento a Lavaderos Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Edificación y rescate de bienes municipales		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 80,000.00	27/11/2017	8%	L. 80,000.00	Junio - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento al Funeraria Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Edificación y rescate de bienes municipales		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2017	3%	L. 150,000.00	Mayo - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto III Etapa de Alcantarillado Sanitario Col. Sitrabarimasa	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Sitrabarimasa	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad	Consiste en la construcción de la red colectorora del sistema de alcantarillado.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2017	44%	L. 360,440.00	Mayo- 2018	L. 160,440.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Construccion de represa con medidas diametro San Juan	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea San Juan	Mejoramiento de la represa para mejorar el servicio de agua en la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 70,000.00	27/11/2017	67%	L. 70,000.00	Junio - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Construccion de Cerco Perimetral Esc. EEELA	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de instalaciones publicas para la educacion de la poblacion	Construccion del cerco perimetral de la Escuela EEELA	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 400,000.00	27/11/2017	7%	L. 400,000.00	Mayo- 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento a Estadio Municipal Olanchito	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreacion de habitantes		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 350,000.00	27/11/2017	0.30%	L. 350,000.00	Mayo - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Proyecto II Etapa de Mejoramiento De Parque Morazan, Barrio El Centro	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de instalaciones publicas para recreacion de habitantes		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 1,800,000.00	27/11/2017	19%	L. 1,800,000.00	Agosto - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento A Bodega Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Edificación y rescate de bienes municipales		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 130,000.00	27/11/2017	20%	L. 180,000.00	Mayo - 2018	L. 50,000.00	N/A	N/A
47110	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Edificación y rescate de bienes municipales		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100,000.00	27/11/2017	1%	L. 340,000.00	Mayo - 2018	L. 240,000.00	N/A	N/A
23100	Proyecto Mejoramiento a Edificio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Edificación y rescate de bienes municipales		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100,000.00	27/11/2017	1%	L. 200,000.00	Mayo - 2018	L. 100,000.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Area Urbana	Mejora de la Red Vial en el área urbana	Mantener y reparar calles no pavimentadas en el área urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 1,808,000.00	27/11/2017	13%	L. 2,054,942.15	Septiembre- 2018	L. 246,942.15	N/A	N/A
23400	Proyecto Mejoramiento de Calle Colonia Triangulo#1	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito Col. El Triangulo	Mejora de la Red Vial en el área urbana	Mantener y reparar calles no pavimentadas en el área urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 30,000.00	27/11/2017	84%	L. 30,000.00	Mayo - 2018	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mejorando las Calles de Nuestra Ciudad	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejora de la Red Vial en el área urbana	Mantener y reparar calles no pavimentadas en el área urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 300,000.00	27/11/2017	12%	L. 850,000.00	Noviembre - 2018	L. 550,000.00	N/A	N/A
23400	Proyecto Mejoramiento De Calles Area Rural	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Area rural	Mejora de la Red Vial en el área Rural	Mantener y reparar calles no pavimentadas en el área rural	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 3,453,576.85	27/11/2017	8%	L. 3,505,852.84	Octubre- 2018	L. 52,275.99	N/A	N/A

