



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2017

Hora : 11:47 a.m.

Página: 1 de 2



No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transparencia	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Plaines de agua potable Plaines	11	11	15 05 005 000 569	100,000.00	001-47210-11-001-01-20-5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00	95.00 %	4,800.00	4.00 %	4.00 %	EN PROCESO
2	Ampliación y El Carrizal Mejoras de saneamiento en la Comunidad de El Carrizal	22	22	12 01 001 000 568	0.00	001-47110-22-571-138-02-20-7	7,355,876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,355,876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309,345.38	72.00 %	2,046,531.23	27.00 %	27.00 %	EN PROCESO
3	Ampliación Llano Largo en la Comunidad de Llano Largo	11	11	12 05 005 000 574	0.00	001-47210-11-001-01-20-5-577	189,578.08	0.00	0.00	189,578.08	0.00	189,578.08	0.00	0.00	0.00	189,578.08	0.00	0.00	189,578.08	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
4	Construcción Barrio San Buenaventura y mejoras de cancha de fútbol Antigua CEAC-7	11	11	12 05 002 000 589	200,000.00	001-47110-11-001-01-20-7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	15.00 %	168,500.00	84.00 %	84.00 %	EN PROCESO
5	Construcción Barrio San del Edificio Carlos Municipal	19	15	13 00 012 000 571	0.00	001-47110-19-015-02-20-1	396,539.35	0.00	0.00	0.00	0.00	396,539.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,539.35	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
6	Proyecto Semane Electrificación Comunalidad de Semane	11	11	12 05 001 000 568	1,000,000.00	001-47210-11-574-001-01-20-5	617,521.92	0.00	0.00	382,078.08	0.00	617,521.92	0.00	0.00	0.00	398,645.00	0.00	0.00	398,645.00	64.00 %	219,276.92	35.00 %	35.00 %	EN PROCESO
7	Ampliación y Los Palos Mejoras de Educación en la Comunidad Los Palos	22	22	12 01 004 000 588	0.00	001-47110-22-571-138-02-20-7	1,607,074.58	0.00	0.00	0.00	1,607,074.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,850.79	76.00 %	383,223.79	23.00 %	23.00 %	EN PROCESO
8	Construcción Zacate Blanco de módulos de escuela de niñas y niños de Zacate Blanco	11	11	12 01 010 000 574	0.00	001-47110-11-001-01-20-7	70,073.73	0.00	0.00	0.00	70,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48,105.00	0.00	0.00	48,105.00	68.00 %	21,968.73	31.00 %	31.00 %	EN PROCESO
9	Ampliación El Matizano de proyecto Obras Electrificación en Sector El Matizano Obras	11	11	12 05 005 000 574	0.00	001-47210-11-001-01-20-5	319,260.00	0.00	0.00	319,260.00	0.00	319,260.00	0.00	0.00	0.00	311,760.00	0.00	0.00	311,760.00	97.00 %	7,500.00	2.00 %	2.00 %	EN PROCESO
10	Construcción Barrio San del Edificio Carlos Municipal	19	19	13 00 012 000 571	0.00	001-47110-19-001-05-20-1	1,367,593.42	0.00	0.00	0.00	1,367,593.42	0.00	0.00	0.00	0.00	898,363.49	0.00	0.00	898,363.49	65.00 %	469,229.93	34.00 %	34.00 %	EN PROCESO
11	Ampliación y Barrio San del Edificio Carlos alcantarillado sanitario del casco urbano	11	11	12 02 004 000 569	500,000.00	001-47210-11-001-01-20-5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	173,322.65	0.00	0.00	173,322.65	34.00 %	326,677.35	65.00 %	65.00 %	EN PROCESO
12	Construcción Portillo Norte de proyecto de agua potable Portillo Norte	11	11	12 02 001 000 569	100,000.00	001-47210-11-001-01-20-5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66.00 %	34,000.00	34.00 %	34.00 %	EN PROCESO



**Informe de Proyectos
Forma 10**

Emisión: 11/07/2017
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Fondos Utilizados	Presupuesto	Monto	(%) Ejecutado	(%) Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	Observaciones		
					Presupuesto	Traspaso de mas	Definitivo	Préstamos	Propios	ERP	Otros					
13	Construcción de Puente en la comunidad de Segure	Segure	11	12.02.098.001.574	0.00	0.00	28,247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	18.00 %	22,997.40	81.00 % EN PROCESO	
14	Ampliación y Mejoras de la comunidad de El Carrizal	El Carrizal	11	47.110.11-001-a	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	65.00 %	104,700.00	34.00 % EN PROCESO	
15	Pavimentación de concreto B. Las Flores	Las Flores	11	47.210.11-001-569-574	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	155,652.25	99.00 % EN PROCESO	
16	Ampliación y Mejoras de la comunidad de El Carrizal	El Carrizal	15	47.110.15-013-579	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	66.00 %	19,500.00	33.00 % EN PROCESO	
17	Construcción de Barrio Bueno	Barrio Bueno	11	47.210.11-001-577	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO	
18	Ampliación y Mejoras de la Comunidad de Colnada	Colnada	11	47.110.11-001-576	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO	
Totales					5,100,000.00	10,825,405.09	0.00	638,038.08	3,125,425.83	13,438,017.3	435,539.35	0.00	2,484,724.22	0.006,532.6	9,452,959.74	3,985,057.60

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NULL
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Sandra Celina Perez Mendez
Nombre Completo
Firma y Sello

O98 U3XhK5796szjNkAVjpX009F0IGVkmP3QqM8abGNDHw8wb7hy7UXRow50ESnwYP0e05E4d52S7HTarArYkocseZRveasYtCtHcHqAOBTL0H33c/ZIkqLXRe34xR62SxZi6q4D5zsrLQPGVYKHB4R65hTVEC466PjdtIXKSF aWJdVJbthjlrXZiQJca5M7e/2MC93p7TUEzgXPYlWtQjMRaJh17VTJBUOSyFagYvEIA2KuV8GyHHQgumwZR6ZHHwm9DAJTA==