



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 18/06/2018
 Hora : 11:07 a.m.
 Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Préstamos Próprios	Formas Utilizadas Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	461-01 CONSTRUCCION DE KINDER DUELOS AMOR	ALDEA LO DE REYN	12	461-01	28-2016	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	467-01 MANTENIMIENTO DE IGLESIAS Y PARQUE DE RECREACION	AUTERIQUE BARIOL CENTRO	12	467-01	28-2016	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	207,540.00	0.00	207,540.00	47.50 %	292,459.99	58.00 %	EN PROCESO	
3	467-02 PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE ANCHA DE FUTBOL	COLONIA NUEVA ESPERANZA	12	467-02	28-2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	461-2 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MERCADO	AUTERIQUE BARIOL ANGELES	12	461-2	28-2016	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	461-02 CONSTRUCCION DE COCINA	ALDEA SAN RAFAEL	12	461-02	28-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	461-03 CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUSES Y MAURO Y BAHIA	BARRIO CONCEPCION	12	461-03	28-2016	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	469-01 CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES	COL. VARIO CONCEPCION DE PALENCIA	12	469-01	28-2016	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	461-1 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PASTRO	AUTERIQUE BARRIO CONCEPCION	12	461-1	28-2016	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	461-01 AMPLIACION CENTRO DE SALUD	ALDEA DE PLAYITAS	12	461-01	28-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	469-02 ENCHAPADO DE 3 SANJAS DE AGUA COL. HERNAN SALGADO, SOBRE COL. NUEVA ESPERANZA	COL. HERNAN SALGADO, SOBRE COL. NUEVA ESPERANZA	12	469-02	28-2016	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 18/06/2018
 Hora : 11:07 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto/Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	465-05 PROYECTO ALCANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO CONCEPCION	11	465-05	28- 423.889.42 2016	186,055.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,725.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2.00 %	\$83,725.24	97.00 %	EN PROCESO	
12	465-05 PROYECTO ALCANTARIL LADO SANITARIO	AJUTERIQUE	12	465-05	28- 505,000.00 2016	283,516.46	53,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	730,564.36	0.00	277,355.00	0.00	0.00	277,355.00	37.00 %	452,889.36	62.00 %	EN PROCESO	
13	481-03 Ampliación del Proyecto Eléctrico	Barrio las Vegas	12	481	25 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,600.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00	102,400.00	51.00 %	97,600.00	48.00 %	TERMINADO	
Totales																		595,295.11	2,106,884.59			

 Observaciones:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario Rodolfo Palencia Serrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Digna Marina Suazo Gamez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maria Rosario Chavarria

Nombre Completo

Firma y Sello

 O98.1J3Xhtk4SlgS7Xm3Rc0zwpXklrJsdKawklBUx70sf8PILZ5oifwM5uAzh71JG8dL UrJM6g+ldxqNadbbBxVLF9dIBX+JZ4bEKm/8RmHb5fRvP7dtbd/soUJ0HRJanLn8HNuXO
 1ralaVJINCmJVF+OladR6RbCf8LONrPF/IKJUPIK8RuMT1+tr7eiz3PzU4dVteq987GLIVaqfBplqCMZ12pUK15vzQKN/laA4KR+RaN4YPg8HEuLFGzshb/vskmFOGWN
 w5c/AXHBaPwq48W70H563814HwOU=