



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 4



08/01/2015 17:36:08
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras																						
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																						
Objetivos:																						
01		MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.																				
02		IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS																				
Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	18.00	0.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00	150.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		640,638.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		640,638.00	0.00		0.00
Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRE-ESTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,519.00	0.00	0.00	126,519.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		126,519.00	0.00		126,519.00	0.00		0.00
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	TRAMOS DEL CORREDOR AGRÍCOLA PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	103,929,487.00	0.00	0.00	5,028,040.00	0.00	0.00	35,977,168.00	0.00	0.00	49,354,198.00	0.00	0.00	90,359,406.00	0.00	0.00	86.94
02	TRAMOS DE CA-5 REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	600,676,228.00	0.00	0.00	70,800,459.00	0.00	0.00	54,114,007.00	0.00	0.00	445,766,369.00	0.00	0.00	570,680,835.00	0.00	0.00	95.01
Total Actividad - Obra:					0.00		704,605,715.00	0.00		75,828,499.00	0.00		90,091,175.00	0.00		495,120,567.00	0.00		661,040,241.00	0.00		93.82
Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTOS REALIZADA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	53.00	3,298,820.00	0.00	5.00	322,923.00	0.00	4.00	255,110.00	0.00	10.00	599,226.00	0.00	19.00	1,177,259.00	0.00	35.85	35.69
Total Actividad - Obra:					0.00		3,298,820.00	0.00		322,923.00	0.00		255,110.00	0.00		599,226.00	0.00		1,177,259.00	0.00		35.69
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA UMBRAL (2014)	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	79.00	3,548,934.00	0.00	0.00	-1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	532,084.00	0.00	12.00	530,831.00	0.00	15.19	14.96
Total Actividad - Obra:					0.00		3,548,934.00	0.00		-1,253.00	0.00		0.00	0.00		532,084.00	0.00		530,831.00	0.00		14.96
Total Institución:					0.00		711,453,469.00	0.00		76,790,807.00	0.00		90,346,285.00	0.00		496,378,396.00	0.00		663,515,488.00	0.00		93.26
Totales del Reporte:					0.00		711,453,469.00	0.00		76,790,807.00	0.00		90,346,285.00	0.00		496,378,396.00	0.00		663,515,488.00	0.00		



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Proyectos Trimestre: 4



08/01/2015 17:18:02
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio- Honduras																						
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																						
Objetivos:																						
01		MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.																				
02		IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS																				
Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 * TEGUCIGALPA - I			Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4							
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	18.00	0.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00	150.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	640,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00		0.00			
Proyecto: 001-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA * C			Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA															
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRESTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,519.00	0.00	0.00	126,519.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,519.00	0.00		126,519.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 003-REHABILITACION CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PI			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--															
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO OPEP 1008-P	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	50.00	14,850,000.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	12,754,878.00	0.00	53.35	12,754,878.00	0.00	106.70	85.89	
Total Actividad - Obra:					0.00		14,850,000.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	12,754,878.00	0.00	53.35	12,754,878.00	0.00	106.70	85.89	
Proyecto: 004-REHABILITACION CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--															
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO OPEP 1008-P	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--															
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO 1907BL-HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto: 009-FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--															
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO 1910BL-HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	50.00	81,989,421.00	0.00	0.22	269,499.00	0.00	13.56	16,554,112.00	0.00	65.55	79,417,886.00	0.00	79.33	96,241,497.00	0.00	158.66	117.38
Total Actividad - Obra:					0.00		81,989,421.00	0.00	0.22	269,499.00	0.00	13.56	16,554,112.00	0.00	65.55	79,417,886.00	0.00	79.33	96,241,497.00	0.00	158.66	117.38
Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--															
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	5.00	111,705,751.00	0.00	1.85	172,648.00	0.00	4.10	2,126,857.00	0.00	4.90	91,778,944.00	0.00	4.90	94,078,449.00	0.00	98.00	84.22
Total Actividad - Obra:					0.00		111,705,751.00	0.00	1.85	172,648.00	0.00	4.10	2,126,857.00	0.00	4.90	91,778,944.00	0.00	4.90	94,078,449.00	0.00	98.00	84.22
Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--															
01	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	106,822,039.00	0.00	0.00	5,028,040.00	0.00	0.00	35,977,167.00	0.00	0.00	49,354,198.00	0.00	0.00	90,359,405.00	0.00	0.00	84.59
Total Actividad - Obra:					0.00		106,822,039.00	0.00	0.00	5,028,040.00	0.00	0.00	35,977,167.00	0.00	0.00	49,354,198.00	0.00	0.00	90,359,405.00	0.00	0.00	84.59
Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--															
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	374,056,797.00	0.00	0.00	69,446,631.00	0.00	0.00	33,589,036.00	0.00	0.00	248,505,118.00	0.00	0.00	351,540,785.00	0.00	0.00	93.98
Total Actividad - Obra:					0.00		374,056,797.00	0.00	0.00	69,446,631.00	0.00	0.00	33,589,036.00	0.00	0.00	248,505,118.00	0.00	0.00	351,540,785.00	0.00	0.00	93.98



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



08/01/2015 17:18:02
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_pry

Página 2 de 2

Resultado		Descripción		U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4					
				Cantidad		Costo		Cantidad		Costo		Cantidad		Costo		Cantidad		%					
Proyecto: 014-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																							
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																							
Sub Programa: 00--																							
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS.		87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	107.00	0.00	5,581,707.00	68.00	0.00	31,972.00	33.00	0.00	1,844,000.00	43.00	0.00	6,754,419.00	144.00	0.00	8,630,391.00	134.58	0.00	154.62
				Total Actividad - Obra:		107.00		5,581,707.00	68.00		31,972.00	33.00		1,844,000.00	43.00		6,754,419.00	144.00		8,630,391.00	134.58		154.62
Proyecto: 015-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES																							
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																							
Sub Programa: 00--																							
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS.		87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	55.00	0.00	9,600,000.00	39.00	0.00	879,707.00	17.00	0.00	0.00	21.00	0.00	6,555,120.00	77.00	0.00	7,434,827.00	140.00	0.00	77.45
				Total Actividad - Obra:		55.00		9,600,000.00	39.00		879,707.00	17.00		0.00	21.00		6,555,120.00	77.00		7,434,827.00	140.00		77.45
Proyecto: 001-USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO																							
Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO																							
Sub Programa: 00--																							
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTOS REALIZADA		87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	53.00	3,298,820.00	0.00	5.00	322,923.00	0.00	4.00	255,110.00	0.00	10.00	599,226.00	0.00	19.00	1,177,259.00	0.00	35.85	35.69
				Total Actividad - Obra:		0.00		3,298,820.00	0.00		322,923.00	0.00		255,110.00	0.00		599,226.00	0.00		1,177,259.00	0.00		35.69
Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)																							
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																							
Sub Programa: 00--																							
01	AVANCE EN IMPLEMENTACION PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (2014)		87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	100.00	1,172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	81,436.00	0.00	7.00	81,436.00	0.00	7.00	6.95
				Total Actividad - Obra:		0.00		1,172,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		81,436.00	0.00		81,436.00	0.00		6.95
Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)																							
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																							
Sub Programa: 00--																							
01	AVANCE EN IMPLEMENTACION PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (2014)		87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	100.00	1,623,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:		0.00		1,623,519.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Proyecto: 003-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)																							
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																							
Sub Programa: 00--																							
01	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO		87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	67.00	752,915.00	0.00	0.00	-1,253.00	0.00	0.00	0.00	40.00	450,648.00	0.00	40.00	449,395.00	0.00	59.70	59.69	
				Total Actividad - Obra:		0.00		752,915.00	0.00		-1,253.00	0.00		0.00	40.00	450,648.00	0.00	40.00	449,395.00	0.00		59.69	
				Total Institución:		162.00		711,453,469.00	107.00		76,790,805.00	50.00		90,346,282.00	64.00		496,378,392.00	221.00		663,515,479.00	136.42		93.26
				Totales del Reporte:		162.00		711,453,469.00	107.00		76,790,805.00	50.00		90,346,282.00	64.00		496,378,392.00	221.00		663,515,479.00			