




## PROYECTOS INVERSION DETALLADA AL MES DE MAYO 2018


Numero de Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual
1	Arreglo de Calles zona Urbana Jesús de Otoro	219,765.97	65%
3	Construcción de la Cerca de la Escuela José Cecilio del Valle, Jesús de Otoro	3,900.00	15%

  
Cristian Duron  
Dep. Unidad Técnica Municipal



## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Red Vial
Nombre del Proyecto	Reparación de calles
Ubicación del Proyecto	Casco urbano de Jesús de Otoro, Intibucá
Propósito	Tener en buenas condiciones las calles del Municipio
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en Raspar, balastar las calles de Jesús de Otoro.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Evitar el malestar de las personas al momento de trasladarse en cualquier medio de transporte.
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007- 1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad y Batallón de Ingenieros
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Enero de 2018
Estado del Proyecto(actual)	Reparada al 65%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 219,765.97
Fecha de finalización (Proyecto)	Diciembre de 2018
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	Ninguno

  
Cristian Duron, Dep.

Unidad Técnica Municipal



## Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

### IDENTIFICACION DEL PROYECTO


Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	Construcción Cerca de la Escuela José Cecilio del Valle
Ubicación del Proyecto	Col. La Rural Casco Urbano Jesús de Otoro
Propósito	Mejorar el aspecto físico, evitar el ingreso de animales y personas ajenas al Centro Educativo
Descripción del Proyecto	- Construcción Cerca Perimetral

### ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance del Producto	Incrementar el desarrollo del casco urbano
Impacto Ambiental	Hacia el origen un Impacto ambiental medio, Hacia el destino un impacto ambiental bajo, Hacia el entorno un impacto ambiental bajo,
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007- 1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Comunidad
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Septiembre 2017
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 15%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 3,900.00
Fecha de finalización (Proyecto)	Diciembre 2018

### EJECUCION DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	

po.   
Cristian Duron  
Dep. Unidad Técnica Municipal