



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



10/04/2012 15:38:39
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras		Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE		Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5		Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "			
Misión:		Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE		Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5		Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "			
Objetivos:		Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE		Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5		Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "			
01 DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CARRETERA CA-5(SEGMENTO I SECCIONES 1, 2 E INTERCONECTOR)		Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE		Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5		Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 "			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 1	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecución Acumulada Trimestre 1	% de Avance Trimestre 1
				Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	% % %
01	57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA-5 AMPLIADA Y MEJORADA (SECCIONES 1 Y 2)	53	KILOMETRO (S)	33.31 0.00 197,172,773.00	0.00 0.00 50,130,481.00	0.00 0.00 50,130,481.00	33.31 0.00 130,182,781.00	33.31 0.00 180,313,262.00	100.00 0.00 91.45
Total Actividad - Obra:				33.31 0.00 197,172,773.00	0.00 0.00 50,130,481.00	0.00 0.00 50,130,481.00	33.31 0.00 130,182,781.00	33.31 0.00 180,313,262.00	100.00 0.00 91.45
01	SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 57.6 KILOMETROS DE CARRETERA CA-5 SEGMENTO I (SECCION	53	KILOMETRO (S)	33.31 0.00 7,595,277.00	0.00 0.00 248,558.00	0.00 0.00 248,558.00	33.31 0.00 6,599,506.00	33.31 0.00 6,848,064.00	100.00 0.00 90.16
Total Actividad - Obra:				33.31 0.00 7,595,277.00	0.00 0.00 248,558.00	0.00 0.00 248,558.00	33.31 0.00 6,599,506.00	33.31 0.00 6,848,064.00	100.00 0.00 90.16
01	RESOLUCIÓN DE CASOS EXTRA-RAP	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 25.00 595,196.00	0.00 0.00 0.00	0.00 7.00 162,854.00	0.00 12.00 286,581.00	0.00 12.00 449,435.00	0.00 48.00 75.51
Total Actividad - Obra:				0.00 25.00 595,196.00	0.00 0.00 0.00	0.00 7.00 162,854.00	0.00 12.00 286,581.00	0.00 12.00 449,435.00	0.00 48.00 75.51
01	1.1 KILOMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO CONSTRUIDO	53	KILOMETRO (S)	0.00 8.00 48,656,053.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 8.00 48,656,053.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
01	SUPERVISADA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA 1.1 KILOMETROS DE INTERCONECTOR MILENIO	53	KILOMETRO (S)	0.00 8.00 1,880,365.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 8.00 1,880,365.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 25.00 7,314,976.00	0.00 6.00 1,642,150.00	0.00 7.00 1,978,134.00	0.00 6.00 1,809,909.00	0.00 6.00 5,430,193.00	0.00 24.00 74.23
Total Actividad - Obra:				0.00 25.00 7,314,976.00	0.00 6.00 1,642,150.00	0.00 7.00 1,978,134.00	0.00 6.00 1,809,909.00	0.00 6.00 5,430,193.00	0.00 24.00 74.23
01	GESTIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO	87	NO. DE UNIDADES EQUIVALENTES	0.00 25.00 190,000.00	0.00 8.00 63,025.00	0.00 8.00 63,297.00	0.00 8.00 63,546.00	0.00 8.00 189,868.00	0.00 32.00 99.93
Total Actividad - Obra:				0.00 25.00 190,000.00	0.00 8.00 63,025.00	0.00 8.00 63,297.00	0.00 8.00 63,546.00	0.00 8.00 189,868.00	0.00 32.00 99.93
01	INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA	278	NO. DE INFORMES DE AUDITORIA	1.00 0.00 1,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				1.00 0.00 1,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Institución:				67.62 264,404,640.00	0.00 52,084,214.00	0.00 2,204,285.00	66.62 138,942,323.00	66.62 193,230,822.00	98.52 73.08
Totales del Reporte:				67.62 264,404,640.00	0.00 52,084,214.00	0.00 2,204,285.00	66.62 138,942,323.00	66.62 193,230,822.00	