



Secretaria de Finanzas  
Dirección General de Inversión pública

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)***

Al Segundo Trimestre  
2014

Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A.  
Julio, 2014

## 2.2.7 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) cuenta con un presupuesto vigente de **L.161,843,294.0**. Dicho presupuesto está financiado en un 100% por fondos externos para la ejecución de dos proyectos; Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190) y el de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (BID-2152). Al cierre del segundo trimestre a nivel de devengado tiene una ejecución financiera de **L.22,326,349 (14%)**, y a nivel de comprometido alcanza un nivel de 23%.

Las inversiones de la institución, apoyan las actividades de prevención y mitigación de desastres; fortalecimiento de la capacidad de preparación y respuesta a nivel comunitario y municipal; fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgo de desastres; y mejoramiento del conocimiento y sensibilización del riesgo de desastres. Lo anterior para coordinar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) mediante la gestión compartida pública y privada orientada a la prevención y reducción del riesgo, la atención de las emergencias, la recuperación y adaptación hacia el cambio climático para garantizar la vida, los bienes materiales y ambientales de la nación. (Ver cuadro N°7)

Cuadro No. 7  
Programa de Inversión Pública al Segundo Trimestre, 2014  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Aprobado	161,843,294
Vigente	161,843,294
Devengado II Trimestre	14,009,773
Devengado Anual al II Trimestre, 2014	22,326,349
<b>% Ejecución II Trimestre-14 (Devengado/Vigente)</b>	<b>14</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	37,074,248
<b>% Ejecución al II Trimestre -14 (Comprometido / Vigente)</b>	<b>23</b>

Anexo 4: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre-2014.

Entre las principales metas programadas se encuentran reducir la vulnerabilidad local a través de implementación de medidas estructurales y no estructurales en relación a la implementación de medidas de reducción de riesgos.

Así mismo se continúa con la coordinación de actividades correspondientes a fortalecer las Unidades Coordinadoras de los proyectos (UCP) mediante contratación de personal técnico, adquisición de equipo y gastos de mantenimiento, socialización diseños de obras, con el objetivo de cumplir con las construcciones de obras de reducción de la vulnerabilidad Ejecución al II Trimestre 2014; Comité Permanente de Contingencias (COPECO)

SECRETARÍA DE FINANZAS

fortaleciendo la capacidad de gestión de riesgos a nivel nacional, municipal y comunitaria. (Ver Cuadro N°8).

Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan las principales metas realizadas al segundo trimestre: (Ver cuadro No.8)  
Anexo 5: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2014

Cuadro 8  
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre		
		Programado	Ejecución	% de Ejecución	Programado	Ejecución	%Ejecución
CONOCIMIENTOS SOBRE GRD DEL PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL Y COMUNITARIO.	DOCUMENTO	25	0	0	0	0	0
METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ELABORADA Y SOCIALIZADA.	DOCUMENTO	23	0	0	0	0	0
APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASÍ COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0
OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	OBRA	7	0	0	3	0	0

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

**Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD), financiado por Banco Mundial (IDA-5190);** cuyo objetivo es fortalecer capacidades para la Gestión Integral de los Riesgos de Desastres a nivel municipal y nacional así como aumentar la capacidad de responder inmediata y eficazmente a una emergencia elegible, al segundo trimestre refleja una ejecución de L.7,864,038 del presupuesto vigente a nivel de devengado lo que representa el 25% de ejecución, respecto al presupuesto vigente.

Entre sus principales obras en este trimestre se han realizado: i) Participación activa de la mujer en los comités administrativos de Comité de Desarrollo Municipal (CODEM) y Comité de Desarrollo Local (CODEL) representando un 32% de su meta global; ii) Elaboración y diseminación de la metodología estandarizada de desarrollo municipal y planificación territorial en su 100%; iii) Ejecución de 5 medidas de mitigación prioritarias.

**Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR), financiado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID-2152/BL-HO);** cuyo objetivo es la prevención y mitigación de desastres a nivel municipal; así como el fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la Gestión Integral de Riesgos de desastres, al segundo trimestre refleja una ejecución de L.14,462,311 del presupuesto vigente a nivel de devengado lo que representa el 11% de ejecución.

Entre sus principales obras se han realizado: i) Invitaciones de Licitación públicas de 10 obras que incluyen cajas puentes y obras de protección que se llevarán a cabo en los departamentos de Colón, Comayagua, Choluteca, el Paraíso, Francisco Morazán, Ejecución al II Trimestre 2014; Comité Permanente de Contingencias (COPECO)

Ocotepeque, Valle y Yoro y un puente peatonal de una longitud aproximada de 180 metros ubicado en el municipio de Apacilagua, Choluteca; obras que ya fueron publicadas y que ya cuentan con la No Objeción del BID, contando con las constancias de las actuales autoridades municipales para a ejecución de estas obras las que se estimaban iniciar en el mes de mayo del 2014.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro N° 9

Area	Problemas	Acciones	Responsables
Técnico	Atrasos en la revisión y realización de ajustes al procedimiento del borrador de Manual de Operaciones, Componente Contingente de Respuesta a Emergencias (CERC) y Mecanismo de Respuesta Inmediata (IRM), mediante el proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (IDA-5190) financiado por BM.	Se está realizando los ajustes necesarios para que este sea socializado a BM y demás instituciones involucradas a más tardar a mediados del mes de Mayo del 2014.	SEFIN-COPECO
Financiero	Gestión por parte del IDA-5190; para incorporación de L.20.0 millones para la firma de contrato de una Licitación Pública Internacional para la adquisiciones de modelos digitales de elevación de terreno y fotografías aéreas, de la cual se encuentra actualmente en firma del Ministro de la Presidencia, posteriormente entraría a SEFIN Oficialmente para aprobación de Comité Interno y Externo; sin embargo de no poder llevarse a cabo dicha incorporación se tendrá que realizar una reestructuración del POA-2014 y pasar dichas actividades al 2015, generando un año de desfase del proyecto.	Se están realizando las consultas pertinentes previo a la recepción de la incorporación presupuestaria en SEFIN. Pendiente de firma del Ministro de SEFIN remisión de Acuerdo Ejecutivo, para firma del Presidente de la República.	SEFIN

#### Conclusiones:

1. COPECO facilita la coordinación inter-institucional, público-privado, a nivel central y local lo cual es fundamental para el mejoramiento de las funciones de la gestión del riesgo mediante la realización de obras de mitigación.
2. Durante el segundo trimestre/14, se continúan realizando esfuerzos entre BM, COPECO y la SEFIN para lograr obtener avances sobre la preparación del Manual de Operaciones de Contingencias, el cual será un logro significativo apoyando a los Programas y Proyectos permitiendo guiar la actuación de las diferentes entidades involucradas en caso que ocurra una emergencia.

#### Recomendaciones:

1. Se recomienda que el equipo de gestión del proyecto MITIGAR continúe con el ritmo de desarrollo de las actividades plasmadas en su POA y PAC, a fin de obtener los resultados esperados para el año 2014 en las fechas estimadas.
2. Se recomienda agilizar oportunamente los ajustes al Manual Operativo referente al Componente Contingente de Respuestas a Emergencias del proyecto PGRD, el cual contribuirá a ejecutar fondos de manera más ágil y expedita al momento de ocurrir una emergencia.

**ANEXO N° 4**  
**Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**  
**Programa de Inversión Pública al II Trimestre 2014**

Cifras en Lempiras

No.	Proyecto	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO II TRIMESTRE	DEVENGADO ANUAL	% Ejec. (Dev. Anual Trim/Vigente)	COMPROMETIDO ANUAL	% Ejec. Comprom. Anual Trim/Vigente)
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias	161,843,294	161,843,294	14,009,773	22,326,349	14	37,074,248	23
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	31,000,000	31,000,000	4,597,854	7,864,038	25	14,416,269	47
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	130,843,294	130,843,294	9,411,919	14,462,311	11	22,657,979	17

Actualizado al: 30 de Junio del 2014

ANEXO NO. 5  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2014  
Institución (41) - Comité Permanente de Contingencias (COPECO)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						2do Trimestre						
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución				
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	PLANES ELABORADOS CON LA METODOLOGÍA ESTANDARIZADA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.	PLAN	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	CONTRUBIR A GENERAR CONDICIONES PARA LA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES, CON EL FIN DE REDUCIR LOS IMPACTOS ECONOMICOS NEGATIVOS DE EVENTOS CATAASTROFICOS	PROYECTO	89	0	27	0	30			20	0	25	0	125	

Fuente: SIAFI