

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2018 (JULIO)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CONSTRUCCION DE TEJADO DE ANDENES NUEVOS EN TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA	10/10/2017	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. -	L. -	Finalizado
2	MEJORAS GIMNASIO Y AUDITORIO ESC. RAMIRO HUMBERTO MORENO COL. LA ZARCITA	02/02/2018	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. -	L. -	Finalizado
3	REPARACION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA DE TENGUAJE, SECTOR DE TRES CAMINOS	22/01/2018	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. -	L. -	Finalizado
4	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZO	17/05/2018	-	Inversiones Carbajal S. DE R.L. De C.V.	40%	100%	L. -	L. -	En Ejecucion
5	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	01/05/2018	-	Ing. Victoria Santos	40%	0%	L. -	L. -	En Ejecucion
6	CONSTRUCCION DE 100 ML DE ACERA DE PARQUE DE LA COL. 21 DE ABRIL	13/06/2018	20 dias	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 45,000.00	L. -	Finalizado
7	MANTENIMIENTO PILAS DE OXIDACION, SECTOR TAITA BRUNO	13/06/2018	45 dias	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 80,060.40	L. -	Finalizado
8	CONSTRUCCIÓN DE TUMULOS ESCUELA UNIVERSAL, CALLE A SAN SEBASTIAN	15/07/2018	-	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%	100%	L. 80,060.40	L. -	Finalizado

Ing. Lasteria Fonseca
 Jefe Interina de Obras Públicas