



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

CORRESPONDIENTE A JULIO 2018



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL MES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN JULIO	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir	Se retomó el proyecto de la casa de la salud que se había pausado el año pasado por diversos factores ajenos a la municipalidad. Actualmente se está finalizando la etapa de construcción de paredes de un módulo y se inició la construcción de paredes del otro módulo.	206,687.50	18,040.00	42,550.00	164,137.50
2	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Reparación del edificio del rastro municipal; Se hizo la instalación eléctrica, se instalaron los vidrios y celosías en las ventanas, se hizo la instalación del agua y reparación del sanitario y baño. El proyecto se encuentra en un 100%.	110,000.00	56,767.30	62,066.30	47,933.70
3	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Se estan construyendo 3 viviendas en las comunidades de Cerro Redondo y El Modelo: En Cerro Redondo vivienda de Santos Valeria López, No se ha presentado ningún avance pues no se ha podido enviar el material para el techo En El Modelo vivienda de Teodolinda Belloza, Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se construyeron las bases de concreto para el corredor y se está construyendo la pila. En El Modelo vivienda de Rosa Amelia España, Se finalizó la etapa de construcción de paredes y se construyeron las bases de concreto para el corredor.	300,000.00	20,750.00	129,690.00	170,310.00

		Rosa Natalia Cruz Solís: Se finalizó la nivelación del área interna de la vivienda y se está armando y colocando los castillos de hierro para fundir las soleras inferiores y las columnas. Karina Yamileth López: Se continúa con la etapa de construcción de paredes, se encuentra construidas 9 hilada de bloque en promedio. Fanly Yanira Santos: Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo, se está construyendo la pila y el piso de la vivienda. Gregoria López: Se está trabajando en la etapa de construcción de paredes. Marta Flor Benítez: Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo, se construyó el piso de la vivienda. aproximadamente. Iris Idalia Herrera: Se está trabajando en la etapa de construcción de paredes de la vivienda, se encuentran 11 hiladas de bloque construidas. Dolores Molina: Se finalizó la etapa de cimentación de la vivienda, se está colocando los castillos de hierro para las soleras inferiores. Yamilet Nicolasa Ramos: A la fecha no ha habido avance pues no se había contratado al albañil.				
4	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural		450,000.00	29,400.00	209,169.00	240,831.00
5	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se compró laminas de aluzin y canaletas para ayudar a familias de escasos recursos	750,000.00	41,625.00	714,283.00	35,717.00
6	Mejoramiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria), Urbano y Rural	Se compró material electrico para ayudar a familias de escasos recursos	200,000.00	40,145.99	40,145.99	159,854.01
7	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se finalizó la reparacion de la cerca y construccion de muro perimetral para resguardar los tanques de almacenamiento de agua en el casco urbano	300,000.00	40,994.00	169,678.00	130,322.00
8	Construccion de sistema de agua en B° Buena Vista	Se finalizó la construccion de caseta de controles de la bomba sumergible	250,000.00	7,731.25	129,490.25	120,509.75
9	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizan reparaciones al sistema de agua	200,000.00	6,720.00	48,320.00	151,680.00
10	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se hizo la conformación y vibrado de la calle que conduce hacia El Estadio Las Ranas, Las Crucitas y calle alterna de Bo. El Progreso por prop. Del Sr. Humberto Tábor y se instalaron alcantarillas en la calle por prop. Del Sr. Fredy Villanueva en Bo. San Nicolás	344,893.41	241,165.00	448,215.00	(103,321.59)

11	Pavimentacion de calle Barrio San Nicolas	Se finalizó la nivelación de la calle. Se hicieron las reparaciones y ampliaciones de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario. Se inició la fundición de la loza, se encuentran pavimentados 120 m² aproximadamente. Se realiza la apertura de calles en el caserío Pueblo Nuevo de este municipio, según la delineación de calles realizada por el departamento de Catastro en el año 2016.	600,000.00	173,220.00	178,020.00	421,980.00
12	Pavimentacion de calle Barrio San Cayetano	Se inicio la conformacion del terreno, se compraron alcantarillas para canalizacion de aguas lluvias en la calle	250,000.00	60,350.00	60,350.00	189,650.00
13	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Se conformó el campo de futbol con vibrocompactadora y se rellenaron baches con arena	150,000.00	9,200.00	9,200.00	140,800.00
14	Mejoramiento de campo de futbol de Esc. Manuel Luna Castillo, B° San Nicolas	Se está instalando grama en pilón en las áreas del campo que están sin engramillado.	220,000.00	4,050.00	4,050.00	215,950.00
15	Electrificacion de campo de Futbol, Aldea El Achiotal	Se realizo el levantamiento de informacion en campo y la aprobacion del plano del poryecto ante la ENEE	180,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
16	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se compró material para reparar lamparas que estan en mal estado	150,000.00	39,045.95	56,700.75	93,299.25
17	Apertura de tramos carreteros de Casco Urbano al Porvenir y de Cerro El Mono hacia El Labra	Se finalizó la carretera del Casco Urbano hacia el puente. Se está realizando la apertura de la carretera que conduce del Porvenir hacia el puente.	450,000.00	34,000.00	263,600.00	186,400.00
18	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se está reparando la carretera hacia la comunidad El Escondido, se está realizando limpieza pues hay derrumbes sobre la carretera.	810,000.00	46,907.50	745,672.50	64,327.50
TOTAL			8,231,595.31		4,202,752.58	4,028,842.73



P.M y C.R. Dania Iveth Mejía
Departamento de presupuesto