



República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Programas Trimestre: 2



03/07/2015 10:14:48  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_prg

Página 1 de 1

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social																						
Misión: SOMOS UNA INSTITUCION ESTATAL DESCONCENTRADA, TECNICA Y CAPTADORA DE RECURSOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL, EN ALIANZA CON SOCIOS ESTRATEGICOS PARA DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PRPYECTOS DE ORIENTACION SOCIAL DE ACUERDO AL PLAN DE NACION Y VISION																						
Objetivos:																						
01		MEJORAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS DEBIDAMENTE EQUIPADOS																				
02		FOMENTAR EL DESARROLLO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LOS BARRIOS URBANOS MARGINALES																				
03		AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POBLACION MAS POBRE																				
04		MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA RED VIAL RURAL DEL PAIS																				
05		AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																				
06		INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-HONDUREÑOS PARA ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMATICO Y SUS EFECTOS																				
Programa: 11-INFRAESTRUCTURA RURAL																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
01	CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ELECTRIFICACIÓN) ENTREGADOS	564	CONEXIÓN	S	65.00	0.00	32,896,495.00	884.00	0.00	9,683,218.00	344.00	0.00	6,324,458.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	0.00	16,007,676.00	1,889.23	0.00	48.66
02	KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES HABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	20,244,029.00	0.00	0.00	1,987,068.00	0.00	0.00	2,593,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580,592.00	0.00	0.00	22.63
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,140,524.00</b>	<b>884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,670,286.00</b>	<b>344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,917,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,588,268.00</b>	<b>1,889.23</b>	<b>0.00</b>	<b>38.74</b>
Programa: 12-INFRAESTRUCTURA ESCOLAR																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
01	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO.	101	CENTRO EDUCATIVO	S	41.00	0.00	26,440,073.00	0.00	0.00	303,585.00	13.00	0.00	17,419,677.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	17,723,262.00	31.71	0.00	67.03
02	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	74	PERSONA	S	18.00	0.00	2,467,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>59.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,907,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,585.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,419,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,723,262.00</b>	<b>22.03</b>	<b>0.00</b>	<b>61.31</b>
Programa: 13-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
02	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO.	564	CONEXIÓN	S	4.00	0.00	147,111,448.00	0.00	0.00	7,079,217.00	0.00	0.00	12,442,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,521,573.00	0.00	0.00	13.27
03	ENTREGADAS CONEXIONES AL SERVICIO DE AGUA EN OPERACION Y AUTOSOSTENIBLE	82	SISTEMA	S	1.00	0.00	16,465,584.00	0.00	0.00	3,110,577.00	0.00	0.00	9,780,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890,793.00	0.00	0.00	78.29
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,577,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,189,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,222,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,412,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.81</b>
Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
01	ENTREGADAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SEVICIOS BÁSICOS	305	PROYECTO	S	14.00	0.00	68,938,153.00	14.00	0.00	5,507,771.00	37.00	0.00	15,211,305.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	20,719,076.00	364.29	0.00	30.05
02	PERSONAS CAPACITADAS EN TORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL, VALORES, Y SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO EMPRENDEDURISMO, HABILIDADES VOCACIONALES Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA COMUNIDAD	74	PERSONA	S	1,522.00	0.00	12,918,583.00	2,729.00	0.00	1,995,630.00	730.00	0.00	683,038.00	0.00	0.00	0.00	3,459.00	0.00	2,678,668.00	227.27	0.00	20.73
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,856,736.00</b>	<b>2,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,503,401.00</b>	<b>767.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,894,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,397,744.00</b>	<b>228.52</b>	<b>0.00</b>	<b>28.58</b>
Programa: 15-PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
01	ENTREGADAS OBRAS DE ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	5,195,163.00	0.00	0.00	304,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,404.00	0.00	0.00	5.86
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,195,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.86</b>
Programa: 17-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2			
01	REALIZADOS PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE QUE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL DEL PAIS	305	PROYECTO	S	7.00	0.00	5,958,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	PERSONAS CAPACITADAS EN EL USO DE ENERGIAS RENOVABLES	74	PERSONA	S	51.00	0.00	1,225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,184,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>1,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,861,257.00</b>	<b>3,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,971,470.00</b>	<b>1,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,454,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,426,044.00</b>	<b>275.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27.78</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>1,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,861,257.00</b>	<b>3,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,971,470.00</b>	<b>1,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,454,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,426,044.00</b>	<b>275.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27.78</b>