



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión		Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Bo. San Francisco, Buena Vista	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir 8 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaletas, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m² divididos con paredes de bloque en dos dormitorios sala-comedor y baño.	Se beneficiarán directamente 8 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	Se dio inicio a la construcción de las primeras 5 viviendas, las 3 familias restantes están completando la documentación. El Avance por vivienda se detalla a continuación	L. 400,000.00	dic-18	Se está trabajando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
		Bo. El Progreso				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138				Sra. Rosa Natalia Solís Se finalizó la nivelación del área interna de la vivienda y se está armando y colocando los castillos de hierro para fundir las soleras inferiores y las columnas. Se estima un avance aproximado del 15% de la vivienda.						
		Bo. San Francisco				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138				Sra. Karina Yamileth López Se continúa con la etapa de construcción de paredes, se encuentra construidas 9 hilada de bloque en promedio. Se estima un avance aproximado del 20% de la vivienda.						
		Bo. San Sebastián				Nombre: Diego Portillo Id. No. 0419-1964-00199				Sra. Fanly Yanira Santos SeSe finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo, se está construyendo la pila y el piso de la vivienda. Se estima un avance del 70% aproximadamente.						
		Bo. San Francisco				Nombre: Agustín Arita Id. No. 0419-1974-00090				Sra. Gregoria Lopez Se está trabajando en la etapa de construcción de paredes. Se estima un avance del 15% aproximadamente.						
		Bo. El Progreso				Nombre: Francisco Gómez Ident. No. 1416-1963-00005				Sra. Marta Flor Benitez Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo, se construyó el piso de la vivienda. aproximadamente. Se estima un avance del 75%						
		Bo. El Progreso				Nombre: Manuel De Jesús Enríquez Cabrera Id. No. 0419-1958-00074				Sra. Iris Idalia Herrera Se está trabajando en la etapa de construcción de paredes de la vivienda, se encuentran 11 hiladas de bloque construidas. Se estima un avance del 35% aproximadamente.						

		Buena Vista				Nombre: Santiago Herrera Id. No. 0419-1958-00074			Sra. Dolores Molina Se finalizó la etapa de cimentación de la vivienda, se está colocando los castillos de hierro para las soleras inferiores. Se estima un avance del 10% aproximadamente.							
		Buena Vista				Nombre: Miguel Ángel Tábora Id. No. 0419-1960-00051			Sra. Yamilet Nicolasa Ramos Se está trabajando en la etapa de cimentación de la vivienda, se está haciendo la excavación para el muro de mampostería cimentado o arranque. Se estima un avance del 4% aproximadamente.							
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio		Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	30-nov-17	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
		Cerro Redondo				David Orlando Meléndez Ident. No. 0419-1982-00079	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Sra. Santos Valeria López Se construyeron soleras superiores y mochetas. La vivienda se encuentra lista para la instalación del techo. Se estima un avance aproximado del 60%.						
		El Modelo				Luis Alonzo Lara Ident. No. 0413-1972-00268	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Sra. Rosa Amelia España Se finalizó la etapa de construcción de paredes y se construyeron las bases de concreto para el corredor. Se estima un avance aproximado del 65%						
		El Modelo				Oscar Antonio Aguilar Melara Ident. No. 0419-1985-00013,	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Sra. Teodolinda Belloza Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se construyeron las bases de concreto para el corredor y se está construyendo la pila. Se estima un avance aproximado del 65%						

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Apertura de calles en el caserío Pueblo Nuevo de San Nicolás	Pueblo Nuevo	Mejorar las vías de comunicación del municipio	Consiste en la apertura de una carretera que comunica la comunidad El Porvenir con el Casco Urbano. Luego de la apertura se hará balastado y conformación de la misma	Directamente se benefician 250 habitantes de la comunidad	Renta de Maquinaria Ayala de José Antonio Ayala Tejada R.T.N. 16131968009022 con domicilio en la ciudad de La Entrada Copán	Fondos Municipales	L. 150,000.00	30-nov-17	Se realizó la apertura de calles en el caserío Pueblo Nuevo de este municipio, según la delineación de calles realizada por el departamento de Catastro en el año 2016. Se estima un avance aproximado del 100%	L. 150,000.00	nov-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Fondo Cafetero Nacional Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de carreteras en el área rural del municipio	El Porvenir hacia el Casco Urbano	Mejorar las vías de comunicación del municipio	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo y compactado de las principales carreteras del municipio	Directamente se benefician 4000 habitantes aproximadamente	Fondo Cafetero Nacional	Fondo Cafetero Nacional Municipalidad de San Nicolás	L. 570,000.00	30-nov-17	Se realizaron las actividades de conformación y vibrado en la carretera que conduce del Casco Urbano hacia El Porvenir y se realizó limpieza en carretera hacia El Escondido	L. 570,000.00	ago-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Fondo Cafetero Nacional Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de calles en el casco urbano del municipio	Bo. San Nicolás	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo, compactado e instalación de alcantarillas en calles de los diferentes barrios del casco urbano de San Nicolás	Directamente se benefician 2768 habitantes aproximadamente	Wilson Agapito Ayala Tejada Id. No. 0413-1974-00367	Municipalidad de San Nicolás	L. 350,000.00	30-nov-17	Se hizo la conformación y vibrado de la calle que conduce hacia El Estadio Las Ranas. Las Crucitas y calle alterna de Bo. El Progreso por prop. Del Sr. Humberto Tábara y se instalaron alcantarillas en la calle por prop. Del Sr. Freddy Villanueva en Bo. San Nicolás	L. 350,000.00	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de casa de la salud	El Porvenir	Mejorar las condiciones de salud de la población	Consiste en la construcción de un edificio de bloque que contará con dos consultorios con baño compartido, sala de espera baños y pila en el área exterior un y pasillo amplio para descanso de los pacientes	El proyecto beneficiará directamente a tres comunidades de la zona territorial #2 (El Porvenir, El Carmen y El Sisín) y caseríos aledaños	Nombre del albañil: Roberto Quenis Alvarado	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	30-nov-17	Se retomó el proyecto de la casa de la salud que se había pausado el año pasado por diversos factores ajenos a la municipalidad. Actualmente se está finalizando la etapa de construcción de paredes de un módulo y se inició la construcción de paredes del otro módulo. Se estima un avance aproximado del 37%.		dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Reparación del edificio del rastro municipal	Bo. San Sebastián	Dar el debido uso al edificio del rastro municipal	Consiste en el cambio del techo, reparación de las ventanas, instalación eléctrica, reparación de sanitario y baño, cambio de llavines en puertas e instalación de agua	El proyecto beneficiará directamente al casco urbano del municipio, 2768 habitantes	Nombre del soldador: Edgar Jeovanny Perez Ident. No. 0419-1984-00120 /Vidrios y Aluminios La Entrada	Fondos municipales	L. 60,000.00	30-nov-17	Se instaló el techo de aluzin y cnaletas, se hizo la instalación eléctrica, se instalaron los vidrios y celosías en las ventanas, se hizo la instalación del agua y reparación del sanitario y baño. El proyecto se encuentra en un 100%.		jul-18	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de campo de fútbol en la escuela Manuel Luna Castillo	Bo. El Progreso	Mejorar las condiciones de recreación de los estudiantes de la escuela Manuel Luna Castillo	Consiste en engranillar el campo de fútbol con grama en pilón	Directamente se benefician 350 alumnos y 15 maestros	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal y Dirección Municipal de Justicia. Se contrató de parte de la municipalidad jornaleros para realizar el trabajo	Fondos Municipales	L. 50,000.00	30-nov-17	Se está instalando grama en pilón en las áreas del campo que están sin engranillar. El proyecto se encuentra en un 20%.	L. 50,000.00	oct-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de campo de futbol por sector de La Pedrera	Bo. El Progreso	Promover el deporte en la población del Casco urbano	Consiste en la construcción de un campo de futbol que incluye las siguientes actividades 1. Demoliciones y trabajos previos 2. Movimiento de tierras 3. Red de drenaje 4. Pavimentos 5. Obra civil 6. Instalación de riego 7. Equipamiento deportivo 8. Seguridad y salud 9. Gestión de residuos	El proyecto beneficiará directamente al casco urbano del municipio, 2768 habitantes	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal y Departamentos de apoyo. Se contrató de parte a la empresa Servicios de Construcción Villanueva Miranda "SERCOVIM" para las demoliciones y movimiento de tierras	Fondos Municipales	L. 300,000.00 como etapa preliminar	30-nov-17	Se está haciendo la excavación del área para nivelar el terreno para un nuevo campo de fútbol.	El proyecto se encuentra en un avance del 5% aproximadamente.	sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
---	--	-----------------	--	---	---	---	--------------------	-------------------------------------	-----------	--	---	--------	--------------------------------------	-----	-----	-----


 Lic. Nancy Múrrilo
 Dirección Técnica de Gestión Municipal