



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	COMUNIDAD LOS LIRIOS	15	15	11 02 007 000 001 47210	25-05	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL	GUAPINOL	11	11	11 03 004 000 001 47210	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA	EL OJOCHALITO	15	15	11 03 005 000 001 47210	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO CLINICO	MONJARAS	11	11	11 04 002 000 001 47210	25-05	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	EL OJOCHALITO	11	11	12 01 009 000 009 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE CANCHA	LA ESCONDIDA	15	15	12 01 010 000 010 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO O B° VILLAS DEL PACIFICO	MONJARAS	11	11	12 01 012 000 012 47210	25-05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCION PLAZA IGLESIA CATOLICA	MONJARAS	11	11	12 01 013 000 013 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FOOTBALL EL INDIO	BUENA VISTA	11	11	12 01 003 000 003 41210	25-05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO DE FOOTBALL EL INDIO	BUENA VISTA	15	15	12 01 003 000 003 47210	25-05	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
11	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	EL OJOCHALITO	15	15	12 01 004 000 004 47210	25-05	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
12	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	EL PORTÓN	15	15	12 01 008 000 008 47210	25	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
13	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA	LA ESCONDIDA	11	11	12 01 010 000 010 47210	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
14	TERMINACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	LAS GERVACEAS	11	11	12 01 017 000 017 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
15	ALUMBRADO DE CAMPO DE FOOTBALL	SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS	15	15	12 01 020 000 020 47210	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL	EL VENADO	11	11	12 01 006 000 006 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
17	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	EL PORTÓN	11	11	12 01 008 000 008 47210	25	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
18	ALUMBRADO DE CAMPO DE FOOTBALL	LA LUCHA	11	11	12 01 016 000 016 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
19	TERMINACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	LAS GERVACEAS	15	15	12 01 019 000 019 47210	25	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	MONJARAS	11	11	13 01 002 000 002 47210	25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
21	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CEMENTERIO	LOS LLANITOS	15	15	14 00 001 000 001 47210	25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
22	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA,	COMUNIDAD LA ESCONDIDA	11	11	11-01-001-47210	25-05	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
23	INSTALACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA PARA ALUMBRADO	CHAMBOROTO	15	15	11 02 008 000 001 47210	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
24	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	COMUNIDAD DE LA LUCHA.	15	15	11 02 010 000 001 47210	25-05	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
25	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER	LA LUCHA	15	15	11 03 003 000 001 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
26	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER	COL. INES CARRANZA	11	11	11 03 006 000 001 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
27	CONSTRUCCIÓN DEL KINDER	LAS ARENAS	11	11	11 03 010 000 001 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	MARCOVIA CENTRO	11	15	11 03 012 000 001 47210	25-05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOT BALL	EL PAPANON	11	11	12 01 001 000 001 47210	25	118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	118,568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	118,568.52	100.00 %		118,568.52	100.00 %		NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FOOT BALL	LAS ARENAS	11	11	12 01 002 000 002 47210	25-05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FOOT BALL	LAS ARENAS	15	15	12 01 002 000 002 47210	25-05	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
32	COMPRA DE LOS PUENTES TERRENO PARA CAMPO DE FOOT BALL	LOS PUENTES	11	11	12 01 005 000 005 41120	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
33	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL	EL BOTADERO	11	11	12 01 007 000 007 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
34	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO	EL OJOCHALITO	15	15	12 01 011 000 011 47210	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
35	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MÚLTIPLE CAMPO LOBO	MARCOVIA CENTRO	15	15	12 01 017 000 017 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	ALUMBRADO CAMPO LAS CONCHAS DE FOOTBALL	SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS	11	11	12 01 020 000 020 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard	MARCOVIA CENTRO	11	11	13 01 009 000 001 47210	6	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66.00 %	100,000.00	33.00 %	EN PROCESO	
38	Construcción Acera Escuela	LOS LIRIOS	11	11	11 03 018 000 001 47210	6	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	Construcción Techo Clínica del Adolescente Centro Salud	MONJARAS	11	11	11 04 004 000 001 47210	6	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	Construcción de una Vivienda	EL PAPALON	11	11	11 05 025 000 001 47210	6	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	56.00 %	35,000.00	43.00 %	EN PROCESO	
41	SISTEMA PARA PURIFICACIÓN DE AGUA CONTAMINADA	COMUNIDAD LA GRECIA Y SAN ISIDRO	15	15	11 01 004 000 001 47210	25	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	470,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Construcción de Letrinas en la Nueva Boca del Rio Viejo	Nueva Boca del Rio Viejo	15	15	11 01 007 000 001 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA	COMUNIDAD LA ESCONDIDA	15	15	11-01-001-47210	25-05	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA	COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	15	15	11 01 003 000 001 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	CONSTRUCCIÓN DE REDONDEL	MONJARAS	15	15	14 00 019 000 019 47210	25	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	950,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	CONSTRUCCIÓN DE BAHÍA PRECAUCIÓN	LOS MANGLES	15	15	14 00 020 000 020 47210	25	439,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	439,050.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Construcción de Letrinas, Baños y Pilas	COL CHAMBOROTO	15	15	11 01 012 000 001 47210	4	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Marcovia, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
48	Construcción de una Aula Instituto Julia Zelaya	MONJARAS	15	15	11 03 015 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO	MONJARAS.	15	15	11 04 002 000 25-001 47210	05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
50	CONSTRUCCIÓN DE CERCA CAMPO FOOT BALL	EL PAPALON	15	15	12 01 001 000 25-001 47210	25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
51	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOT BALL	EL OJOCHALITO	11	11	12 01 004 000 25-004 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
52	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL	EL VENADO	15	15	12 01 006 000 25-006 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
53	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FOOTBALL	EL OJOCHAL	15	15	12 01 009 000 25-009 47210	25	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
54	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO O B° VILLAS DEL PACIFICO	MONJARAS	15	15	12 01 012 000 25-012 47210	05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
55	CONSTRUCCIÓN PLAZA IGLESIA CATÓLICA	MONJARAS	15	15	12 01 013 000 25-013 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
56	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CANCHA DONALDO REYES	MARCOVIA	15	15	12 01 015 000 25-015 47210	25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
57	ALUMBRADO DE CAMPO DE FOOTBALL	LA LUCHA	15	15	12 01 016 000 25-016 47210	15	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
58	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	MONJARAS	15	15	13 01 002 000 25-002 47210	25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
59	Proyecto de Energía Eléctrica	Cacahulito la Armenia	15	15	11 02 012 000 4-001 47210	4	0.00	197,924.75	0.00	0.00	0.00	197,924.75	197,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	197,924.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO				
60	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	COL. INES CARRANZA	15	15	11 01 007 000 25-5-001 47210	25-5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
61	Construcción Descanso Cementerio	EL PORTÓN, PIEDRA DE AGUA	15	15	14 00 023 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
62	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	COMUNIDAD LOS LIRIOS	11	11	11 02 007 000 25-001 47210	05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
63	CONSTRUCCION DE GAVIONES	LOS LLANITOS	15	15	14 00 008 000 25 008 47210	25	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
64	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	MARCOVIA CENTRO	15	15	14 00 016 000 25 016 47210	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
65	Construcción Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable	LA ESCONDIDA	15	15	11 01 016 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
66	Construcción de 21 Pilas de Almacenamiento de Agua, Construcción de 5 Letrinas de Cierre Hidráulico, 5 Casetas y Loza de Letrinas y Reparación de 5 Letrinas	LOS LIRIOS	15	15	11 01 015 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
67	Proyecto de Agua Potable de Renacer (Compra de Bomba )	Colonia Lomas DEL LAS CONCHAS	11	11	11 01 017 000 5 001 47110	5	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	43,371.79	0.00	0.00	43,371.79	98.00 %	628.21	1.00 %		TERMINADO	
68	CONSTRUCCION DEL MUELLE	SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS	15	15	14 00 003 000 25 003 47210	25	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
69	AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	MARCOVIA CENTRO	15	15	14 00 004 000 25-004 47110	05	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	1.00 %	1,477,100.00	98.00 %		NO SE EJECUTO	
70	APERTURA DE CALLES	CHAMBOROTO	15	15	14 00 010 000 25 010 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
71	CONSTRUCCION KINDER	COL. INES CARRANZA	15	15	11 03 006 000 25 001 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
72	CONSTRUCCION DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	MARCOVIA CENTRO	15	15	11 03 012 000 25-001 47210	05	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros												
73	CONSTRUC CIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER JULIA ZELAYA	MONJARAS	11	11	11 03 013 000 25 001 47210	25	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,340.13	0.00	0.00	0.00	51,340.13	98.00 %	659.87	1.00 %	EN PROCESO		
74	CONSTRUC CIÓN DEL CENTRO DE SALUD	CEDEÑO	11	11	11 04 001 000 25 001 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	CONSTRUC CIÓN DE 40 Y COL LA LETRINAS REYNA EN EN FAMILIAS UNIDAS	LA COQUERA	15	15	11 01 006 000 28 001 47210	28	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	33.00 %	268,000.00	67.00 %	EN PROCESO		
76	CONSTRUC CIÓN DE AGUA POTABLE, PANELES SOLARES	CEDEÑO	11	11	11 01 008 000 25 001 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	CONSTRUC CIÓN DE EL POZO PARA SISTEMA DE AGUA	COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	11	11	11 01 003 000 25 001 47210	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Construcción de 2 Letrinas el Botadero 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco	Las Delicias y Lajero Blanco	11	11	11 01 013 000 4-6 001 47210	4-6	0.00	107,712.49	0.00	0.00	0.00	107,712.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,712.49	100.00 %		100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Construcción de Plaza Publica Segunda Etapa	MONJARAS	15	15	12 01 023 000 5 001 47210	5	99,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99,287.45	99,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99,287.45	0.00	0.00	0.00	99,287.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
80	Construcción de Vivero Municipal	MARCOVIA CENTRO	15	15	14 00 022 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	8.00 %	45,750.00	91.00 %	EN PROCESO		
81	Construcción Sistema Eléctrico y Instalación de Bombeo Agua Potable	LA ESCONDIDA	11	11	11 01 016 000 5 001 47210	5	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	CONSTRUC CIÓN KINDER	EL JIOTE	15	15	11 03 008 000 25 001 47210	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	CONSTRUC CIÓN KINDER	EL JIOTE	11	11	11 03 008 000 25 001 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	CONSTRUC CIÓN DEL KINDER	LAS ARENAS	15	15	11 03 010 000 25 001 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	CONSTRUC CIÓN DEL MUELLE	COL 3 DE FEBRERO	15	15	14 00 002 000 25-002 47210 05	25-05	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros												
86	CONSTRUCCIÓN PLANTEL FERIA	MARCOVIA CENTRO	15	15	14 00 006 000 006 47210	25	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	716,675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,675.05	100.00 %		NO SE EJECUTO
87	ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD	MARCOVIA CENTRO	15	15	11 02 009 000 001 47210	28-05	800,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
88	ELECTRIFICACIÓN BOULEVAR	MARCOVIA CENTRO	11	11	11 02 009 000 001 47210	25	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
89	CONSTRUCCIÓN CERCA DE LA ESCUELA	COMUNIDAD CACAHIUTO	11	11	11 03 001 000 001 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
90	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DEL KINDER	LA LUCHA	11	11	11 03 003 000 001 47210	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
91	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA	COMUNIDAD EL OJOCHALITO	11	11	11 03 005 000 001 47210	25	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
92	Construcción de 2 Letrinas en el Botadero y 39 Pilas en las Delicias y 39 Pilas en el Lajero Blanco	Las Delicias y Lajero Blanco	15	15	11 01 013 000 001 47210	4-6	0.00	392,387.51	0.00	0.00	0.00	392,387.51	326,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,895.00	83.00 %	65,492.51	16.00 %		EN PROCESO				
93	Proyecto Construcción Pavimentación y Boulevard	MARCOVIA CENTRO	13	13	13 01 011 000 001 47210	6	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	4,997,457.14	0.00	0.00	0.00	4,997,457.14	55.00 %	4,002,542.86	44.00 %		EN PROCESO					
94	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	LAS DELICIAS	15	15	11 02 011 000 001 47210	28-05	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO					
95	CONSTRUCCIÓN CERCA DE LA ESCUELA	COMUNIDAD CACAHIUTO	15	15	11 03 001 000 001 47210	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
96	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA EL INSTITUTO DE GUAPINOL	GUAPINOL	15	15	11 03 004 000 001 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
97	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD	CEDEÑO	15	15	11 04 001 000 001 47210	25	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.01	100.00 %		NO SE EJECUTO	
98	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL	EL BOTADERO	15	15	12 01 007 000 007 47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	





## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/05/2018

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
99	CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO OJOCHALITO		11	11	12 01 011 000 25 011 47210	25	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	PROYECTO ELECTRIFICACIÓN CANCHA DONALDO REYES	MARCOVIA	11	11	12 01 015 000 25 015 47210	25	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
<b>Totales</b>							18,510,581.03	10,098,024.75	0.00	1,600,800.00	3,975,000.00	26,234,405.78	1,030,057.20	4,997,457.14	414,711.92	0.00	0.00	6,442,226.26	19,792,179.52						

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN ELIZABETH VELASQUEZ AGUILERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5zVYk5+eaPK/w0yUpZTLwBTE3XeuYBJfe/7Im5L7jbfQCild1IY1AgzGADhwwMZM77wXO0fubF4rqmEHO5hPBK1xHzFLVWKK54++nINNtm1HNI/TLNRzAtX395G  
LexCctcHgLLR7ZH08fUpZRKGbLbxUWthdBNWF3i3xNGKWYRSEUjsnAE+AVrDA8ya5lidk1S4vw1XO/WMIfe0T1a7x8c8MaIUcKt++SV2cw2EfAbVcwAnEyl2ehshe4qLBSu5BtL  
hR+gD6OmzD9mie9Rc0