

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FORTALECIMIENTO POLICIA NACIONAL A JULIO 2018

PROYECTO	FONDOS	MONTO INVERSION (US\$)	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	STATUS	IMAGEN
LABORATORIOS DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI), EN TEGUCIGALPA	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL (OBRA DE INFRAESTRUCTURA) PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLICITCA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. PRESTAMO BID 2745/BL-HO (EQUIPAMIENTO)	5180,000.00	Septiembre de 2016	Noviembre de 2017	OBRA FINALIZADA	
JEFATURA DEPARTAMENTAL GRACIAS, LEMPIRA	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	4453,781.51	Febrero de 2018	Diciembre de 2018	6% de Avance	
Jefatura Departamental - Puerto Lempira, Gracias a Dios	DECRETO DE EMERGENCIA	3243,260.83	18 de abril 2018	Diciembre de 2018	1% de Avance	
Jefatura Municipal - Catacamas Olancho	DECRETO DE EMERGENCIA	2992,125.85	6 de abril	Diciembre de 2018	6% de Avance	
Jefatura Municipal - Siguatepeque, Comayagua	DECRETO DE EMERGENCIA	3109,243.70	Pendiente de definición	Pendiente de definición	Proceso de Invitación	

Complejo Policial (Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria San Miguel, Tegucigalpa)	DECRETO DE EMERGENCIA	3739,495.80	Pendiente de definición	Pendiente de definición	En etapa de Diseño	
Complejo Policial (Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, Cobras, Tegucigalpa)	DECRETO DE EMERGENCIA	81,500.00	13 de abril 2018	Diciembre de 2018	3% de avance	
Complejo Policial (Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, San Pedro Sula)	DECRETO DE EMERGENCIA	3109,243.70	Pendiente de definición	Pendiente de definición	Definición de necesidades el 11 de mayo	
Complejo Academia Nacional de Policía (ANAPO)	Fondos BID , Asmiistración UCP	7095,063.03	01/10/2019	01/05/2021	En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratación de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 18 meses	
Unidad Metropolitana de Prevención, Comayagua	Fondos BID , Asmiistración UCP	3972,954.31	01/11/2019	01/11/2020	En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratación de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 12 meses	
Unidad Metropolitana de Prevención, Tegucigalpa	Fondos BID , Asmiistración UCP	3792,000.00	01/11/2019	01/11/2020	En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratación de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 12 meses	

Unidad Metropolitana de Prevención, Valle de Sula	Fondos BID , Asmiistración UCP	3792,000.00	01/11/2019	01/11/2020	<p>En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratacion de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 12 meses</p>	
Unidad Metropolitana de Prevención, El Progreso, Yoro	Fondos BID , Asmiistración UCP	3792,000.00	01/11/2019	01/11/2020	<p>En proceso de contratación de la Firma que va realizar el diseño de las obras, proceso que durará 7 meses. Despues inicia el proceso de contratacion de la empresa constructora y la construcción dura aproximadamente 12 meses</p>	