

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO  
Y ELECTRIFICACION RURAL**

**TEL. 2235-2957**

27 de Julio 2018

**FOSODE-0193-2018**

**Licenciado  
LUIS CRUZ  
Jefe de Transparencia  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
Su Oficina.**

**Estimado Licenciado CRUZ:**

Aprovecho esta oportunidad para patentizarle un atento y respetuoso saludo, deseándole éxitos en su gestión Administrativa que desempeña.

Con el respeto de costumbre me dirijo ante usted, para remitir la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de Julio por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido.


Sin otro Particular me suscribo de usted.

Atentamente

**Lic. Mario Ricardo Cardona**

**Director FOSODE**

Cc. Archivo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Agua Dulce”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Aldea Agua Dulce
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 374,307.33
Fecha de Aprobación	16 de octubre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 374,307.33 \$ 15,497.02
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Concepción de María”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Aldea Concepción de María
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 719,295.81
Fecha de Aprobación	04 de abril 2016
Estado del Proyecto	Finalización
Costo de Finalización	L. 719,295.81 \$ 29,780.19
Fecha de Finalización	Julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas



**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Conquire y la Floresta”

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Aldea Conquire y la Floresta
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 3,849.369.68
Fecha de Aprobación	01 de abril 2015
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 3,849,369.68 \$ 159,371.09
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Coyolitos”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Aldea Coyolitos
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L.2,009,891.92
Fecha de Aprobación	27 de abril 2015
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,009,891.92 \$ 43,534.32
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Caulote”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Ceserio Caulote
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,692,134.96
Fecha de Aprobación	14 de junio 2014
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,692,134.96 \$ 70,057.55
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Porvenir”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Caserio El Porvenir
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,593,163.06
Fecha de Aprobación	14 de marzo 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,593,163.06 \$ 65,959.93
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Roble”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Caserío El Roble
Ubicación del Proyecto	Talanga, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 696,807.13
Fecha de Aprobación	14 de febrero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 696.807.13 \$ 28,837.54
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Jocomico"

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Aldea Jocomico
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 997,140.73
Fecha de Aprobación	11 de abril 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 997,140.73 \$ 41,283.49
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Laguna”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Caserío La Laguna
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 699,900.31
Fecha de Aprobación	20 de septiembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 699,900.31 \$ 28,977.18
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Lima”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Caserío La Lima
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 2,643,296.85
Fecha de Aprobación	18 de diciembre 2014
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,643,296.85 \$ 109,437.43
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Portillo de Coyolito”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Portillo de Coyolito
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 545,583.85
Fecha de Aprobación	28 de marzo 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 545,583.85 \$ 22,588.19
Fecha de Finalización	Julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas



**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Quebrachal”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Aldea El Quebrachal
Ubicación del Proyecto	San Esteban Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,863,828.44
Fecha de Aprobación	08 de diciembre 2014
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,863,828.44 \$ 77,165.98
Fecha de Finalización	julio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE  
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "San Carlos"

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Caserío San Carlos
Ubicación del Proyecto	San Esteban, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 454,087.82
Fecha de Aprobación	05 de enero 2015
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 454,087.82 \$ 18,800.08
Fecha de Finalización	junio 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**

