

- ☐ INICIO DEL PROYECTO 18/09/2017
- ☐ ENTREGA FI: INVESTIGACIONES DE LA LÍNEA BASE 22/11/2018
- ☐ SUSPENSIÓN DEL PROYECTO (DICIEMBRE 2017, ENERO 2018, FEBRERO DE 2018)
- ☐ REACTIVACIÓN DEL PROYECTO 05/03/2018
- ☐ ENTREGA FII: ANÁLISIS TÉCNICO FINANCIERO Y DISEÑO CONCEPTUAL 01/06/2018

EVENTOS Y ENTREGAS EN PROCESO

- ☐ REALIZACIÓN DE CABILDO ABIERTO EN PROCESO

SIGUIENTES ACTIVIDADES PRINCIPALES PROGRAMADAS

- ☐ ENTREGA DE LA FIII: PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA Y EIA 07/08/2018
- ☐ ENTREGA DE LA FIV: DISEÑO DETALLADO 23/10/2018 ASISTENTES LA LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACION DE ALTERNATIVAS POR PARTE DE LA CORPORACION Y LA MUNICIPALIDAD

Nombre	Asistencia a reunión de corporación el 25/05/2018	Asistencia a visita técnica el 05/06/2018
Fabricio Delcid	X	
Javier Zelaya	X	
Aixa Cuevar	X	
Javier Enamorado	X	X

IDOM