



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

E-mail: lepaera2006@yahoo.com

Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE AGOSTO 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Mauricio Avalos	Electrificación Rural	Proyecto de Electrificación	Plan Grande, Lepaera Lempira.	Electrificación de la comunidad de Plan Grande en el municipio de Lepaera, Dpto de Lempira.	El Proyecto consiste en la Instalación del sistema de electrificación Rural de la comunidad de Plan Grande	Ya el Proyecto lleva un buen avance, en su obra física, se ha construido en general todo el proyecto ya la obra esta en uso	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales y transferencias	Lps.375,759,00	Diciembre de 2017	Finalizado parte física avance financiero 37.32%	Lps.375,759,00	Agosto de 2018	se ha avanzado mucho en la obra física, ya que se ha finalizado la obra en su mayoría	No hay variaciones por el momento.	No hay cambios por el momento
2	Ing. Mauricio Avalos	Infraestructura	Construcción de Biblioteca Pública	Barrio El San Juan Lepaera Lempira	Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes incrementen los niveles de lectura dentro del municipio a través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de información	El Proyecto ,consiste en la construcción de modulo para biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados por 4.85 mtrs de altura ,ubicado en el casco urbano del Municipio de Dpto de Lempira.	Ya el proyecto lleva un excelente avance ya que la construcción esta casi en su etapa final ,ya esta el cielo raso, paredes, pulidas, piso ceramica	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto según datos del Ing. que lidera el proyecto.	Fondos Municipales, Plan en Honduras	L.1.,409,599.70	Diciembre de 2017	En Proceso 81.48% en este mes se agraga el 8.37%	L.1.,409,599.70	Agosto de 2018	en estos momentos ya esta por finalizar lleva un porcentaje de ejecución de un 89.35% en lo que va del mes de Julio y Agosto hay un avance de un 8.37% mas de acuerdo a lo planificado lleva un avance significativo.	No existe ninguna variación por el momento.]	hasta el momento no hay cambios verificables se espera que este mes ya se concluya el proyecto.
3	Ing. Mauricio Avalos	Sector Vial	Pavimentación de Calle.	Iniciando frente a bodega de Gerardo Hernandez Culminando Frente a Parque de Vida Mejor Barrio San Juan	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentación de calles del Barrio San Juan	Este es un proyecto priorizado por lideres del barrio San Juan , discutido y aprobado por la corporacion municipal	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 400,000.00	diciembre de 2017	En Proceso 1.25 + 3.75 % en el area financiera, y un 100% en el area Fisico	L. 400,000.00	Diciembre de 2018 pago financiero de la obra	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya finalizado en el area fisica pero en lo financiero falta realizar pagos de proveedores y de mano de obra calificada	no hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera, en la parte fisica si ya esta concluida la obra	no hay cambios
4	ing. Mauricio Avalos Rosandra Lara Jefe de la UTM	Educacion	Construcción de Kinder	Loma Alta Lepaera	Mejorar las condiciones fisico Pedagogica en que reciben clase los niños y niñas del Kinder de la comunidad de Loma Alta para uso de los alumnos, maestros y padres de familia	El Proyecto consiste en la Construcción del Kinder de la comunidad Loma Alta ,las Paredes de Bloque ,repellao y pulido de paredes, el techo se constuira con alucinc.	Devido a que no existe un lugar adecuado en donde los niños y niñas recibah clase.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales, beneficiarios directos	L. 100,000.00	Diciembre de 2017	En Proceso 20.13%	L. 100,000.00	Agosto de 2018	En relacion de lo planificado el proyecto ya esta concluido faltando solamente pequeños detalles, la parte Financiera es muy poca en relacion al trabajo fisico ,ya que el proyeecto esta finalizado	No hay variacion por el momento en el costo del proyecto	no hay cambios por el momento

Rosandra Lara Castro  
Jefe Unidad Tecnica de Gestión Municipal

