



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



Municipalidad de Tambla Lempira.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL: 1-28 DE FEBRERO DE 2018

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de ejecutar | Municipalidad de Tambla Lempira |
| Sector | Infraestructura |
| Nombre del Proyecto | Construcción de Proyecto de agua potable del Casco Urbano, Tambla Lempira. |
| Ubicación del Proyecto | Casco Urbano Tambla, Lempira. |
| Objetivo del proyecto | La construcción del proyecto de agua potable del Casco Urbano Tambla Lempira es con el fin de abastecer a la población con agua potable en cantidad y calidad suficiente para mejorar las condiciones de vida. |
| Descripción del proyecto | El Casco Urbano de Tambla, Lempira cuenta con una población aproximado de 3000 habitantes y a lo largo de los últimos años la necesidad de un proyecto que pueda satisfacer las necesidades de la población ha sido prioridad, de tal manera que años atrás se realizó el estudio y diseño correspondiente, durante la ejecución del proyecto se construirá: 9 obras toma, línea de conducción, tanque de almacenamiento, red de distribución, conexiones domiciliarias así como un módulo de pila y letrina a cada |
| Avances del proyecto | Para el mes de febrero se realizaron las actividades: <ul style="list-style-type: none">- Conformación de Cuadrillas de Trabajo- Replanteo de líneas de conducción- Construcción de obras toma |



MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalles del Ejecutor de proyecto | Junta Administradora de agua. Presidente: Juan Miguel Rauda 98602240 |
| Detalles del Ejecutor de proyecto (Residente) | Inocente Martínez (COCEPRADIL) 97960250 |
| Encargado por parte de la municipalidad | Ing. Henry Herrera Velásquez. Cel. 97862355 |
| Inicio de obra | Febrero del 2018 |
| Porcentaje de avance del proyecto | Al 28 de febrero un 8 % |
| Fecha Estimada de entrega de proyecto | Diciembre del 2018. |
| Financiamiento del proyecto | <ul style="list-style-type: none">- COCEPRADIL- Municipalidad de Tambla |



Memoria Fotográfica.

Construcción de obra toma en fuente de Cerro Negro





Inicio Línea de conducción primera Obra Toma.



Henry Herrera Velásquez
Ing. Henry Herrera Velásquez
Unidad Técnica Municipal