

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO MENSUAL POR PROYECTOS 2018**

| NO | PROYECTO | Estatus del Proyecto | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|----|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 | Concesion Aeropuertos Internacionales | Ejecucion | 1156,333.45 | 1224,088.71 | 1125,369.12 | 856,425.00 | 1112,333.66 | 958,336.32 | 796,333.21 | 1123,666.33 | 168,456.12 | - | - | - | L. 8521,341.92 |
| 2 | Corredor Logistico, Villa San Antonio, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto cortes | Ejecucion | 963,455.12 | 985,633.25 | 1355,786.25 | 773,571.92 | 1531,608.71 | 777,332.55 | 598,461.00 | 899,663.27 | 1456,285.12 | - | - | - | L. 9341,797.19 |
| 3 | Corredor Turistico, el Progreso Tela, San Pedro Sula, Puerto Cortes | Ejecucion | 789,654.12 | 1369,857.25 | 1458,364.25 | 758,421.11 | 968,777.77 | 958,556.02 | 540,822.32 | 1253,699.21 | 1325,020.92 | - | - | - | L. 9423,172.97 |
| 4 | Terminal de Contenedores y carga general Puerto cortes | Ejecucion | 555,693.58 | 963,258.12 | 1475,573.26 | 954,788.33 | 1458,663.54 | 593,152.50 | 577,444.11 | 1623,280.99 | 1896,655.21 | - | - | - | L. 10098,509.64 |
| 5 | Contrato de Fideicomiso construccion Carretera el Obispo- Empalme La esperanza -Santa Rosa de Copan | Ejecucion | 783,624.52 | 1577,606.24 | 1353,773.21 | 689,222.22 | 1366,987.22 | 966,335.58 | 688,775.31 | 1020,832.90 | 1259,896.33 | - | - | - | L. 9707,053.53 |
| | | | 4248,760.79 | 6120443.57 | 6768866.09 | 4032428.58 | 6438370.90 | 4253712.97 | 3201835.95 | 5921142.70 | 6106313.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | L. 47091,875.25 |

Presupuesto Aprobado 78073,803.84
 Presupuesto Ejecutado L. 47091,875.25
 Presupuesto Por Ejecutar 30981,928.59

Elaborado Por:

Ramón Emilio Barrios



Revisado Por:

Dr. José A. Hernández

