



Ojos de Agua, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.ROMERO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2018

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIE NTO DE CANCHA DE FUTBOL AREA URBANA		11	11	47210	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUC CION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA EN AREA URBANA Y RURAL DE OJOS DE AGUA	OJOS DE AGUA	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIE NTO EN CENTROS DE SALUD	OJOS DE AGUA	11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUC CION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION	OJOS DE AGUA	15	15	42900	15	438,867.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	238,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	238,867.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUC CION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS OJOS DE AGUA	OJOS DE AGUA	11	11	47110	15	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUC CION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS OJOS DE AGUA	OJOS DE AGUA	11	11	47110	15	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUC CION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA AGUJA	OJOS DE AGUA	11	11	47210		157,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	169,300.00	0.00	0.00	169,300.00	33.00 %	337,700.00	66.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIE NTO DE AGUA PORTILLO GRANDE	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Ojos de Agua, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.ROMERO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2018

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL SAN FRANCISCO	OJOS DE AGUA	11	11	47210		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL MONTE REDONDO	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	26.00 %	170,000.00	73.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE MÓDULOS EN CENTRO DE SALUD EN OJOS DE AGUA	OJOS DE AGUA	11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3.00 %	48,500.00	97.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCION DE PILAS DE OXIDACION DEL CASCO URBANO	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	PAVIMENTACION DE CALLES	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,200.97	100.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRA L.C.E.B FRANCISCO MORAZAN	OJOS DE AGUA	11	11	47110	15	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL SAN ANTONIO	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL LAS PALMAS	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL LA PAJUINA	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Ojos de Agua, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.ROMERO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2018

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO		11	11	47110	15	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	109,036.28	100.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		11	11	47110	15	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,281.43	100.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN TODO EL MUNICIPIO		11	11	47210	15	204,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	204,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	204,338.02	100.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL PLAN DEL CERRO		11	11	47210		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	MEJORAMIENTO DEL CANCHA DE FÚTBOL LA UNIÓN		11	11	47210	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
25	MEJORAMIENTO DEL KINDER ROSA DELIA TURCIOS		11	11	47110	15	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70.00 %	30,000.00	30.00 %	EN PROCESO	
26	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (DIRECCION DE EDUCACION)		11	11	47110	15	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,802.20	100.00 %	EN PROCESO	
27	MEJORAMIENTO DEL RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ZONA CAFETALERA		11	11	23400	15	409,307.40	35,000.00	0.00	360,000.00	0.00	804,307.40	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	10.00 %	719,307.40	89.00 %	EN PROCESO	
28	Mejoramiento Ojos de Agua del sistema de Agua Potable en Área Urbana y Rural		11	11	47210	15	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	11,956.00	0.00	0.00	11,956.00	17.00 %	58,044.00	82.00 %	EN PROCESO	
29	MEJORAMIENTO A LA ESCUELA ROSA DELIA TURCIOS		11	11	47110	15	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Ojos de Agua, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.ROMERO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2018

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS	OJOS DE AGUA	11	11	47110	15	180,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1.00 %	247,200.00	98.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							5,082,713.39	649,119.91	0.00	1,123,000.00	1,123,000.00	5,731,833.30	0.00	0.00	840,556.00	0.00	0.00	840,556.00		4,891,277.30			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eLOBCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVhviPh7w8tmx6KieP9U/m9Z1WS64G/eA8gt56x2+lAWzFD7NxjVZrtI8sdUIUYcqkHiJN5eVOwkrCZrF7b9Xz5N5wz4rLx7j+gpZt0Aya6SmvS6x9+oGBRxbgobIMHyj7IKabv2DEHJJpJwDc4/AsUSnUGV2jPwv4a4thfuN5inxqv

oCU0+xfqXM/V0xeffT3F48WLM7f0qQ=