



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
E-mail: lepaera2006@yahoo.com  
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE JULIO 2017

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Salud	Construcción de Centro de Salud en la comunidad de la Rinconada	Rinconada	Mejorar la atención que se brinda a los pacientes que asisten al centro de Salud de la comunidad de la Rinconada a través de la construcción de un Centro de Salud para atención a diferentes áreas	el proyecto Consiste en la Construcción de un Centro de Salud en la comunidad de la Rinconada en el local que ocupaba la Escuela, se están construyendo área de Clínica, Recepción, Vacunación, Sanitarios.	Por el momento el proyecto esta en su etapa de inicio, pero ya la obra lleva un buen avance físico en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la física el proyecto lleva un avance significativo	Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.284,425.50	Diciembre de 2016	En proceso 19.76%	L. 284,425.00	Septiembre de 2017	En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva un avance significativo en lo físico, no igual en lo financiero, ya que el proyecto se paga en la medida que llegan las transferencias.	No hay variación por el momento	No existen cambios hasta esta etapa del proyecto.
2	Ing. Zonia Murcia	Electrificación Casco Urbano y Rural	Mantenimiento y Reparaciones de obras de Electrificación en casco urbano y Rural	Casco Urbano, Lepaera Lempira y Casco Rural	Electrificación del Área Urbana y Rural de nuestro Municipio	El Proyecto Consiste en la reparación de obras de electrificación Rural en comunidades de Lepaera y el Casco Urbano	el proyecto en estos momentos se ha iniciado con las primeras reparaciones, en este caso, se colocaron unas lámparas que se quemaron y se están realizando inspecciones.	No hay problemas en cuanto a impacto ambiental	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.500,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 8.67%	L. 500,000.00	Diciembre de 2017	En relación de lo planificado el proyecto apenas se está iniciando	No existe variación en el costo del proyecto.	No Hay cambios.
3	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Mejoras y Adiciones al Centro Cultural Municipal	Barrio Centro Lepaera, Lempira	Mejorar las condiciones para la realización de los diferentes eventos, Socio-Culturales del municipio de Lepaera	El Proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura física del centro Cultural Municipal, la cual consiste en el cambio de láminas, colocación de un cielo raso con tabla Yeso con decoraciones en la parte central y en ambos lados	El Proyecto lleva un avance significativo, se ha avanzado en la construcción del cielo raso, se han removido construcción vieja y dañada	remoción de estructura vieja, ocasionando polvo y un poco de contaminación al medio ambiente	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.150,000.00	Diciembre de 2016	En Ejecución 14.46%	Lps.150,000.00	Octubre de 2017	En relación de lo planificado podemos mencionar que el proyecto lleva un buen avance ya que se han cortado las partes de la estructura de cielo raso que se colocaran.	No hay variación por el momento en el costo total de la obra	No hay cambios en el proyecto.

4	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construcción de Puente Hamaca entre Barrio Centro y Barrio San Juan	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar el acceso entre el Barrio en Centro y el barrio San Juan	El proyecto consiste en la construcción de un puente hamaca que conduce entre el barrio el centro y barrio San Juan de Lepaera	El proyecto esta en su etapa final por el momento se han realizado la construcción de bases para avanzar el puente a la vez se ha colocado cableado en todo el trayecto del puente.,ya hay material listo para dar por iniciado el proyecto .	Marcacion del terreno,Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.1,500,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 21.32%	L.1,500,000.00	Septiembre de 2017	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya finalizado en el area fisica pero en lo financiero falta realizar pagos de proveedores y de mano de obra calificada	la unica variacion existente es que no se han realizado todos los pagos y estos se hacen en la medida que ingresa la transferencia..	No hay cambios por el momento solamente en cuanto al pago de proveedores.
---	-------------------	-----------------	---	-------------------------------	--	--	---	---	---	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------------	--	--	---



**Rosandra Lara Castro**  
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

