



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2018

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	PROYECTO CASCO DE RECONS TRUCCIÓN DEL PUEBLO QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA	UNION	15	15	47210	02 Y 03-2018	0.00	106,430.46	0.00	0.00	0.00	106,430.46	75,431.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	89,921.00	84.00 %	16,509.46	15.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCION DE PA VIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO	UNION	15	15	47210	13-2017 Y 03, 07-2018	131,429.00	331,811.31	0.00	446,000.00	0.00	909,240.31	131,429.00	0.00	735,491.00	0.00	0.00	866,920.00	95.00 %	42,320.31	4.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
3	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA TERESA MADRID	UNION	11	11	47110	03-2018	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00	2.00 %	48,523.00	97.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
4	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCION DE PA VIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA	UNION	11	11	47210	13-2017 Y 07-2018	546,320.83	0.00	0.00	0.00	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	95,870.00	0.00	0.00	95,870.00	95.00 %	4,450.83	4.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
5	PROYECTO BARRIO LAS CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS	UNION	11	11	47210	13-2017, 08, 10-2018	323,208.30	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	343,208.30	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1.00 %	337,208.30	98.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
6	PROYECTO BARRIO LAS CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARIAS, CASCO URBANO	UNION	11	11	47210	13-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	58,935.00	0.00	0.00	58,935.00	39.00 %	91,065.00	60.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
7	PROYECTO BARRIO SAN AMPLIACION DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS, SALIDA AL PALMO	UNION	15	15	47210	07 Y 17-2018	160.00	0.00	0.00	300,000.00	173,025.00	126,975.00	126,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,975.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2018

Hora : 03:05 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
8	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	47210	13-2017 Y 10-2018	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	27,421.00	0.00	0.00	27,421.00	6.00 %	372,579.00	93.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
9	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO	11	11	47210	13-2017 Y 16-2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	56,961.00	0.00	0.00	56,961.00	63.00 %	33,039.00	36.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
10	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA	BARRIO SAN ISIDRO	11	11	47210	13-2017 Y 07,15-2018	1,099,999.29	0.00	0.00	0.00	418,710.30	681,288.99	172,828.50	0.00	508,460.49	0.00	0.00	681,288.99	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
11	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO	BARRIO SAN ISIDRO	15	15	47210	02 Y 07-2018	030.00	258,845.29	0.00	0.00	0.00	258,845.29	97,731.00	0.00	14,094.00	0.00	0.00	111,825.00	43.00 %	147,020.29	56.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
12	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO OFICIAL UNIÓN Y ESFUERZO	BARRIO SAN ANTONIO	15	15	47110	02 Y 08 Y 10-2018	030.00	518,845.29	0.00	100,000.00	0.00	618,845.29	300,000.00	0.00	290,527.40	0.00	0.00	590,527.40	95.00 %	28,317.89	4.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
13	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESUS MUÑOZ DE EL CEDRAL	EL CEDRAL	11	11	47110	13-2017 Y 07 Y 11-2018	100,000.00	32,966.04	0.00	40,000.00	0.00	172,966.04	0.00	0.00	154,244.00	0.00	0.00	154,244.00	89.00 %	18,722.04	10.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
14	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	LAS PEÑAS	15	15	47110	02 Y 08-2018	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	28,350.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	43,350.00	54.00 %	36,650.00	45.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
15	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO LA UNIÓN	11	11	47110	02 Y 08-2018	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	97,488.00	0.00	133,555.00	0.00	0.00	231,043.00	92.00 %	18,957.00	7.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2018

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
16	PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO	EL NARANJO	15	15	47110	02, 160,000-2018	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	31,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,951.00	63.00 %	18,049.00	36.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
17	PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER CASITA MUSICAL DE ALDEA EL PINABETAL	EL PINABETAL	11	11	47110	14, 0.00 2018	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83.00 %	20,000.00	16.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
18	PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS	GUALCIRAS	15	15	47110	02, 14, 16 0.00 -2018	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	137,370.00	0.00	96,464.00	0.00	0.00	233,834.00	93.00 %	16,166.00	6.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
19	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	47210	13- 200,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2.00 %	196,000.00	98.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
20	PROYECTO MEJORAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO	11	11	47210	07 Y 08 Y 10- 0.00 2018	54,724.53	0.00	100,000.00	0.00	154,724.53	0.00	0.00	131,196.51	0.00	0.00	131,196.51	84.00 %	23,528.02	15.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
21	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS	SAN CARLOS	11	11	47110	13- 100,000.00 2017 Y 08 Y 11- 2018	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADA	



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2018

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
22	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN	EL FILO	15	15	47110	02-2018	170.00	130,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	72.00 %	50,000.00	27.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
23	PROYECTO DE ASENTAMIENTO ELECTRIFICACION DEL CACERIO A CARLOS SENTAMIENTO CAMPESINO DE SAN CARLOS		11		47210	10-2018	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	86.00 %	27,000.00	13.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
24	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL MALCINCAL	EL MALCINCAL	11	11	47210	10-2018	0.00	129,504.24	0.00	0.00	0.00	129,504.24	0.00	0.00	57,992.00	0.00	0.00	57,992.00	44.00 %	71,512.24	55.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
25	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO BARRIO SAN PEDRO	BARRIO SAN PEDRO	11	11	47110	16-2017, 08, 14 Y 16-2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00	34.00 %	13,140.00	65.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
26	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	11	11	47210	15-2018	0.00	0.00	0.00	58,829.77	3,829.77	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
27	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillado sanitario en el BARRIO SAN ISIDRO	BARRIO SAN ISIDRO	11	11	47210	13-2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	118,047.00	0.00	0.00	118,047.00	29.00 %	281,953.00	70.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
28	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE Alcantarillado sanitario en BARRIO LAS MARIAS	BARRIO LAS MARIAS	11	11	47210	13-2017, 03 Y 10, 14 Y 16-2018	50,000.00	200,000.00	0.00	340,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	308,363.45	0.00	0.00	308,363.45	52.00 %	281,636.55	47.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2018

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
29	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA HERLINDA PINEDA DE GUALCIRAS	GUALCIRAS	11	11	47110	07 Y 10-2018	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50.00 %	100,000.00	50.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
30	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARIAS, TRAMO DESDE EL PUENTE SALIDA AL PALMO	BARRIO LAS MARIAS	11	11	47210	10 Y 12, 15 Y 16-2018	0.00	252,536.47	0.00	268,710.30	0.00	521,246.77	198,915.00	0.00	318,666.00	0.00	0.00	517,581.00	99.00 %	3,665.77	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
<b>Totales</b>							<b>4,000,957.42</b>	<b>2,765,663.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,453,540.07</b>	<b>1,681,565.07</b>	<b>7,538,596.05</b>	<b>1,528,468.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,712,114.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,240,583.35</b>	<b>2,298,012.70</b>				

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOthkIM+Zm5ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nyvntf3Txk1ARCdeZFfvGx9aTycxHuOeScLrpiQZO8TnvjVAr0LdgOAEDlvqcKKGtsJJ89PEUaxwLe+AtQvtTbtIPvMdr+qivDj/CTbqMG4swV6JA5YuUqF/62cejQjRGwL518nn00Y4pmST0fJHrylMaZlyNVfLzqq7WTum2O8aon4grDY3NYWo+j5OwbReBFi9g41+qQ8ygHC1d9mW8Y=