



\*\*\*  
EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE



DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECRIFICACION RURAL Tel. 22352957

**MEMORANDO  
FOSODE-277-2018**

Para: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ  
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. MARIO RICARDO CARDONA  
Director FOSODE



Asunto: Informacion Portal de Transparencia

Fecha: 8 de noviembre 2018

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de Octubre por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Atentamente,

CC: Archivo





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Birichiche”

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Birichiche
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Caserío Birichiche Municipio: Siguatepeque, Departamento: Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957




Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 300,269.53
Fecha de Aprobación	18 de octubre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 300,269.53 \$ 12,397.48
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Buenas Casas”

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Buenas Casas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea Bunas Casas Municipio: Siguatepeque, Departamento: Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957



Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 231,526.23
Fecha de Aprobación	04 de noviembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 231,526.23 \$ 9,559.22
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Porvenir”

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Porvenir
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Porvenir, Aldea Oloas Municipio: Yamaranguila, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay




Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 2,239,972.97
Fecha de Aprobación	17 de julio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,239,972.97 \$ 92,354.02
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Guaspololo"

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Guaspololo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Guspololo Laguenetas Municipio: Masaguare, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay



Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 955,819.36
Fecha de Aprobación	27 de septiembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 955,819.36 \$ 39,392.65
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

*por*  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Calera”

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Calera
Ubicación del Proyecto	Comunidad:                      Municipio: Distrito                                      Central, Departamento:                      Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay



Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 240,036.97
Fecha de Aprobación	14 de noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 240,036.97 \$ 9,910.61
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Las Pitas”

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Pitas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Pitas, Adela Linaca Municipio: Choluteca, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957



Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 939,475.27
Fecha de Aprobación	03 de enero 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 939,475.27 \$ 38,788.91
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Monquecagua # 2"

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Monquecagua #2
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Unión Monquecagua # 2 Municipio: Intibucá, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay




Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 684,487.31
Fecha de Aprobación	30 de agosto 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 684,487.31 \$ 28,210.11
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

### Proyectos de Electrificación Rural

#### Proyecto: "Punuare"

##### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Punuare
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea Punare Municipio: Juticalpa, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

##### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

THE HISTORY OF THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

FROM ITS INSTITUTION

TO THE PRESENT TIME

BY JOHN VAUGHAN

ESQ. OF GREAT BRITAIN

AND

OF THE SOCIETY

OF THE HISTORY OF THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

FROM ITS INSTITUTION

TO THE PRESENT TIME

BY JOHN VAUGHAN

ESQ. OF GREAT BRITAIN

AND

OF THE SOCIETY

OF THE HISTORY OF THE

1703

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 239,143.04
Fecha de Aprobación	13 de noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 239,143.04 \$ 9,873.70
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Varias Comunidades"

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Alcaldía de Mercedes
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Varias Comunidades
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Varias Municipio: Mercedes, Departamento: Ocotepeque
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957




Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 435,796.00
Fecha de Aprobación	15 de febrero 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 435,796.00 \$ 17,972.82
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Varias Comunidades”

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Alcaldía Curarén
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Varias Comunidades
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Varias Municipio: Curarén, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957



Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 39,000.00
Fecha de Aprobación	04 de junio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 39,000.00 \$ 1,608.43
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

  
**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**





## DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO ELECTRICO

### Proyectos de Electrificación Rural

#### Proyecto: "Vida Mejor"

##### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Vida Mejor
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Col. Vida Mejor y Caserío Cruz Ver (La Unión Duraznito) Municipio: Intibucá, Departamento: Intibucá.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

##### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay



Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,589,984.15
Fecha de Aprobación	06 de septiembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,589,984.15 \$ 65,528.80
Fecha de Finalización	Octubre 2018

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

**Lic. Mario Ricardo Cardona**  
**Director del Fondo Social de Desarrollo**



