

DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECRIFICACION RURAL Tel. 22352957


MEMORANDO
FOSODE-250-10-2018

Para: LIC. LUIS CRUZ

De: LIC. MARIO RICARDO CARDONA Por: 

Asunto: Informacion Portal de Transparencia


Fecha: 09 de octubre 2018



Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de Septiembre por esta Direccion, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

Atentamente,

CC: Archivo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Apatana”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Apatana
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Apatana Aldea la Trinidad Municipio: Sabangrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 164, 625.57
Fecha de Aprobación	09 de octubre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 164,625.57 \$ 6,795.13
Fecha de Finalización	Septiembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



Edificio EMAS, Residencial el Trapiche N° 2, Calle Principal, Tercer nivel

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Rio, Carados y Oregano”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Rio, Carados y Oregano
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Rio, Carados y Orégano Municipio: Sabangrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	L. 1883,010.30
Fecha de Aprobación	30 de marzo 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1883,010.30 \$ 77,723.63
Fecha de Finalización	Septiembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



Edificio EMAS, Residencial el Trapiche N° 2, Calle Principal, Tercer nivel

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Cañada”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Cañada
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Cañada, Municipio: Sabanagrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 343,097.47
Fecha de Aprobación	17 de octubre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 343,097.47 \$ 14,161.78
Fecha de Finalización	Agosto 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Las Crucita Divisadero”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Crucita Divisadero
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Crucita Divisadero Municipio: Sabangrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 269,203.28
Fecha de Aprobación	14 noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 269,203.28 \$ 11,111.71
Fecha de Finalización	Septiembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

POR: 
Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



Edificio EMAS, Residencial el Trapiche N° 2, Calle Principal, Tercer nivel

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Las Mesas”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Mesas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Mesas, Municipio: Sabanagrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 372,458.08
Fecha de Aprobación	14 de noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 372,458.08 \$ 15,373.68
Fecha de Finalización	Septiembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



Edificio EMAS, Residencial el Trapiche N° 2, Calle Principal, Tercer nivel

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Las Torres”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Torres
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Torres, Municipio: Sabanagrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 472,531.65
Fecha de Aprobación	23 de octubre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 472,531.65 \$ 19,509.34
Fecha de Finalización	Septiembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Por: 
Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “ Los Llanos Divisadero”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Llanos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Llanos Divisadero, Municipio: Sabanagrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 146,106.41
Fecha de Aprobación	20 de Julio 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 146,106.41 \$ 6,030.73
Fecha de Finalización	Septiembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



Edificio EMAS, Residencial el Trapiche N° 2, Calle Principal, Tercer nivel

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Los Taragones”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Tragones
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Taragones Municipio: Sabangrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunes
Presupuesto del Proyecto	L. 240,171.00
Fecha de Aprobación	13 de octubre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 240,171.00 \$ 9,913.36
Fecha de Finalización	Septiembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Pol: 
Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

Edificio EMAS, Residencial el Trapiche N° 2, Calle Principal, Tercer nivel

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “San Nicolás”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San Nicolás
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Nicolás, Municipio: Sabanagrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay

Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,682,520.72
Fecha de Aprobación	21 de octubre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,682,520.72 \$ 69,448.17
Fecha de Finalización	Septiembre 2018

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



Edificio EMAS, Residencial el Trapiche N° 2, Calle Principal, Tercer nivel