



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
 Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: Septiembre 2018

| Información General | | | | Ejecución del Proyecto | | | | | | | | | | Observaciones | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|--|
| Nombre | Ubicación | Descripción | # Contrato | Encargado de la Ejecución | Fuente de Financiamiento | Fecha de Aprobación de Contrato | Fecha Final Según | Duración (Días) | Avance% | | Monto Contrato | Variaciones en el Costo | Monto Final | | |
| | | | | | | | | | Físico | Financier | | | | | |
| IN2018-01 | Mano de Obra para Elaboracion de Basureros de la Plaza de la Juventud | Centro Historico | Suministro de equipo y mano de obra para la elobaracion de basureros en la plaza de la Juventud | 218-2018 | Irrael Pacheco Arita | Fondos Municipales | 03/09/2018 | 13/10/2018 | 40 | 20 % | 0.00 % | L. 17.000.00 | L. 0.00 | L. 17.000.00 | |

Arq. Isis Gabriela Gómez
 Unidad de Proyectos

