

**INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Juan Carlos Servellon Méndez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de obra de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	02/10/2017	220,270.24	31,715.54	251,985.78	82.93%	No se ha continuado con el Proyecto por Falta de Materiales
2	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Techo y Tres Puertas de Metal en Proyecto de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	18/01/2018	79,400.00	-	79,400.00	67.18%	No se avanzado el Proyecto porque el contratista de obra gris no ha continuado por falta de materiales
3	Construcción de Caja Punte	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Milagro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Caja Punte.	04/01/2018	48,798.50	-	48,798.50	100%	-
4	Centro de Capacidades Especiales	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Centro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Capacidades Especiales	29/12/2017	190,687.45	27,888.60	218,576.05	100%	Se realizó orden de cambio por L. - 3,480.00, quedando el contrato por L. 215,096.05
5	Energía Eléctrica	Fausto Ordoñez	Caserío La Filipinas	Contrato de Mano de Obra de Aplomado de Postes	10/01/2018	60,000.00	-	60,000.00	100%	Terminada la obra pero no cancelado el Contrato
6	Alcantarillado Sanitario	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Alcantarillado Sanitario	20/03/2018	213,263.33	-32,934.70	180,328.63	100%	-

7	Sector Educación	Ronald Alfredo Moreno	Caserío El Zapotillo, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Construcción de Techo y Paredes Falsas con lamina de aluzinc en Bodega Cocina Kinder El Zapotillo	09/05/2018	6,000.00	-	6,000.00	100%	-
8	Mejoramiento de Canchas Deportivas	Ronald Alfredo Moreno	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de reparación de 4 portones e instalacion de una puerta en Campo de Futbol	18/05/2018	2,600.00	-	2,600.00	100%	-
9	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Bodega Municipal (consiste en cambio e instalacion de dos láminas).	22/05/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%	-
10	Construcción de Centro Comunales y de Usos Múltiples.	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en el Centro Social Municipal (Consiste en sellado y tapado de goteras)	25/05/2018	1,300.00	-	1,300.00	100%	-
11	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Oficinas Municipales (Consiste en sellado y tapado de goteras en Oficina de Comité de Transparencia, Cocina, O.M.M., U.M.A., U.T.M., P.M.I.A.J., y Desarrollo Comunitario	28/05/2018	800	-	800	100%	-

12	Alcantarillado Sanitario	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 48.30 Horas de Excavación en Proyecto de Alcantarillado Sanitario	02/05/2018	56,028.00	-	56,028.00	100%	-
13	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba y Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 70.10 Horas de Excavadora cortando material selecto, 6.30 Horas de Retroexcavadora regando material y 6.30 Horas de Patrol Conformando Calle para Mejoramiento de Carretera que conduce a Aldea de Tablones Arriba y Carretera hacia el Relleno Sanitario	18/05/2018	137,586.00	-	137,586.00	100%	-
14	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrió Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 50.50 Horas de Excavación en Proyecto de Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Barrio Tierras Morenas.	19/05/2018	46,460.00	-	46,460.00	100%	-
15	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 21.60 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	01/06/2018	37,260.00	-	37,260.00	100%	-

16	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	19/05/2018	7,245.00	-	7,245.00	100%
17	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	19/05/2018	5,635.00	-	5,635.00	100%
18	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de Tablones Abajo a Tablones Arriba (De entrada Los Martínez hacia la cuesta de Julio Zepeda)	19/05/2018	11,235.00	-	11,235.00	100%
19	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de del Barrio el guapinol a Tablones Abajo (De quebrada los indios a Tablones Abajo hasta la	19/05/2018	15,622.00	-	15,622.00	100%

				entrada Los Martínez)						
20	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Servicios por acarreo de 39 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio Tierras Morenas	21/05/2018	16,100.00	-	16,100.00	100%	
21	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Caserío La Montaña	Contrato de Servicios por acarreo de 20 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Relleno Sanitario, Caserío La Montaña.	21/05/2018	11,500.00	-	11,500.00	100%	
22	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Caserío La Montaña	Contrato de Servicios por acarreo de 28 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Relleno Sanitario, Caserío La Montaña.	28/05/2018	22,425.00	-	22,425.00	100%	
23	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Servicios por acarreo de 12 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del	28/05/2018	6,900.00	-	6,900.00	100%	

				Barrio Tierras Morenas						
24	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Carbonal	Contrato de Servicios por acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Carbonal.	29/05/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%	
25	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Carbonal	Contrato de Servicios por acarreo de 10 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Carbonal.	29/05/2018	5,750.00	-	5,750.00	100%	
26	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	30/05/2018	4,140.00	-	4,140.00	100%	
27	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	30/05/2018	4,140.00	-	4,140.00	100%	

28	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 67.30 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	01/06/2018	61,916.00	-	61,916.00	100%	
29	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 82 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	01/06/2018	84,870.00	-	84,870.00	100%	
30	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 85 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	01/06/2018	87,975.00	-	87,975.00	100%	
31	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 85.50 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	04/06/2018	73,743.75	-	73,743.75	100%	-
32	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 58.60 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	14/06/2018	53,912.00	-	53,912.00	100%	-

33	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 44.70 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	14/06/2018	38,553.75	-	38,553.75	100%
34	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 86 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	14/06/2018	69,230.00	-	69,230.00	100%
35	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 124 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	14/06/2018	99,820.00	-	99,820.00	100%
36	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 46.60 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	19/06/2018	80,385.00	-	80,365.00	100%

37	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 58.60 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	27/06/2018	15,640.00	-	15,640.00	100%
38	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 19.60 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a El Barrio El Guapinol, San Antonio y Barrio Los Mangos.	27/06/2018	16,905.00	-	16,905.00	100%
39	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 22.30 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	27/06/2018	38,467.50	-	38,467.50	100%
40	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Guapinol	Contrato de Servicios por acarreo de 58 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Guapinol.	28/06/2018	33,350.00	-	33,350.00	100%

41	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Guapinol	Contrato de Servicios por acarreo de 54 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Guapinol.	28/06/2018	31,050.00	-	31,050.00	100%
42	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de Yusguare al Barrio El Guapinol (De Yusguare hacia quebrada los indios)	28/06/2018	5,029.00	-	5,029.00	100%
40	Mejoramiento de Canchas Deportivas	Ronald Alfredo Moreno	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Construcción de dos cajas de protección de breaker en campo de futbol del B° Los Mangos.	29/06/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%
41	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio San Antonio	Contrato de Servicios por acarreo de 01 viaje de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio San Antonio.	29/06/2018	575.00	-	575.00	100%
42	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio San Antonio	Contrato de Servicios por acarreo de 02 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio San	29/06/2018	1,150.00	-	1,150.00	100%

				Antonio.						
43	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Santa Anita	Contrato de Servicios por acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de Colonia Santa Anita.	29/06/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%	
44	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio Los Mangos	Contrato de Servicios por acarreo de 02 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de Barrio Los Mangos.	29/06/2018	1,150.00	-	1,150.00	100%	
45	Fortalecimiento Catastral	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Todo El Municipio	Servicios profesionales para elaboración de plano de Delimitación del Municipio de Santa Ana de Yusguare	18/07/2018	5,000.00	-	5,000.00	100%	
46	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de iluminación de calles principales del B° El Centro y Boulevard del Municipio de Santa Ana de Yusguare	01/07/2018	31,740.00	-	31,740.00	100%	

47	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de mejoramiento del Sistema Eléctrico en Parque Municipal	02/07/2018	5,750.00	-	5,750.00	100%
48	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 12.00 horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en Banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba sector hacia La Tajeada	02/07/2018	16,905.00	-	16,905.00	100%
49	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Servicios de 88.30 horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce hacia la Aldea La Tajeada	02/07/2018	152,317.50	-	152,317.50	100%
50	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de mejoramiento e instalacion de cerámica en piso, pilas y mostrador del Bar del Centro Social Municipal	03/07/2018	5,100.00	-	5,100.00	100%
51	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 61 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	63,135.00	-	63,135.00	100%

52	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	11,385.00	-	11,385.00	100%
53	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 24 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	24,840.00	-	24,840.00	100%
54	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Servicios de 61.80 horas de alquiler de Retro-excavadora para mejoramiento de carretera que conduce hacia la Aldea La Tajeada	04/07/2018	56,856.00	-	56,856.00	100%
55	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de módulos sanitarios en Centro Comunal Municipal	06/07/2018	24,365.00	-	24,365.00	100%
56	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de dos canastas protectoras de bomba y reflector en fuente de Plaza Cívica Municipal	06/07/2018	800.00	-	800.00	100%
57	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de construcción de puertas y ventanas en el Bar del Centro Comunal Municipal	09/07/2018	15,153.70	-	15,153.70	100%

58	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de techo y canal de aguas lluvias en el Centro Social Municipal	09/07/2018	27,640.00	-	27,640.00	100%
59	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de Tablones Arriba hacia carretera a la Tajeada (De Tablones Arriba hacia carretera que conduce a la Tajeada por donde Rosael Galindo)	09/07/2018	4,815.00	-	4,815.00	100%
60	Construcción y Ampliación de Proyectos de Energía Eléctrica	Eléctrica Medina S. de R.L. (ELECME)	Barrio San Antonio, Santa Ana de Yusguare	Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica	09/07/2018	343,748.40	-	343,748.40	100%
61	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 13 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	7,475.00	-	7,475.00	100%

62	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortez	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%
63	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%
64	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de Obra de instalacion de reflectores, fotoceldas y flotador en Parque y Plaza Cívica Municipal	10/07/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%
65	Cultura	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de escenario para eventos culturales	17/07/2018	10,000.00	-	10,000.00	100%
66	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de iluminación de calles en B° Tierras Morenas	19/07/2018	21,562.50	-	21,562.50	100%
67	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de construcción de base para rotoplas en el Centro Social Municipal	19/07/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%
68	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Aldea de Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de iluminación de calles en la Aldea de Tablones Abajo	22/07/2018	20,125.00	-	20,125.00	100%
69	Mejoramiento y Apertura de Calles	Osmin Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, San Francisco y Tierras Morenas.	Contrato de Mano de Obra de Limpieza de Calles.	30/07/2018	1,150.00	-	1,150.00	100%

69	Construcción de Centros Comunes y de Usos Múltiples	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de instalación de cielo falso PVC, Lámparas, toma corriente, puertas y ventiladores	06/08/2018	9,200.00	-	9,200.00	100%
70	Sector Salud	Omar Antonio Cabrera Ventura	Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare	Contrato por servicios de 17.00 horas de alquiler de excavadora para construcción de Trinchera en Relleno Sanitario	07/08/2018	29,325.00	-	29,325.00	100%
71	Sector Salud	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de obra para marcar e instalación de tubería en Relleno Sanitario.	08/08/2018	4,700.00	-	4,700.00	100%
72	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najara, Santa Ana de Yusguare	Contrato por servicios de 100.90 horas de excavadora cortando y cargando material selecto para carretera.	10/08/2018	174,052.50	-	174,052.50	100%
73	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najara, Santa Ana de Yusguare	Contrato por servicios de 76.50 horas de Patrol regando material selecto para carreteras.	10/08/2018	131,962.50	-	131,962.50	100%

74	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Colonia Manuel Fernández	Acarreo de 47 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Manuel Fernández	13/08/2018	37,835.00	-	37,835.00	100%
75	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Manuel Fernández	Acarreo de 71 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Manuel Fernández	13/08/2018	57,155.00	-	57,155.00	100%
76	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Colonia Manuel Fernández	Acarreo de 42 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Manuel Fernández	13/08/2018	33,810.00	-	33,810.00	100%
77	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najar, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera de la Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najar	13/08/2018	16,157.00	-	16,157.00	100%
78	Protección a La Mujer	Ronald Alfredo Moreno	Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de Obra de Construcción de una Caseta para la venta de tortillas.	17/08/2018	4,800.00	-	4,800.00	100%
79	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Contrato de mano de obra de instalación de lámina desplegada, barandales y tubos en piso para base de rotoplas del Centro Social Municipal.	20/08/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%

80	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Colonia La Najar	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia La Najar.	21/08/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%
81	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Colonia Villas El Dorado	Acarreo de 08 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Villas El Dorado.	21/08/2018	6,440.00	-	6,440.00	100%
82	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Colonia Villas El Dorado	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Villas El Dorado.	21/08/2018	8,855.00	-	8,855.00	100%
83	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Colonia La Najar	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia La Najar.	21/08/2018	4,025.00	*	4,025.00	100%
84	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Villas El Dorado	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Villas El Dorado.	21/08/2018	8,855.00	-	8,855.00	100%
85	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia La Najar	Acarreo de 07 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia La Najar.	21/08/2018	5,635.00	-	5,635.00	100%

86	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por Acarreo de 14 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	22/08/2018	14,490.00	-	14,490.00	100%
87	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por Acarreo de 10 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	22/08/2018	10,350.00	-	10,350.00	100%
88	Construcción de un Aula en Instituto Técnico Vocacional del Sur.	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Santa Anita, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Servicios por compra y Acarreo de 04 viajes de arena, 02 de piedra, 03 de grava y 08 de selecto para construcción de aula de clases en el Instituto Técnico Vocacional del Sur.	22/08/2018	23,575.00	-	23,575.00	100%
89	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por Acarreo de 21 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	22/08/2018	21,735.00	-	21,735.00	100%


90	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce interna de Tablones Arriba (desde Los Martínez hacia el Cerrito )	22/08/2018	2,942.50	-	2,942.50	100%
91	Construcción de un Aula en Instituto Técnico Vocacional del Sur.	Jorge Alcides Fuentes Pérez	Colonia Santa Anita, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de obra de construcción de una aula de clases de 9x8 metros en el Instituto Técnico Vocacional del Sur.	24/08/2018	105,481.57	-	105,481.57	100%
92	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortez	Aldea Pueblo Nuevo	Contrato de Servicios por Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Pueblo Nuevo.	24/08/2018	3,220.00	-	3,220.00	100%
93	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea La Permuta	Contrato de Servicios por Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Aldea La Permuta	24/08/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%
94	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea Pueblo Nuevo	Contrato de Servicios por Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Pueblo	24/08/2018	3,220.00	-	3,220.00	100%

				Nuevo.						
95	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea La Permuta	Contrato de Servicios por Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Aldea La Permuta	24/08/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%	
96	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea Pueblo Nuevo	Contrato de Servicios por Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Pueblo Nuevo.	24/08/2018	3,220.00	-	3,220.00	100%	
97	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Aldea Los Zorrillos	Contrato de Servicios por Acarreo de 08 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea Los Zorrillos.	25/08/2018	6,440.00	-	6,440.00	100%	
98	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea Los Zorrillos	Contrato de Servicios por Acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea Los Zorrillos.	25/08/2018	7,245.00	-	7,245.00	100%	

99	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea Los Zorrillos	Contrato de Servicios por Acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea Los Zorrillos.	25/08/2018	7,245.00	-	7,245.00	100%
100	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios por cargada y acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de Tierras Morenas por donde Iris Vásquez.	10/09/2018	4,600.00	-	4,600.00	100%
101	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Reparación de Pozo.	10/09/2018	1,200.00	-	1,200.00	100%
102	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de instalacion de tubería para agua potable en Centro Comunal.	12/09/2018	3,500.00	-	3,500.00	100%
103	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para el marcado y supervisión de balastado de 480.00 metros lineales de Carretera.	12/09/2018	4,560.00	-	4,560.00	100%

104	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ivonne Michelle Fonseca Aguilar	Barrió el Carbonal, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios por acarreo de 03 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrió El Carbonal.	13/09/2018	10,350.00	-	10,350.00	100%
105	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ivonne Michelle Fonseca Aguilar	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios por 23.60 horas de alquiler de retroexcavadora cargando material selecto para mejoramiento de carretera de la Aldea La Tajeada.	13/09/2018	21,712.00	-	21,712.00	100%
106	Sector Salud	Osmin Odilón Jiménez	Aldea La Permuta, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de instalacion de energía eléctrica en el Centro de Salud.	13/09/2018	9,142.50	-	9,142.50	100%
107	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios por Acarreo de 17 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de Aldea La Tajeada.	13/09/2018	24,150.00	-	24,150.00	100%
108	Construcción de Letrinas	Santos Lucio Flores Espinal	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios por compra y acarreo de 01 viaje de arena y 01 viaje de grava para la construcción de fosa séptica.	14/09/2018	2,450.00	-	2,450.00	100%

109	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Aldea de Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare	Contrato de mano de obra de construcción de acera en Centro Comunal.	18/09/2018	9,458.00	-	9,458.00	100%
110	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ivonne Michelle Fonseca Aguilar	Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios por acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de la Aldea El Puente.	18/09/2018	1,725.00	-	1,725.00	100%
111	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ivonne Michelle Fonseca Aguilar	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios por acarreo de 03 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de la Aldea La Tajeada.	19/09/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%
112	Iluminación de Vías Publicas	Osmin Odilon Jiménez	Barrio Los Mangos, El Carbonal, Aldea El Puente y Colonia Najar, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de obra de instalacion y reparación de lámparas.	27/09/2018	2,472.00	-	2,472.00	100%
113	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de instalacion y reparación de canal de aguas lluvias del Centro Social Municipal.	27/09/2018	800.00	-	800.00	100%



# CONSTRUCCION DE TECHO EN REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE**  
**MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE**





Vo.Bo.   
INGENIERO SUPERVISOR

Descripción: Construcción de Techo en Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo  
 Aldea: Tablones Abajo  
 Departamento: Choluteca  
 Ejecutor: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez  
 Fecha Contrato: 22 de Enero 2018  
 Municipio: Santa Ana de Yusguare  
 Monto de Contrato: L. 79,400.00  
 Bo./Colonia: N/A  
 Periodo del: 08 de Junio al 12 de Septiembre del 2018

**ESTIMACIÓN # 03 POR MANO DE OBRA (FINAL)**

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%	
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L		
<b>TECHO</b>													
1.0	Techo de canaleta de 2x6" y lamina de aluzinc calibre 26	m <sup>2</sup>	269.50	200.00	L. 53,900.00	161.70	32,340.00	107.80	L. 21,560.00	269.50	L. 53,900.00	100.00%	
2.0	Cercha con angulos de 2"x2" y de 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" legitima	unidad	3.00	7,000.00	L. 21,000.00	3.00	21,000.00			3.00	L. 21,000.00	100.00%	
<b>TOTAL TECHO</b>						L. 74,900.00		63,340.00		21,560.00		74,900.00	100.00%
<b>PUERTAS</b>													
3.0	Puerta de metal, lamina troquelada	unidad	L. 3.00	1,500.00	L. 4,500.00			3.00	L. 4,500.00	3.00	L. 4,500.00	100.00%	
<b>TOTAL PUERTAS</b>						L. 4,500.00				L. 4,500.00		L. 4,500.00	100.00%
<b>GRAN TOTAL</b>						L. 79,400.00		63,340.00		26,060.00		79,400.00	100.00%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	53,340.00	26,060.00	79,400.00
Retención por Anticipo	8,001.00	3,909.00	11,910.00
Retención por I.S.R. (12.5%)			-
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			-
Neto a Pagar	45,339.00	22,151.00	67,490.00


CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez

FECHA: 12/09/18


INGENIERO SUPERVISOR

Firma: 

Nombre: Ing. Eynar Rivera Araujo

FECHA: 12/09/18


COORDINADOR MAMBOCAURE

Firma: 

Nombre: Ing. Leopoldo Martínez

FECHA: 12/09/18

ALCALDE MUNICIPAL

Firma: 

Nombre: Edas Maurín Turcios

FECHA: 12/09/18




# CONSTRUCCION DE TECHO EN REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure


"MAMBOCAURE"




12/09/18



12/09/18

  
INGENIERO CIVIL  
29-06-17  
28-06-17  
C.C.H. No. 7370  
Ing. Eynar Rivera Araujo

  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
LA BOTIJA  
U.T.M.  
TABLONES ABAJO, NONDURU

# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



## ORDEN DE CAMBIO 02

"REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO, SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

Tpo de Contrato		Proyecto		Avance Fisico = 100		Departamento:		CHOLUTECA				
Monto Aprobado		Fecha de Inicio		Avance Financiero = 100		Municipio:		SANTA ANA DE YUSGUARE				
Monto Contratado = L 251,885.78 + 4,247.75= L 256,233.52		Fecha de Finalización		Multa Diaria		Barrio:		TABLONES ABAJO				
Duración del Contrato				Monto Ampliación = L= 4,247.75								
Nro.	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ORDEN DE CAMBIO ANTERIOR (ACUMULADA)		NUEVA ORDEN DE CAMBIO			CONTRATADO + ORDENES DE CAMBIO ACUMULADAS	
				Cantidad (ups)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	TOTAL (-)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)
<b>DEMOLICIONES</b>												
1	Demolición de pared de ladrillo	M2	55.00	104.98	5,773.90	50.00	2,750.00				154.98	8,523.90
2	Demolición de piso de concreto (8-10 cm)	M2	50.00	16.61	830.50						16.61	830.50
3	Demolición general	DIA	495.00	2.00	990.00	2.00	990.00				4.00	1,980.00
4	Desmontaje de Tijera	UNIDAD	188.50	3.00	565.50						3.00	565.50
5	Desmontaje de lamina de techo (Estruc. Existente)	UNIDAD	35.00	105.00	3,675.00						105.00	3,675.00
6	Demolición de piso de mosaico	M2	27.50	72.36	1,989.90						72.36	1,989.90
7	Desmontaje de puertas incluye contra marcos	UNIDAD	123.75	3.00	371.25						3.00	371.25
8	Desmontaje de ventanas	M2	77.22	3.00	231.66						3.00	231.66
9	Desmontaje de canaleta	UNIDAD	37.30	14.00	522.20						14.00	522.20
10	Acarreo de material de desperdicio	M3	81.00	10.00	810.00						10.00	810.00
<b>SUB-TOTAL DEMOLICIONES</b>					15,759.91		3,740.00					19,499.91
<b>GRADAS</b>												
11	Relleno compactado con material del sitio	M3	130.00	43.23	5,619.90						43.23	5,619.90
12	Pared de bloque 15 cm, relleno, ref. #3 @ 20 y 1#3 @ 1 hilada	M2	290.00	19.98	5,794.20						19.98	5,794.20
13	Losa de concreto e= 10 cm, #3 @ 15 cm. a.s.	M2	222.81	4.04	900.15						4.04	900.15
14	Firme de concreto de e= 5.00 cm	M2	75.00	36.33	2,724.75						36.33	2,724.75
15	Piso de granito terrazo 30x30	M2	120.00	36.33	4,359.60						36.33	4,359.60
<b>SUB-TOTAL DE GRADAS</b>					19,398.60							19,398.60
<b>CENTRO COMUNAL</b>												
16	Trazado y marcado	ML	19.00	65.50	1,246.40						65.50	1,246.40
17	Excavación de material no calificado	M3	260.00	39.48	10,264.80	4.72	1,227.20				44.20	11,492.00
18	Cimentación de mampostería	M3	220.00	11.05	2,431.00	4.36	959.20				15.41	3,390.20
19	Zapata aislada 0.80x0.80 cm, e=25 cm, #5 a s	UNIDAD	320.00	19.00	6,080.00						19.00	6,080.00
20	Columna de 25x25 cm, #5 y #3 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ML	220.00	85.00	18,700.00						85.00	18,700.00
21	Castillo de 15x15 cm, #3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ML	100.00	9.62	962.00						9.62	962.00
22	Solera 15x20 cm, #3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (inferior)	ML	101.75	64.31	6,543.54	15.09	1,535.41				79.40	8,078.95
23	Solera 15x20 cm, #3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ML	101.75	64.60	6,573.05						64.60	6,573.05
24	Solera 15x20 cm, #3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (superior)	ML	101.75	64.60	6,573.05						64.60	6,573.05
25	Solera de 15x15 cm, corona (cierre), #3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2	ML	33.69	16.64	560.60						16.64	560.60
26	Tallados de elementos de 0.15 - 0.25 cm	ML	63.00	40.46	2,548.98	95.04	5,987.52				135.50	8,536.50
27	Pared de bloque simple de 15 cm	M2	180.00	131.26	23,626.80	42.77	7,698.60				174.03	31,325.40
28	Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	M2	99.54	262.52	26,131.24	85.54	8,514.65				348.06	34,645.89
29	Pintura en paredes	M2	24.00	262.52	6,300.48	85.54	2,052.96				348.06	8,353.44
30	Viga canal de concreto reforzado, pulida, concreto 1:2:2	ML	123.90	17.00	2,106.30						17.00	2,106.30
31	Suministro e instalacion de tubería pvc de 4" RD-26, para bajantes de agua lluvias	ML	19.79	5.00	98.95						5.00	98.95
32	Entubado de bloque 15 cm (INC. REPE/PULIDO)	ML	100.00	16.02	1,602.00						16.02	1,602.00
33	Piso de concreto simple, e= 5 cm	M2	75.00	230.62	17,296.50						230.62	17,296.50
34	Cerámica en piso de 33.00x33.00 cm	M2	124.48	230.62	28,707.58						230.62	28,707.58
35	Moldura de cerámica	ml	100.00					73.41		7,341.00	73.41	7,341.00
<b>SUB-TOTAL DE CENTRO COMUNAL</b>					168,353.27		27,975.54				7,341.00	203,669.81
<b>FACHADA FRONTAL SUPERIOR</b>												
36	Pared de bloque simple de 15 cm	M2	180.00	9.32	1,677.60						9.32	1,677.60
37	Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	M2	99.54	9.32	927.71						9.32	927.71
38	Pintura en paredes y elementos estructurales	M2	24.00	27.62	662.88						27.62	662.88
39	Castillo de 15x15 cm, #3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ML	118.00	4.50	531.00						4.50	531.00
40	Viga para resalte en fachada frontal superior, 0.30X0.30, #4 Y #3 @ 17.5 cm	ML	200.00	36.00	7,200.00			19.20	3,840.00		16.80	3,360.00
41	Tallado de elementos desde 0.15-25 cm	ML	63.00	86.00	5,418.00						86.00	5,418.00
<b>SUB-TOTAL DE FACHADA FRONTAL SUPERIOR</b>					16,417.19							12,577.19

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



## ORDEN DE CAMBIO 02

"REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO, SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

Nro.	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ORDEN DE CAMBIO ANTERIOR (ACUMULADA)		NUEVA ORDEN DE CAMBIO			CONTRATADO + ORDENES DE CAMBIO ACUMULADAS	
				Cantidad (Lps)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	TOTAL (-)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)
LAVANDERÍA Y PILA												
42	Suministro e instalación de inodoro	UNIDAD	170.63	2.00	341.26			2.00	341.26			0.00
SUB-TOTAL DE LAVANDERÍA Y PILA					341.26							
INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
43	Instalación de cajas 2"x4" pesadas	UNIDAD	68.00	0.00				16.00		1,088.00	16.00	1,088.00
SUB-TOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS										1,088.00		1,088.00
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>220,270.24</b>		<b>31,715.54</b>		<b>4,181.26</b>	<b>6,429.00</b>		<b>256,233.92</b>

CONTRATISTA:

FIRMA: JUAN CARLOS SERVELLO  
 NOMBRE: JUAN CARLOS SERVELLO MENDEZ  
 FECHA: 12/09/2018

INGENIERO SUPERVISOR

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: ING. EYNA...  
 FECHA: 12/09/2018

COORDINADOR MANO DE OBRA

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: ING. LEONEL...  
 FECHA: 12/09/2018

ALCALDESA MUNICIPAL

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: EDAS...  
 FECHA: 12/09/2018

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: U.T.M.  
 FECHA: 12/09/2018

# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.


No.		ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
					P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	%
<b>DEMOLICIONES</b>													
1		Demolicion de pared de ladrillo	m²	154.98	L 55.00	L 8,523.90	154.98	8,523.90			154.98	L 8,523.90	100.00%
2		Demolicion de piso de concreto (8-10 cm)	m²	16.61	L 50.00	L 830.50	16.61	830.50			16.61	L 830.50	100.00%
3		Demolicion general	dia	4.00	L 495.00	L 1,980.00	4.00	1,980.00			4.00	L 1,980.00	100.00%
4		Desmontaje de Tijera	und	3.00	L 188.50	L 565.50	3.00	565.50			3.00	L 565.50	100.00%
5		Desmontaje de lamina de techo (Estruc. Existente)	m²	105.00	L 35.00	L 3,675.00	105.00	3,675.00			105.00	L 3,675.00	100.00%
6		Demolicion de piso de mosaico	m²	72.36	L 27.50	L 1,989.90	72.36	1,989.90			72.36	L 1,989.90	100.00%
7		Desmontaje de puertas incluye contra marcos	und	3.00	L 123.75	L 371.25	3.00	371.25			3.00	L 371.25	100.00%
8		Desmontaje de ventanas	m²	3.00	L 77.22	L 231.66	3.00	231.66			3.00	L 231.66	100.00%
9		Desmontaje de canaleta	und	14.00	L 37.30	L 522.20	14.00	522.20			14.00	L 522.20	100.00%
10		Acarreo de material de desperdicio	m³	10.00	L 81.00	L 810.00	10.00	810.00			10.00	L 810.00	100.00%
<b>TOTAL</b>						L 19,499.91		19,499.91				19,499.91	100.00%
<b>GRADAS</b>													
11		Relleno compactado con material del sitio	m³	43.23	L 130.00	L 5,619.90	43.23	5,619.90			43.23	L 5,619.90	100.00%
12		Pared de bloque 15 cm, relleno, ref. 1#3 @ 20 y 1#3 @ 1 hilada	m²	19.98	L 290.00	L 5,794.20	19.98	5,794.20			19.98	L 5,794.20	100.00%
13		Losa de concreto e= 10 cm, #3 @ 15 cm. a.s.	m²	4.04	L 222.81	L 900.15	4.04	900.15			4.04	L 900.15	100.00%
14		Firme de concreto de e= 5.00 cm	m²	36.33	L 75.00	L 2,724.75	36.33	2,724.75			36.33	L 2,724.75	100.00%
15		Piso de granito terrazo 30x30	m²	36.33	L 120.00	L 4,359.60			36.33	L 4,359.60	36.33	L 4,359.60	100.00%
<b>TOTAL</b>						L 19,396.60		19,396.60		L 4,359.60	36.33	L 4,359.60	100.00%
<b>CENTRO COMUNAL</b>													
16		Trazado y marcado	ml	65.60	L 19.00	L 1,246.40	65.60	1,246.40			65.60	L 1,246.40	100.00%
17		Excavacion de material no calificado	m³	44.20	L 260.00	L 11,492.00	44.20	11,492.00			44.20	L 11,492.00	100.00%
18		Cimentacion de mamposteria	m³	15.41	L 220.00	L 3,390.20	15.41	3,390.20			15.41	L 3,390.20	100.00%
19		Zapata aislada 0.80x0.80 cm, e=25 cm, 8#5 a.s	und	19.00	L 320.00	L 6,080.00	19.00	6,080.00			19.00	L 6,080.00	100.00%
20		Columna de 25x25 cm, 6#5 y #3@15 cm, concreto 1:2:2	ml	85.00	L 220.00	L 18,700.00	85.00	18,700.00			85.00	L 18,700.00	100.00%
21		Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	9.62	L 100.00	L 962.00	9.62	962.00			9.62	L 962.00	100.00%
22		Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (inferior)	ml	79.40	L 101.75	L 8,078.95	79.40	8,078.95			79.40	L 8,078.95	100.00%
23		Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ml	64.60	L 101.75	L 6,573.05	64.60	6,573.05			64.60	L 6,573.05	100.00%
24		Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (superior)	ml	64.60	L 101.75	L 6,573.05	64.60	6,573.05			64.60	L 6,573.05	100.00%
25		Solera de 15x15 cm, corona (cierre), 4#3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2	ml	16.64	L 33.69	L 560.60	16.64	560.60			16.64	L 560.60	100.00%
26		Tallados de elementos de 0.15 - 0.25 cm	ml	135.50	L 63.00	L 8,536.50	135.50	8,536.50			135.50	L 8,536.50	100.00%
27		Pared de bloque simple de 15 cm	m²	174.03	L 180.00	L 31,325.40	174.03	31,325.40			174.03	L 31,325.40	100.00%
28		Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m²	348.06	L 99.54	L 34,645.89	313.25	31,180.91	34.81	L 3,464.99	348.06	L 34,645.89	100.00%
29		Pintura en paredes	m²	348.06	L 24.00	L 8,353.44			348.06	L 8,353.44	348.06	L 8,353.44	100.00%
30		Viga canal de concreto reforzado, pulida, concreto 1:2:2	ml	17.00	L 123.90	L 2,106.30	17.00	2,106.30			17.00	L 2,106.30	100.00%
31		Suministro e instalacion de tuberia pvc de 4" RD-26, para bajantes de agua lluvia	ml	5.00	L 19.79	L 98.95	5.00	98.95			5.00	L 98.95	100.00%
32		Entablicado de bloque 15 cm (INC. REPE/PULIDO)	ml	16.02	L 100.00	L 1,602.00	16.02	1,602.00			16.02	L 1,602.00	100.00%
33		Piso de concreto simple, e= 5 cm	m²	230.62	L 75.00	L 17,296.50	230.62	17,296.50			230.62	L 17,296.50	100.00%
34		Ceramica en piso de 33.00x33.00 cm	m²	230.62	L 124.48	L 28,707.58	23.06	2,870.51	207.56	L 25,837.07	230.62	L 28,707.58	100.00%
35		Moldura de ceramica	ml	73.41	L 100.00	L 7,341.00			73.41	L 7,341.00	73.41	L 7,341.00	100.00%
<b>TOTAL</b>						L 203,669.81		168,673.32		L 44,996.50	73.41	L 44,996.50	100.00%
<b>FACHADA FRONTAL SUPERIOR</b>													
36		Pared de bloque simple de 15 cm	m²	L 9.32	180.00	L 1,677.60	9.32	L 1,677.60			9.32	L 1,677.60	100.00%
37		Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m²	L 9.32	99.54	L 927.71	9.32	L 927.71			9.32	L 927.71	100.00%
38		Pintura en paredes y elementos estructurales	m²	L 27.62	24.00	L 662.88			27.62	L 662.88	27.62	L 662.88	100.00%
39		Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L 4.50	118.00	L 531.00	4.50	L 531.00			4.50	L 531.00	100.00%


  
**U.S.T.M.**
  
 U.S.T.M.



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YAGUARE  
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE**




  
 Vo. Bo. INGENIERO SUPERIOR




Descripción: Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo  
 Ejecutor: Juan Carlos Servellon Méndez  
 Monto de Contrato: L. 256,233.52

Aldea: Tablones Abajo  
 Fecha Contrato: 02 de Octubre de 2017  
 Bo./Colonia: N/A

Departamento: Choluteca  
 Municipio: Santa Ana de Yaguare  
 Periodo del: 12 de Julio al 12 de Septiembre del 2018

**ESTIMACIÓN # 08 POR MANO DE OBRA (FINAL)**

## REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.

 <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YAGUARE</b> <b>MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE</b>			 Vo.Bo. INGENIERO SUPERVISOR INGENIERO CIVIL 22-06-17 26-06-17 C.I.C.H., No. 7870									
Descripción: Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo Ejecutor: Juan Carlos Servellón Méndez Monto de Contrato: L. 256,233.52		Aldea: Tablones Abajo Fecha Contrato: 02 de Octubre de 2017 Bo./Colonia: N/A	Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yaguare Periodo del: 12 de Julio al 12 de Septiembre del 2018									
<b>ESTIMACIÓN # 08 POR MANO DE OBRA (FINAL)</b>												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	%
40	Viga para resalte en fachada frontal superior, 0.30X0.30, 6#4 Y #3@ 17.5 cm	ml	L. 16.80	200.00	L. 3,360.00	3.60	L. 720.00	13.20	L. 2,640.00	16.80	L. 3,360.00	100.00%
41	Tallado de elementos desde 0.15-25 cm	ml	L. 86.00	63.00	L. 5,418.00	86.00	L. 5,418.00			86.00	L. 5,418.00	100.00%
	<b>TOTAL</b>				L. 12,577.19		L. 9,274.31		L. 3,302.88		L. 12,577.19	100.00%
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>												
42	Instalacion de cajas 2"x4" pesadas	und	L. 16.00	68.00	L. 1,088.00			16.00	L. 1,088.00	16.00	L. 1,088.00	100.00%
	<b>TOTAL</b>				L. 1,088.00				L. 1,088.00		L. 1,088.00	100.00%
	<b>GRAN TOTAL</b>				L. 256,233.52		202,486.00		53,747.52		256,233.52	100.00%


  

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	202,486.00	53,747.52	256,233.52
Retención por Anticipo	30,372.90	2,667.63	33,040.53
Retención por I.S.R. (12.5%)	36.00		36.00
Retención por Calidad de Obra			
Retención por Multa			
Neto a Pagar	172,077.10	51,079.89	223,156.99

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA Firma: <u>Juan Carlos Servellón Méndez</u> Nombre: Juan Carlos Servellón Méndez FECHA: <u>12/09/2018</u>	INGENIERO SUPERVISOR Firma: <u>Eynar Rivera Araujo</u> Nombre: Ing. Eynar Rivera Araujo FECHA: <u>12/09/18</u>	COORDINADOR MAMBOCAURE Firma: <u>Leofel Martínez</u> Nombre: Ing. Leofel Martínez FECHA: <u>12/09/2018</u>
		

ALCALDE MUNICIPAL Firma: <u>Mauricio Turcios</u> Nombre: Mauricio Turcios FECHA: <u>12/09/18</u>


# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



**"MAMBOCAURE"**




FACHADA FRONTAL



FACHADA LATERAL IZQUIERDA

  
Ing. Eyhar Rivera Araujo


# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



## "MAMBOCAURE"



INTERIOR Y PISO DE CERAMICA



ESCENARIO Y BENTINARIO


INGENIERO CIVIL  
EYNAT RIVERA ARAUJO  
22-06-17  
26-06-17  
C.C. EYNAT RIVERA ARAUJO  
C.A. NO. 7879-07010

Ing. Eynat Rivera Araujo


ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN CARLOS DE  
TABLONES ABAJO  
2022  
U.T.M.  
HONDURAS


# CONSTRUCCION AULA DE CLASES 9X8 METROS, INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL SUR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		Aldea: N/A Fecha Contrato: 24 de Agosto del 2018 Bo.Colonia: Santa Anita		Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 27 de Agosto al 12 de Septiembre del 2018								
Descripción: Construcción Aula de Clases 9x8 m, Instituto Técnico Vocacional del Sur		Aldea: N/A		Departamento: Choluteca								
Ejecutor: Jorge Alcides Fuentes Perez		Fecha Contrato: 24 de Agosto del 2018		Municipio: Santa Ana de Yusguare								
Monto de Contrato: L. 105,481.57		Bo.Colonia: Santa Anita		Periodo del: 27 de Agosto al 12 de Septiembre del 2018								
<b>ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA</b>												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
<b>PRELIMINARES</b>												
1.0	Relleno con material selecto	m <sup>2</sup>	20.53	137.00	L. 2,812.61							
2.0	Trazado y marcado	ml	39.26	20.00	L. 785.20			26.00	L. 520.00	26.00	L. 520.00	66.23%
3.0	Excavación de material no calificado	m <sup>3</sup>	12.78	274.00	L. 3,501.72			9.10	L. 2,493.40	9.10	L. 2,493.40	71.21%
<b>TOTAL</b>						<b>L. 7,099.53</b>			<b>L. 3,013.40</b>		<b>3,013.40</b>	<b>42.45%</b>
<b>CIMENTACIÓN</b>												
4.0	Relleno de material del sitio en zapatas aisladas	m <sup>2</sup>	2.30	30.00	L. 69.00							
5.0	Zapata aislada 0.80 x 0.80, e=0.25, 8 # 4, a.s.	unidad	5.00	350.00	L. 1,750.00			5.00	L. 1,750.00	5.00	L. 1,750.00	100.00%
6.0	Cimentación de mampostería 0.50x0.70 m	m <sup>2</sup>	9.10	285.00	L. 2,593.50			9.10	L. 2,593.50	9.10	L. 2,593.50	100.00%
7.0	Cimentación de mampostería 0.30x0.20 m en acera y corredor	m <sup>2</sup>	1.91	285.00	L. 544.35							
<b>TOTAL</b>						<b>L. 4,956.86</b>			<b>L. 4,343.50</b>		<b>L. 4,343.50</b>	<b>87.63%</b>
<b>ESTRUCTURAS</b>												
8.0	Solera de 15x20, 4#4, #3@20 concreto 1:2:2, inferior	ml	26.00	L. 120.00	L. 3,120.00			26.00	L. 3,120.00	26.00	L. 3,120.00	100.00%
9.0	Solera de 20x25 m, 6#4 y #3 @ 15 cms, superior	ml	26.00	L. 145.00	L. 3,770.00			12.00	L. 1,740.00	12.00	L. 1,740.00	46.15%
10.0	Solera 20x25, 4#4 Y #3 @ 15 cm, de cierre	ml	8.48	L. 139.00	L. 1,178.72							
11.0	Solera 20x25cm, 2#5+2#3, #2@20, concreto 1:2:2, Voladizo	ml	3.00	L. 155.00	L. 465.00							
12.0	Cargador de 15x17 cm, 3#3 Y #2@20 cm, concreto 1:2:2	ml	1.00	L. 105.00	L. 105.00			1.00	L. 105.00	1.00	L. 105.00	100.00%
13.0	Batiente de 10x20 2#3, #2 @ 0.20 concreto 1:2:2	ml	16.35	L. 150.00	L. 2,452.50			16.35	L. 2,452.50	16.35	L. 2,452.50	100.00%
14.0	Columna 25x25, 6#4, Y #3@15 cm, concreto 1:2:2	ml	23.75	L. 200.00	L. 4,750.00			12.58	L. 2,516.00	12.58	L. 2,516.00	52.97%
15.0	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15,concreto 1:2:2	ml	3.50	L. 134.00	L. 469.00			3.50	L. 469.00	3.50	L. 469.00	100.00%
<b>TOTAL</b>						<b>L. 16,310.22</b>			<b>L. 10,402.50</b>		<b>L. 10,402.50</b>	<b>63.78%</b>
<b>PAREDES</b>												
16.00	Pared de bloque sisada	m <sup>2</sup>	60.00	L. 136.00	L. 8,160.00			48.84	L. 6,642.24	48.84	L. 6,642.24	81.40%
17.00	Pintura en paredes y elementos estructurales	m <sup>2</sup>	121.44	L. 31.00	L. 3,764.64							
<b>TOTAL</b>						<b>L. 11,924.64</b>			<b>L. 6,642.24</b>		<b>L. 6,642.24</b>	<b>81.40%</b>




## REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.

		<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE</b> <b>MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE</b>						 INGENIERO CIVIL 22-06-17 26-06-17 C.C.H., No. 1578			
Descripción: Construcción Aula de Clases 9x8 m, Instituto Técnico Vocacional del Sur Ejecutor: Jorge Alcides Fuentes Perez Monto de Contrato: L. 105,481.57		Aldea: N/A Fecha Contrato: 24 de Agosto del 2018 Bo/Colonia: Santa Anita				Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 27 de Agosto al 12 de Septiembre del 2018					
ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA											
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L
<b>PISOS</b>											
18.00	Relleno con material selecto, incluye corredor	m²	17.32	L. 137.00	L. 2,372.84						
19.00	Firme de concreto 1:2:2, e=5cm, refuerzo #2 @30 cm A.S. solo aula	m²	61.59	L. 170.00	L. 10,470.30						
20.00	Piso para acera e=8 cm, incluye aceras y corredor	m²	32.93	L. 144.00	L. 4,741.92						
21.00	Piso granito de 30x30 cm, en aula	m²	69.44	L. 122.00	L. 8,471.68						
22.00	Piso de ladrillo piedrin rojo cruzado 25X25 cm en corredor	m²	18.30	L. 115.00	L. 2,104.50						
23.00	Moldura para piso de granito 30X7cm	ml	40.11	L. 42.00	L. 1,684.62						
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 29,846.86</b>						
<b>TECHO</b>											
24.00	Techo de canaleta de 2"x6" y lamina de aluzinc legitimo	m²	81.53	L. 212.32	L. 17,310.72						
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 17,310.72</b>						
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>											
25.00	Circuito de iluminación hasta 15 amp, pvc conduit 1/2" C-40	ml	45.00	L. 16.00	L. 720.00						
26.00	Suministro e instalación de lamparas fluorescente de 2x40	unidad	8.00	L. 280.00	L. 2,240.00						
27.00	Circuito de fuerza hasta 20 amp, pvc conduit 3/4" C-40	ml	35.00	L. 16.25	L. 568.75						
28.00	Toma corriente doble 110 V interior	unidad	3.00	L. 135.00	L. 405.00						
29.00	Interruptor doble bajo repello	unidad	3.00	L. 135.00	L. 405.00						
30.00	Centro de carga de 6 espacios	unidad	1.00	L. 1,327.00	L. 1,327.00						
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 6,665.76</b>						
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>											
31.00	Puerta de lamina troquelada	unidad	1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00						
32.00	Balcones de tubo industrial	m²	21.04	L. 450.00	L. 9,468.00						
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 11,468.00</b>						
<b>BANCA DE CONCRETO</b>											
33.00	Banca de concreto en corredor	global	1.00	L. 900.00	L. 900.00						
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 900.00</b>						
	<b>GRAN TOTAL</b>				<b>L. 105,481.57</b>				<b>24,401.64</b>	<b>24,401.64</b>	<b>23.13%</b>


# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE**  
**MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE**



Ing. Eymar Rivera Arzujo  
INGENIERO SUPERVISOR  
C.I.C.H., No. 1970

---

**Descripción:** Construcción Aula de Clases 9x8 m, Instituto Técnico Vocacional del Sur  
**Ejecutor:** Jorge Alcides Fuentes Perez  
**Monto de Contrato:** L. 105,481.57

**Aldea:** N/A  
**Fecha Contrato:** 24 de Agosto del 2018  
**Bo./Colonia:** Santa Anita

**Departamento:** Choluteca  
**Municipio:** Santa Ana de Yusguare  
**Periodo del:** 27 de Agosto al 12 de Septiembre del 2018

**ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA**

---

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%																											
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L																												
<p style="font-size: small;">En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.</p>																																							
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>RETENCION ANTERIOR</th> <th>RETENCION ACTUAL</th> <th>RETENCION ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MONTO ESTIMADO</td> <td>-</td> <td>24,401.64</td> <td>24,401.64</td> </tr> <tr> <td>Retención por Anticipo</td> <td>-</td> <td>3,660.25</td> <td>3,660.25</td> </tr> <tr> <td>Retención por I.S.R. (12.5%)</td> <td>-</td> <td>50.20</td> <td>50.20</td> </tr> <tr> <td>Retención por Calidad de Obra</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Retención por Multa</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Neto a Pagar</td> <td>-</td> <td>20,691.19</td> <td>20,691.19</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA	MONTO ESTIMADO	-	24,401.64	24,401.64	Retención por Anticipo	-	3,660.25	3,660.25	Retención por I.S.R. (12.5%)	-	50.20	50.20	Retención por Calidad de Obra	-	-	-	Retención por Multa	-	-	-	Neto a Pagar	-	20,691.19	20,691.19						
DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA																																				
MONTO ESTIMADO	-	24,401.64	24,401.64																																				
Retención por Anticipo	-	3,660.25	3,660.25																																				
Retención por I.S.R. (12.5%)	-	50.20	50.20																																				
Retención por Calidad de Obra	-	-	-																																				
Retención por Multa	-	-	-																																				
Neto a Pagar	-	20,691.19	20,691.19																																				

---


CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: Jorge Alcides Fuentes Perez

FECHA: 14-9-2018

INGENIERO SUPERVISOR

Firma: 

Nombre: Ing. Eymar Rivera Arzujo

FECHA: 12/09/18

COORDINADOR MAMBOCAURE

Firma: 

Nombre: Edas Mauricio Turcios


FECHA: 12/09/2018

ALCALDESA MUNICIPAL

Firma: 

Nombre: Edas Mauricio Turcios

FECHA: 12/09/2018


# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




## "MAMBOCAURE"




Elementos y Paredes



Fachada Frontal

  
INGENIERO CIVIL  
22-06-17  
26-06-17  
EYNAR RIVERA ARAUJO S.H., No. 7570

Ing. Eynar Rivera Araujo S.H., No. 7570

  
FISCALIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUSUPE  
U.T.M.  
MATECA, HONDURAS

# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




## "MAMBOCAURE"




Trazado y Marcado



Excavación

  
INGENIERO CIVIL  
22-06-17  
26-06-17  
C.I.C.H. No. 7670


Ing. Eynar Rivera Araujo

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
ANITA ANA DE YUCULTEPEQUE  
U.T.M.  
MATECA, HONDURAS

# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.

 <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE</b> <b>MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE</b>												
Descripción: Construcción Aula de Clases 9x8 m, Instituto Técnico Vocacional del Sur Ejecutor: Jorge Alcides Fuentes Parz Monto de Contrato: L. 105,481.57				Aldea: NIA Fecha Contrato: 24 de Agosto del 2018 Bo./Colonia: Santa Anita				Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 13 al 27 de Septiembre del 2018				
ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	%
<b>PRELIMINARES</b>												
1.0	Relleno con material selecto	m³	20.53	137.00	L. 2,812.61			20.53	L. 2,812.61	20.53	L. 2,812.61	100.00%
2.0	Trazado y marcado	ml	39.26	20.00	L. 785.20	26.00	L. 520.00			26.00	L. 520.00	66.23%
3.0	Excavación de material no calificado	m³	12.78	274.00	L. 3,501.72	9.10	L. 2,493.40			9.10	L. 2,493.40	71.21%
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 7,099.53</b>		<b>L. 3,013.40</b>		<b>L. 2,812.61</b>		<b>3,013.40</b>	<b>42.45%</b>
<b>CIMENTACIÓN</b>												
4.0	Relleno de material del sitio en zapatas aisladas	m³	2.30	30.00	L. 69.00			2.30	L. 69.00	2.30	L. 69.00	100.00%
5.0	Zapata aislada 0.80 x 0.80, e=0.25, 8 # 4, a.s.	unidad	5.00	350.00	L. 1,750.00	5.00	L. 1,750.00			5.00	L. 1,750.00	100.00%
6.0	Cimentación de mampostería 0.50x0.70 m	m³	9.10	285.00	L. 2,593.50	9.10	L. 2,593.50			9.10	L. 2,593.50	100.00%
7.0	Cimentación de mampostería 0.30x0.20 m en acera y corredor	m³	1.91	285.00	L. 544.35							
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 4,956.85</b>		<b>L. 4,343.50</b>		<b>L. 69.00</b>		<b>L. 4,412.50</b>	<b>89.02%</b>
<b>ESTRUCTURAS</b>												
8.0	Solera de 15x20, 4#4, #3@20 concreto 1:2:2, inferior	ml	26.00	L. 120.00	L. 3,120.00	26.00	L. 3,120.00			26.00	L. 3,120.00	100.00%
9.0	Solera de 20x25 m, 6#4 y #3 @ 15 cms, superior	ml	26.00	L. 145.00	L. 3,770.00	12.00	L. 1,740.00	14.00	L. 2,030.00	26.00	L. 3,770.00	100.00%
10.0	Solera 20X25, 4#4 Y #3 @ 15 cm, de cierre	ml	8.48	L. 139.00	L. 1,178.72			8.48	L. 1,178.72	8.48	L. 1,178.72	100.00%
11.0	Solera 20x25cm 2#5+2#3, #2@20, concreto 1:2:2, Voladizo	ml	3.00	L. 155.00	L. 465.00			3.00	L. 465.00	3.00	L. 465.00	100.00%
12.0	Cargador de 15X17 cm, 3#3 Y #2@20 cm, concreto 1:2:2	ml	1.00	L. 105.00	L. 105.00	1.00	L. 105.00			1.00	L. 105.00	100.00%
13.0	Batiente de 10X20 2#3, #2 @ 0.20 concreto 1:2:2	ml	16.35	L. 150.00	L. 2,452.50	16.35	L. 2,452.50			16.35	L. 2,452.50	100.00%
14.0	Columna 25x25, 6#4, Y #3@15 cm, concreto 1:2:2	ml	23.75	L. 200.00	L. 4,750.00	12.58	L. 2,516.00	11.17	L. 2,234.00	23.75	L. 4,750.00	100.00%
15.0	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15,concreto 1:2:2	ml	3.50	L. 134.00	L. 469.00	3.50	L. 469.00			3.50	L. 469.00	100.00%
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 16,310.22</b>		<b>10,402.50</b>		<b>L. 5,907.72</b>		<b>L. 16,310.22</b>	<b>100.00%</b>
<b>PAREDES</b>												
16.00	Pared de bloque sisada	m²	60.00	L. 136.00	L. 8,160.00	48.84	6,642.24	11.16	L. 1,517.76	60.00	L. 8,160.00	100.00%
17.00	Pintura en paredes y elementos estructurales	m²	121.44	L. 31.00	L. 3,764.64							
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 11,924.64</b>		<b>L. 6,642.24</b>		<b>L. 1,517.76</b>		<b>L. 8,160.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>PISOS</b>												
18.00	Relleno con material selecto, incluye corredor	m²	17.32	L. 137.00	L. 2,372.84							
19.00	Firme de concreto 1:2:2, e=5cm, refuerzo #2 @30 cm A.S. solo aula	m²	61.59	L. 170.00	L. 10,470.30							
20.00	Piso para acera e=8 cm, incluye aceras y corredor	m²	32.93	L. 144.00	L. 4,741.92							
21.00	Piso granito de 30x30 cm, en aula	m²	69.44	L. 122.00	L. 8,471.68							
22.00	Piso de ladrillo piedrin rojo cruzado 25X25 cm en corredor	m²	18.30	L. 115.00	L. 2,104.50							
23.00	Moldura para piso de granito 30X7cm	ml	40.11	L. 42.00	L. 1,684.62							
	<b>TOTAL</b>				<b>L. 29,845.86</b>							






# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.


**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE  
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE**


**ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA**

Descripción: Construcción Aula de Clases 9x8 m, Instituto Técnico Vocacional del Sur  
 Ejecutor: Jorge Alcides Fuentes Perez  
 Monto de Contrato: L. 105,481.57

Aldea: N/A  
 Fecha Contrato: 24 de Agosto del 2018  
 Bo./Colonia: Santa Anita


Departamento: Choluteca  
 Municipio: Santa Ana de Yusguare  
 Periodo del: 13 al 27 de Septiembre del 2018

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
<b>TECHO</b>												
24.00	Techo de canaleta de 2"x6" y lamina de aluzinc legitimo	m²	81.53	L. 212.32	L. 17,310.72			81.53	L. 17,310.72	81.53	L. 17,310.72	100.00%
<b>TOTAL</b>					<b>L. 17,310.72</b>				<b>L. 17,310.72</b>		<b>L. 17,310.72</b>	<b>100.00%</b>
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>												
25.00	Circuito de iluminación hasta 15 amp. pvc conduit 1/2" C-40	ml	45.00	L. 16.00	L. 720.00							
26.00	Suministro e instalación de lamparas fluorecente de 2x40	unidad	8.00	L. 280.00	L. 2,240.00							
27.00	Circuito de fuerza hasta 20 amp. pvc conduit 3/4" C-40	ml	35.00	L. 16.25	L. 568.75							
28.00	Toma corriente doble 110 V interior	unidad	3.00	L. 135.00	L. 405.00							
29.00	Interruptor doble bajo repello	unidad	3.00	L. 135.00	L. 405.00							
30.00	Centro de carga de 6 espacios	unidad	1.00	L. 1,327.00	L. 1,327.00							
<b>TOTAL</b>					<b>L. 5,665.75</b>							
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>												
31.00	Puerta de lamina troquelada	unidad	1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00							
32.00	Balcones de tubo industrial	m²	21.04	L. 450.00	L. 9,468.00							
<b>TOTAL</b>					<b>L. 11,468.00</b>							
<b>BANCA DE CONCRETO</b>												
33.00	Banca de concreto en corredor	global	1.00	L. 900.00	L. 900.00							
<b>TOTAL</b>					<b>L. 900.00</b>							
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>L. 105,481.57</b>		<b>24,401.64</b>		<b>27,817.81</b>		<b>31,896.12</b>	<b>30.24%</b>

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	24,401.64	27,817.81	52,019.45
Retención por Anticipo	3,660.25	4,142.67	7,802.92
Retención por I.S.R. (12.5%)	50.20	302.23	352.43
Retención por Calidad de Obra			
Retención por Multa			
Neto a Pagar	20,691.19	23,172.91	43,864.11

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: Jorge Alcides Fuentes Perez

FECHA: 27/9/2018

INGENIERO SUPERVISOR

Firma: 

Nombre: Ing. Eymar Rivera Araujo

FECHA: 27/09/18

COORDINADOR MAMBOCAURE

Firma: 

Nombre: Ing. Leonel Mungos


FECHA: 27/09/2018

ALCALDESA MUNICIPAL

Firma: 

Nombre: Edas Inaurio

FECHA: 01/10/2018


# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




## "MAMBOCAURE"




Trazado y Marcado



Excavación

  
INGENIERO CIVIL  
22-06-17  
26-06-17  
C.I.C.H. No. 7879

Ing. Eynar Rivera Araujo

  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE YUSUPE  
2014-2018  
U.T.M.  
VEGA, HONDURAS

# REMODELACION Y AMPLIACION CENTRO COMUNAL, TABLONES ABAJO.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




## "MAMBOCAURE"



Elementos y Paredes



Fachada Frontal

  
INGENIERO CIVIL  
22-06-17  
26-06-17  
EYNAR RIVERA ARÁNGUIZ  
C.H., No. 7070

Ing. Eynar Rivera Aránguiz

  
MAYORDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANA DE PASO  
2014-2018  
U.T.M.  
TEGUCIGALPA, HONDURAS