



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión		Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Bo. San Francisco, Buena Vista	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir 8 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m² divididos con paredes de bloque en dos dormitorios sala-comedor y baño.	Se beneficiarán directamente 8 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	De las ocho viviendas cuatro se encuentran terminadas totalmente y las demas estan en la etapa final de construcción. El Avance por vivienda se detalla a continuación	L. 400,000.00	dic-18	Se está trabajando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
		Bo. El Progreso				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138				Sra. Rosa Natalia Solís Se rellenó y compacto el área de la pila y homilla, y se está construyendo la pila. Se estima un avance aproximado del 85%						
		Bo. San Francisco				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138				Sra. Karina Yamileth López Se construyó el desayunador y la pila, se hizo la conexión de alcantarillado sanitario y se construyó la respectiva caja de registro de aguas negras y grises. Se estima un avance aproximado del 90% de la vivienda.						
		Bo. San Sebastián				Nombre: Diego Portillo Id. No. 0419-1964-00199				Sra. Fanly Yanira Santos Se instalaron las puertas y ventanas, también se hizo la instalación eléctrica. Además, la beneficiaria repelló y pulió las paredes por dentro, construyó la galera en el área de la pila y hornilla e instaló la puerta en el baño. El proyecto se encuentra 100% ejecutado.						
		Bo. San Francisco				Nombre: Agustín Arita Id. No. 0419-1974-00090				Sra. Gregoria Lopez Se finalizó la etapa de construcción de paredes. Se estima un avance del 55% aproximadamente.						
		Bo. El Progreso				Nombre: Francisco Gómez Ident. No. 1416-1963-00005				Sra. Marta Flor Benítez Se instalaron puertas y ventanas de la vivienda. El proyecto se encuentra 100% ejecutado.						
		Bo. El Progreso				Nombre: Manuel De Jesús Enríquez Cabrera Id. No. 0419-1958-00074				Sra. Iris Idalia Herrera Se instalaron puertas y ventanas de la vivienda. El proyecto se encuentra 100% ejecutado.						
		Buena Vista				Nombre: Santiago Herrera Id. No. 0419-1958-00074				Sra. Dolores Molina Se instalaron las puertas y ventanas de la vivienda. El proyecto se encuentra 100% ejecutado.						

		Buena Vista				Nombre: Miguel Ángel Tábora Id. No. 0419-1960-00051				Sra. Yamilet Nicolasa Ramos Se finalizó la etapa de construcción de paredes, se instaló el techo y se construyó el piso. Se finalizó la pila y el desayunador. Se estima un avance del 95% aproximadamente.						
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio		Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	30-nov-17	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
		Cerro Redondo				David Orlando Meléndez Ident. No. 0419-1982-00079	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Se hizo la instalación de puertas y ventanas y el piso. Falta hacer la pila, la fosa séptica y la loza sobre ella El proyecto se encuentra ejecutado en un 95%						
		El Modelo				Oscar Antonio Aguilar Melara Ident. No. 0419-1985-00013	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Se construyó el piso. Falta instalar el sanitario. El proyecto se encuentra ejecutado en un 98%						
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle por propiedad de la Sra. Ángela Madrid y el Sr. José León Chavarria	Bo. San Nicolás	Mejorar la infraestructura vial en el Casco Urbano del municipio de San Nicolás	Consiste en la pavimentación de una calle en el barrio San Nicolás que consta de un área de 298 m², con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Se benefician directamente 386 habitantes del barrio San Nicolás	Nombre del Albañil: Edgar Nohel Acosta Ident. No. 1706-1987-00374	Fondos municipales	L. 247,940.00	30-nov-17	Se fundieron las bocas calle por la propiedad de la Sra. Reina Mejía y el sr. Manuel Murillo, también se colocaron las parrillas en la cuneta por la propiedad del sr. Manuel Murillo y el sr. José León Chavarria. Actualmente se continua con el trabajo de canalización de aguas lluvias por la propiedad del Sr. José Luis Mejía. Se estima un avance del 98% del proyecto.		sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle por propiedad de la Sra. Nieves Domínguez y el Sr. Antonio Mejía	Bo. San Cayetano	Mejorar la infraestructura vial en el Casco Urbano del municipio de San Nicolás	Consiste en la pavimentación de una calle en el barrio San Cayetano que consta de un área de 2,206.49 m², con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Se benefician directamente 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00169	Fondos municipales	L. 500,000.00	30-nov-17	Se continúa trabajando en las actividades de canalización de aguas lluvias, se han construido cajas de registro de esta agua según diseño elaborado por la Mancomunidad Chortí, se construyó canal y muro de contención por la propiedad de la Sra. Nieves Domínguez. Se inició la fundición de la loza de concreto, se han fundido 180m² aproximadamente. Actualmente se está trabajando en las tapaderas de concreto del canal de agua lluvia frente a propiedad del Sr. José Octavio Mejía y el Sr. Elmer Chávez. Se estima un avance del 40% del proyecto.		nov-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Acondicionamiento de terreno para Reposición de Relleno Sanitario	Cerro Grande	Mejorar el proceso de tratamiento de la basura en el Casco Urbano de San Nicolás	Consiste en la apertura de un tramo carretero de acceso a un terreno municipal en Cerro Grande donde se acondicionará el area para reponer el relleno sanitario actual Casco Urbano	Directamente se benefician 2768 habitantes del Casco Urbano	Renta de Maquinaria Ayala de José Antonio Ayala Tejada R.T.N. 16131968009022 con domicilio en la ciudad de La Entrada Copán	Fondos Municipales	L. 300,000.00	30-nov-17	Se realizó la apertura de tres fosas para basura de de 20 m de largo x 10 m de ancho x 7 m de profundidad. Se estima un avance aproximado del 100%	L. 290,680.00	sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Fondo Cafetero Nacional Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de carreteras en el área rural del municipio	El Porvenir hacia el Casco Urbano	Mejorar las vías de comunicación del municipio	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo y compactado de las principales carreteras del municipio	Directamente se benefician 4000 habitantes aproximadamente	SERCOVIM RTN 05019014662994 (Trabajo de maquinaria y cabezales) Ismael Gonzáles Ident. 0419-1976-00144 (Maestro de obra muro de contención) Mano de obra comunitaria para las demás actividades	Fondos Municipales y aporte de beneficiarios	L. 200,000.00	30-nov-17	Se colocaron alcantarillas en la carretera que conduce del barrio San Sebastián hacia El Porvenir por la quebrada grande. También se hizo una pequeña caja puente de 12.30m² en carretera que conduce hacia el borbollón y se está construyendo un muro de contención en la carretera del Porvenir. Se construyó un muro de contención en la carretera del Porvenir y se rellenó y compactó el área. Se instalaron alcantarillas en calle al par de campo de futbol del Porvenir y se construyeron cabezales con apoyo de la comunidad.		ago-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Fondo Cafetero Nacional Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de calles en el casco urbano del municipio	Bo. San Nicolás	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo, compactado e instalación de alcantarillas en calles de los diferentes barrios del casco urbano de San Nicolás	Directamente se benefician 2768 habitantes aproximadamente	SERCOVIM RTN 05019014662994	Municipalidad de San Nicolás	L. 150,000.00	30-nov-17	Se está reparando la calle hacia el rastro municipal pues se encuentra deteriorada por las lluvias. Se realizó limpieza, balastado, conformación e instalación de alcantarillas en la calle por propiedad del Sr. Roger Contreras en el Bo. San Sebastián.		dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Casa de la Salud	El Porvenir	Mejorar las condiciones de salud de la población	Consiste en la construcción de un edificio de bloque que contará con dos consultorios con baño compartido, sala de espera baños y pila en el área exterior y un pasillo amplio para descanso de los pacientes	El proyecto beneficiará directamente a tres comunidades de la zona territorial #2 (El Porvenir, El Carmen y El Sisín) y caseríos aledaños	Nombre del albañil: Roberto Quenís Alvarado Nombre del soldador: Marlon Adalyd Pineda Alvarenga Ident. No. 0419-1986-00112 (Fabricacion de techo)	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	30-nov-17	Se finalizó los detalles en el área del porche. Se construyó un muro de contención al lado Norte por la calleque conduce hacia El Modelo. Se construyeron los sanitarios con terraza, se está finalizando la instalación del techo de canaleta y aluzinc y se está repellando las paredes en la parte interna del edificio. Se estima un avance aproximado del 60% del proyecto.		dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento del edificio de la policía preventiva de San Nicolás Copán	Bo. San Nicolás	Mejorar las condiciones físicas del edificio.	Consiste en la construcción de un modulo sanitario que consta de baño, sanitario y pila. Con materiales bloque, cemento, arena, hierro entre otros.	El proyecto beneficiará directamente al personal de la policía asignado al municipio	Nombre del albañil: Eduardo Mejía Benítez Ident. No. 0419-1975-00201 Nombre del Soldador: EdgarJeovany Perez dent. No. 0419-1984-00120	Fondos municipales	L. 50,000.00	30-nov-17	Se instalaron las puertas. Se estima un avance del 85% del proyecto.		jul-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de campo de fútbol en la escuela Manuel Luna Castillo	Bo. El Progreso	Mejorar las condiciones de recreación de los estudiantes de la escuela Manuel Luna Castillo	Consiste en engramillar el campo de fútbol con grama en pilón	Directamente se benefician 350 alumnos y 15 maestros	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal y Dirección Municipal de Justicia. Se contrató de parte de la municipalidad jornaleros para realizar el trabajo	Fondos Municipales	L. 50,000.00	30-nov-17	Se colocaron nuevos contramarcos y se marcó el área de juego del campo. El proyecto se encuentra en un 100%.	L. 50,000.00	sep-18	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento y construcción de letrinas	Comunidad Pueblo Nuevo	Mejorar las condiciones sanitarias de la poblacios de la comunidad	Consiste en la dotación de una caseta de 200 cm de alto, cm 100 de ancho y 100cm de largo con su respectiva taza campesina y fosa séptica. Con apoyo de estudiantes practicantes de la carrera de Bachillerato Técnico en Salud y Nutrición Comunitaria del Instituto Alvaro Contreras, se está ejecutando el proyecto de letrinas en la comunidad Pueblo Nuevo	Quince familias, diez familias necesitan la letrina completa y cinco solo se apoyará para finalizarla	Los beneficiarios construyeron la fosa septica y las respectivas lozas de concreto e instalaron el inodoro. Nombre del soldador: Marlon Adalyd Pineda Alvarenga Ident. No. 0419-1986-00112 (Fabricacion de casetas)	Fondos Municipales Aporte de beneficiarios	L. 100,272.00	30-nov-17	Se entregaron los materiales siguientes: arena con grava, ½ tubo, 4 bolsas de cemento, 1 taza campesina, 2 varillas de 3/8 corrugada. Los beneficiarios aportaron la piedra y alambre de amarre con apoyo de las estudiantes y la mano de obra. Solo falta la instalación de la caseta que la municipalidad aportara ya construida. El proyecto se encuentra en un 80% su ejecución.		oct-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión y comité local	Construcción de caseta para usos múltiples en campo de futbol	Sector Suyapa Aldea Nueva Concepción Del Carmen	Promover el deporte y la recreacion en la población de la comunidad	Consiste en la construcción de una caseta de usos multiples con materiales canaleta y aluzinc y cemento para el piso que sera de concreto rústico.	El proyecto beneficiará directamente a la comunidad ueva Concepción Del Carmen, 728 habitantes	Mano de obra de la comunidad	Fondos Municipales Aporte de beneficiarios	L. 20,000.00	30-nov-17	Actualmente se está fabricando el techo con mano de obra de la comunidad manejado através de un comité. La municipalidad aportó canaleta, aluzinc, cemento y un subsidio para mano de obra calificada. Los beneficiarios aportan mano de obra no calificada y materiales locales. El proyecto se encuentra en un 50%.		oct-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A



Lic. Nancy Murillo
 Dirección Técnica de Gestión Municipal