



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL MES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN OCTUBRE	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Ampliación de Centro de Educación Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir	Se inició la etapa de construcción de paredes de ambas aulas. Se han construido 7 hiladas de bloque en promedio. Se estima un avance aproximado del 20% del proyecto		14,300.00	14,300.00	(14,300.00)
2	Construcción de casa de salud en aldea El Porvenir	Se finalizó la construcción de la pared de que separa el porche del interior del edificio y se repelló, se hicieron algunos detalles de tallado en el porche. Actualmente se está realizando el tallado de columnas en paredes interiores y exteriores y finalizando el de boquetes de puertas y ventanas. Se estima un avance aproximado del 70% del proyecto	356,687.50	36,170.40	355,471.40	1,216.10
3	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Reparaciones varias	110,000.00	13,166.99	96,593.29	13,406.71
4	Ampliación y mejoramiento de edificio de la alcaldía municipal	Se continuó con la actividad de fundición de zapatas, se fundieron las 11 columnas. Se hizo la excavación y construcción de cimientos y pared de bloque en el lado Norte, frente a propiedad de la Sra. Elsa Chinchilla. Se colocó el hierro para las soleras superiores. Se estima un avance aproximado del 10% del proyecto.	450,000.00	9,900.00	134,998.00	315,002.00
5	Construcción y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Se están construyendo 3 viviendas en las comunidades de Cerro Redondo y El Modelo de las cuales esta pendiente por terminar un: <b>En El Modelo vivienda de Rosa Amelia España,</b> Se construyó la pila de la vivienda. Se construyó el piso, y el mesón de la hornilla. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%.	300,000.00	14,060.00	231,164.50	68,835.50
6	Construcción de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	<b>Rosa Natalia Cruz Solís:</b> Se finalizó la construcción de la pila y se está haciendo la conexión al alcantarillado sanitario (excavación de conductos para tubería y construcción de cajas de registro). Se estima un avance aproximado del 90% <b>Gregoria López:</b> Se construyó el piso de la vivienda y se realizó la instalación de tubería en el baño. Se estima un avance aproximado del 80%.	447,531.25	7,443.00	340,758.00	106,773.25
7	Mejoramiento de viviendas (Instalación eléctrica domiciliar), Urbano y Rural	Se compró material eléctrico para ayudar a familias de escasos recursos	200,000.00	26,064.52	66,210.51	133,789.49
8	Construcción de letrinas en todo el municipio	Se entregaron entregaron y se instalaron, todas las casetas en la comunidad, El proyecto se encuentra en un 100% su ejecución.	280,000.00	1,710.00	150,129.00	129,871.00

9	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se finalizó la reparacion de la cerca y construccion de muro perimetral para resguardar los tanques de almacenamiento de agua en el casco urbano	300,000.00	116,202.00	336,763.00	(36,763.00)
10	Construccion de sistema de agua en B° Buena Vista	Se finalizó la construccion de caseta de controles de la bomba sumergible	250,000.00	3,000.00	160,400.25	89,599.75
11	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizan reparaciones al sistema de agua y remocion de tuberia vieja e instalacion de tuberia nueva en calles que se estan pavimentando	200,000.00	60,040.00	159,310.00	40,690.00
12	Pavimentacion de calle desde propiedad de Sra Enma Casaca hasta propiedad de Sr. Jesus Bernardo Aguilar, Barrio San Francisco	El día Lunes 29 de octubre se inició el proyecto con la actividad de demolición del pedrimentado existente, la cual ya se está finalizando y se continuará con la actividad de nivelación de la calle. Se estima un avance aproximado del 5% del proyecto.	400,000.00	221,970.00	221,970.00	178,030.00
13	Mejoramamiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizan limpieza y fumigacion de calles con cuadrillas de jornales	1,086,339.21	62,118.00	895,443.00	190,896.21
14	Pavimentacion de calle Barrio San Cayetano	Se finalizó la fundición de las dos trochas de pavimento. Se está fundiendo los hombros y las áreas que rodean las cajas de registro de alcantarillado sanitario y las cajas de válvulas de control de agua domiciliaria. Falta la construcción de bordillos, la fundición de bocas calle. Se estima un avance del 85% del proyecto.	550,000.00	99,040.00	572,604.00	(22,604.00)
15	Mejoramamiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Mantenimiento general del estadio	150,000.00	750.00	9,950.00	140,050.00
16	Mejoramamiento de campo de futbol de Esc. Manuel Luna Castillo, B° San Nicolas	Mantenimiento general del campo de futbol	220,000.00	1,200.00	43,590.00	176,410.00
17	Electrificación de campo de Futbol, Aldea El Achiotal	Se realizó la compra del material electrico para iniciar con la instalacion del sistema en el campo de futbol	180,000.00	133,401.77	143,401.77	36,598.23
18	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se estan realizando reparaciones e instalacion de lamparas nuevas en calles	150,000.00	23,253.23	83,603.98	66,396.02
19	Ampliacion servicio energia electrica, Urbano y rural	Se compró material par vestir poste y reubicarlo en aldea El Porvenir	296,690.40	7,445.26	43,881.02	252,809.38
20	Apertura de tramos carreteros de Casco Urbano al Porvenir y de Cerro El Mono hacia El Labra	Se realizaron trabajos de maquinaria en limpieza de carretera por derrumbe, acarreo de balasto, cargado y regado de balastre en el area rural	425,000.00	136,100.00	502,155.00	(77,155.00)
21	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se está construyendo un muro de contención en la carretera hacia El Modelo aproximadamente 50 m antes del puente de Las Brisas que se ubica cerca de la escuela.	1,460,000.00	30,647.50	1,012,185.00	447,815.00
<b>TOTAL</b>			<b>11,520,162.61</b>		<b>8,211,166.75</b>	<b>3,308,995.86</b>



P.M y C.P. Dania Iveth Vieja  
Departamento de presupuesto