



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



09/07/2015 10:23:22
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 2

Table with multiple sections for different activities (Actividad Obra) and projects (Proyecto). Each section includes a header with Program (Programa), Sub-Program (Sub Programa), and Project (Proyecto) details. The main body contains columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2, Ejecutado Abril, Ejecutado Mayo, Ejecutado Junio, Ejecución Acumulada Trimestre 2, and % de Avance Trimestre 2. It lists various activities such as 'INSTALADAS NUEVAS LINEAS DE TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL' and 'ADMINISTRADOS LOS RECURSOS MATERIALES'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



09/07/2015 10:23:22  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

| Actividad Obra: 012-SUSTITUCION ENLACE SAN MARCOS COLON-MONCERRATO |  | Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |              |          | Sub Programa: 00--           |      |                 | Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION |                |               |                 |      |                                 |          |                         |               |              |
|--|--|--|--------------|----------|------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------------|--------------|
| Resultado  | Descripción  | U.M.   | Descripción  | Acumular | Programación del Trimestre 2 |      | Ejecutado Abril |                                 | Ejecutado Mayo |               | Ejecutado Junio |      | Ejecución Acumulada Trimestre 2 |          | % de Avance Trimestre 2 |               |              |
|  |  |  |              |          | Cantidad                     | %    | Costo           | Cantidad                        | %              | Costo         | Cantidad        | %    | Costo                           | Cantidad | %                       | Costo         | %            |
| 01   | AMPLIADO EL TRANSPORTE DE DATOS.   | 392  | EQUIPO       | N        | 0.00                         | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                            | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 0.00         |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                     |  |  |              |          | 0.00                         | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                            | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 0.00         |
| Actividad Obra: 013-CAMBIO ADM EN SHELTERS PDH                     |  | Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |              |          | Sub Programa: 00--           |      |                 | Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION |                |               |                 |      |                                 |          |                         |               |              |
| 01   | AMPLIADO CAPACIDAD DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA, ZONA URBANAS.                | 131  | ACTIVIDAD    | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                            | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 0.00         |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                     |  |  |              |          | 0.00                         | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                            | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 0.00         |
| Actividad Obra: 014-OPTIMIZACION E1S EXISTENTES                    |  | Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |              |          | Sub Programa: 00--           |      |                 | Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION |                |               |                 |      |                                 |          |                         |               |              |
| 01   | AMPLIADO CAPACIDAD DE DATOS EN SERVICIO DE BANDA ANCHA, ZONA RURAL.          | 131  | ACTIVIDAD    | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                            | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 0.00         |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                     |  |  |              |          | 0.00                         | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                            | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 0.00         |
| Actividad Obra: 015-FIBRA OPTICA METROPOLITANA                     |  | Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |              |          | Sub Programa: 00--           |      |                 | Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION |                |               |                 |      |                                 |          |                         |               |              |
| 01   | INCREMENTADO EL TRANSPORTE DE DATOS CORPORATIVOS.                            | 53   | KILOMETRO    | S        | 42.00                        | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 23.00           | 0.00 | 0.00                            | 23.00    | 0.00                    | 0.00          | 54.76        |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                     |  |  |              |          | 42.00                        | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 23.00           | 0.00 | 0.00                            | 23.00    | 0.00                    | 0.00          | 54.76        |
| Actividad Obra: 016-ADQUISICION DE 7500 PUERTOS MULTISERVICIOS     |  | Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |              |          | Sub Programa: 00--           |      |                 | Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION |                |               |                 |      |                                 |          |                         |               |              |
| 01   | ADQUIRIDOS PUERTOS MULTISERVICIOS  | 594  | PUERTOS ADSL | S        | 0.00                         | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                            | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 0.00         |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                     |  |  |              |          | 0.00                         | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00 | 0.00                            | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 0.00         |
| Actividad Obra: 018-ENLACE FO ENTRE OJO DE AGUA-LAS MANOS          |  | Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |              |          | Sub Programa: 00--           |      |                 | Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION |                |               |                 |      |                                 |          |                         |               |              |
| 01   | AMPLIADO CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y CORPORATIVOS. | 53   | KILOMETRO    | S        | 42.00                        | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 252,339.00    | 0.00            | 0.00 | 1,211,455.00                    | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 1,463,794.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>                                     |  |  |              |          | 42.00                        | 0.00 | 0.00            | 0.00                            | 0.00           | 252,339.00    | 0.00            | 0.00 | 1,211,455.00                    | 0.00     | 0.00                    | 0.00          | 1,463,794.00 |
| <b>Total Institución:</b>  |  |  |              |          | 14,435.00                    | 0.00 | 0.00            | 2,984.00                        | 0.00           | 20,350,778.00 | 4,029.00        | 0.00 | 21,375,569.00                   | 4,180.00 | 0.00                    | 11,850,841.00 | 77.49        |
| <b>Totales del Reporte:</b>  |  |  |              |          | 14,435.00                    | 0.00 | 0.00            | 2,984.00                        | 0.00           | 20,350,778.00 | 4,029.00        | 0.00 | 21,375,569.00                   | 4,180.00 | 0.00                    | 11,850,841.00 | 77.49        |