

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2018 (NOVIEMBRE)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZO	17/05/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldía	90%	100%	L. -	L. -	En Ejecucion
2	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	01/05/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldía	75%	100%	L. -	L. -	En Ejecucion
3	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL (284ML) EN PREDIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA.	13/06/2018	60 dias	R.Q. Servicios Ingenieria Civil	65%	0%	L. 324,111.70	L. -	En Ejecucion con fecha de reinicio del 12/11/2018
4	REPARACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FUERZAS ARMADAS, ENTRADA PRINCIPAL	19/11/2018		Realizado con personal de la Alcaldía	10%	0%	L. -	L. -	En Ejecucion
5	ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A PLAZA SAN FRANCISCO	01/11/2018		Realizado con personal de la Alcaldía	100%	100%			FINALIZADO

Ing. Lastenia Fonseca
Jefe Interina de Obras Públicas

