



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
TEL/FAX 2641-0729

Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Viviendas solidarias adecuadas con apoyo con Misión Bautista	Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Bo. San Francisco, Buena Vista	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir 8 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m² divididos con paredes de bloque en dos dormitorios sala-comedor y baño.	Se beneficiarán directamente 8 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	De las ocho viviendas cuatro se encuentran terminadas totalmente y las demas estan en la etapa final de construcción. El Avance por vivienda se detalla a continuación	L. 400,000.00	dic-18	Se está trabajando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
		Bo. El Progreso				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138		Sra. Rosa Natalia Solís Se instalaron puertas y ventanas. Se estima un avance del 100% aproximadamente.								
		Bo. San Francisco				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138		Sra. Karina Yamileth López Se instalaron puertas y ventanas. Se estima un avance del 100% aproximadamente.								
		Bo. San Francisco				Nombre: Santiago Herrera Id. No. 0419-1958-00074		Sra. Gregoria Lopez Se construyó el desayunador, el mesón de la hornilla y la plancha de la fosa séptica. Se estima un avance aproximado del 95%.								
		Buena Vista				Nombre: Miguel Ángel Tábora Id. No. 0419-1960-00051		Sra. Yamilet Nicolasa Ramos Se instalaron puertas y ventanas. Se estima un avance del 100% aproximadamente.								
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio	Cerro Redondo	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcade y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	30-nov-17	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
						David Orlando Meléndez Ident. No. 0419-1982-00079		Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	Se construyó la pila, la fosa septica y se instaló el sanitario. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%							

		El Modelo				Luis Alonzo Lara Ident. No. 0413-1972-00268	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios			Se construyó la pila de la vivienda. Se construyó el piso, y el mesón de la hornilla. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%.						
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle por propiedad de la Sra. Nieves Domínguez y el Sr. Antonio Mejía	Bo. San Cayetano	Mejorar la infraestructura vial en el Casco Urbano del municipio de San Nicolás	Consiste en la pavimentación de una calle en el barrio San Cayetano que consta de un área de 2,206.49 m², con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Se benefician directamente 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00169	Fondos municipales	L. 500,000.00	30-nov-17	Se ha construido los bordillos, se colocaron las tapaderas de los canales de aguas lluvias. Se construyó muro de mampostería como medida de mitigación frente a la propiedad de la Sra. Argentina Galdámez y se fundió losa de concreto para ampliar la calle. Se finalizó la construcción de los accesos a las propiedades y viviendas. Además, se niveló el terreno de las bocas calle frente a propiedad del Sr. Emanuel Murillo y del Sr. Antonio Chavarría y se está fundiendo la losa de concreto en esta área. Se estima un avance del 95% del proyecto.		nov-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Casa de la Salud	El Porvenir	Mejorar las condiciones de salud de la población	Consiste en la construcción de un edificio de bloque que contará con dos consultorios con baño compartido, sala de espera baños y pila en el área exterior y un pasillo amplio para descanso de los pacientes	El proyecto beneficiará directamente a tres comunidades de la zona territorial #2 (El Porvenir, El Carmen y El Sisín) y caseríos aledaños	Nombre del albañil: Roberto Quenis Alvarado	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	30-nov-17	Se finalizó la construcción de la pila, se hizo el piso firme de concreto, se empotraron las cajas para la instalación eléctrica y se está puliendo el edificio en la parte interna. Se estima un avance aproximado del 78% del proyecto.		dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento y construcción de letrinas	Comunidad Cerro Redondo	Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la comunidad	Consiste en la dotación de una caseta de 200 cm de alto, cm 100 de ancho y 100cm de largo con su respectiva taza campesina y fosa séptica. Se hará ademado de piedra en las fosas sépticas ya que el terreno es inestable en esta comunidad.	Diecisiete familias.	Los beneficiarios construirán la fosa séptica y las respectivas lozas de concreto e instalarán el inodoro. Nombre del soldador: Marlon Adalyd Pineda Alvarenga Ident. No. 0419-1986-00112 (Fabricación de casetas)	Fondos Municipales Aporte de beneficiarios	L. 107,760.00	30-nov-17	Los beneficiarios ya abrieron los respectivos agujeros para fosa séptica y han recogido y acarreado la piedra para hacer ademado del agujero, la municipalidad hizo entrega de 4 bolsas de cemento a cada familia para que inicien el trabajo en la fosa séptica. El proyecto se encuentra en un 20% su ejecución.		feb-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión con apoyo de la supervisión y ejecución de la Mancomunidad Chortí	Construcción de 2 aulas en el CEB Federico C. Canales	Comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de CEB Federico C. Canales	Consiste en la construcción de dos aulas de 6x 8m, con paredes de bloque y techo de canaleta y aluzinc, piso de mosaico, librero vertical, ventanas de vidrio tipo celosías, puertas metálicas, con instalación eléctrica y pizarra para tiza	142 estudiantes, y 7 maestros	Nombre del albañil: Pablo Sarmiento Alvarado Ident. No. 0419-1969-00004	Fondos del comando Sur de EUA Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	Se finalizó la etapa de construcción de paredes de ambas aulas. Actualmente se está construyendo la estructura del techo con canaleta de 6 soldada a los castillos de hierro de las soleras transversales. Se estima un avance aproximado del 45% del proyecto.		feb-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Edificio Municipal	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en construir una terraza de 100m <sup>2</sup> con viguetas prefabricadas, piso inferior de 5 cms de espesor con columnas de 0.20x0.40 m	7102 habitantes del municipio	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 350,000.00	30-nov-17	Se hizo la compra de las viguetas y bovedillas que forman parte del entrepiso como soporte de la terraza y esta semana se realizó la colocación de estas piezas prefabricadas y se armó el hierro sobre la base construida para fundir la losa de concreto. Se colocaron los pilotes y encofrado de soporte en toda el área. Se fundió la losa de concreto. Se estima un avance aproximado del 75% de esta etapa del proyecto.	ene-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle desde propiedad de la Sra. Enma Casaca hasta propiedad del Sr. Bernardo Aguilar	Bo. San Francisco	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en la pavimentación de una de las principales calles de Bo. San Francisco, con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Directamente se beneficiarán 646 habitantes del barrio San Francisco	Nombre del Albañil: Edgar Nohel Acosta Ident. No. 1706-1987-00374	Fondos municipales	L. 350,000.00	30-nov-17	Se inició la actividad de apertura de conductos y agujeros para la tubería y construcción de dos pozos de recolección de aguas negras como parte de la ampliación al sistema de alcantarillado sanitario en esta calle. Se estima un avance aproximado del 12% del proyecto.	ene-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

  
**Lic. Nancy Murillo**  
**Dirección Técnica de Gestión Municipal**