



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018



| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DEL MES | PRESUPUESTO | EJECUTADO EN NOVIEMBRE | ACUMULADO | PEND. EJECUCION |
|----|---|---|-------------|------------------------|------------|-----------------|
| 1 | Ampliacion de Centro de Educacion Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir | Se finalizó la etapa de construcción de paredes de ambas aulas. Actualmente se está construyendo la estructura del techo con canaleta de 6 soldada a los castillos de hierro de las soleras transversales. Se estima un avance aproximado del 45% del proyecto. | | 37,430.25 | 14,300.00 | (14,300.00) |
| 2 | Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir | Se finalizó la construcción de la pila, se hizo el piso firme de concreto, se empotraron las cajas para la instalación eléctrica y se está puliendo el edificio en la parte interna. Se estima un avance aproximado del 78% del proyecto. | 356,687.50 | 68,339.00 | 423,810.40 | (67,122.90) |
| 3 | Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural | Mejoramiento de infraestructura de edificios de centros educativos | 130,000.00 | 2,300.00 | 42,675.00 | 87,325.00 |
| 4 | Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural | Reparaciones varias | 110,000.00 | 1,929.00 | 98,522.29 | 11,477.71 |
| 5 | Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal | Se hizo la compra de las viguetas y bovedillas que forman parte del entepiso como soporte de la terraza y esta semana se realizó la colocación de estas piezas prefabricadas y se armó el hierro sobre la base construida para fundir la losa de concreto. Se colocaron los pilotes y encofrado de soporte en toda el área. Se fundió la losa de concreto. Se estima un avance aproximado del 75% de esta etapa del proyecto. | 450,000.00 | 173,743.47 | 308,741.47 | 141,258.53 |
| 6 | Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras | Estan pendiente de finalizar 2 viviendas de la Sra. Teodolinda Belloza y Santos Valeria Lopez | 300,000.00 | 18,350.00 | 249,514.50 | 50,485.50 |
| 7 | Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural | Falta la instalacion de puertas para finalizar con la vivienda de la Sra. Gregoria Lopez | 447,531.25 | 2,400.00 | 343,158.00 | 104,373.25 |
| 8 | Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural | Se compró laminas de aluzin y canaletas para ayudar a familias de escasos recursos | 950,000.00 | 56,765.00 | 853,898.00 | 96,102.00 |
| 9 | Construccion de letrinas en todo el municipio | Los beneficiarios ya abrieron los respectivos agujeros para fosa séptica y han recogido y acarreado la piedra para hacer ademado del agujero, la municipalidad hizo entrega de 4 bolsas de cemento a cada familia para que inicien el trabajo en la fosa séptica. El proyecto se encuentra en un 20% su ejecución | 280,000.00 | 35,815.00 | 185,944.00 | 94,056.00 |
| 10 | Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano | Se finalizó la reparacion de la cerca y construccion de muro perimetral para resguardar los tanques de almacenamiento de agua en el casco urbano | 300,000.00 | 32,435.00 | 369,198.00 | (69,198.00) |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 11 | Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso | Se inició la actividad de apertura de conductos y agujeros para la tubería y construcción de dos pozos de recolección de aguas negras como parte de la ampliación al sistema de alcantarillado sanitario en esta calle. | 200,000.00 | 21,450.00 | 180,760.00 | 19,240.00 |
| 12 | Pavimentacion de calle desde propiedad de Sra Enma Casaca hasta propiedad de Sr. Jesus Bernardo Aguilar, Barrio San Francisco | Se estima un avance aproximado del 12% del proyecto. | 400,000.00 | 5,700.00 | 227,670.00 | 172,330.00 |
| 13 | Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso | Se realizan limpieza y fumigacion de calles con cuadrillas de jornales | 1,086,339.21 | 70,500.00 | 965,943.00 | 120,396.21 |
| 14 | Pavimentacion de calle Barrio San Cayetano | Se ha construido los bordillos, se colocaron las tapaderas de los canales de aguas lluvias. Se construyó muro de mampostería como medida de mitigación frente a la propiedad de la Sra. Argentina Galdámez y se fundió losa de concreto para ampliar la calle. Se finalizó la construcción de los accesos a las propiedades y viviendas. Además, se niveló el terreno de las bocas calle frente a propiedad del Sr. Emanuel Murillo y del Sr. Antonio Chavarría y se está fundiendo la losa de concreto en esta área. Se estima un avance del 95% del proyecto. | 550,000.00 | 94,350.00 | 666,954.00 | (116,954.00) |
| 15 | Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas | Compra de materiales para mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas (compra de pinturas) | 100,000.00 | 12,769.00 | 16,269.00 | 83,731.00 |
| 16 | Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas | Mantenimiento general del estadio | 150,000.00 | 2,790.00 | 12,740.00 | 137,260.00 |
| 17 | Ampliacion servicio energia electrica, Urbano y rural | Se realizo cambio de postes que se encontraba mal ubicados en las calles del casco urbano | 296,690.40 | 21,000.00 | 64,881.02 | 231,809.38 |
| 18 | Apertura de carretera que conduce a Cerro Grande Sector El Copante | Apertura, limpieza, nivelación y conformación, apertura de tres fosas de 20 m de largo x 10 m de ancho x 7 m de profundidad | 294,590.25 | 72,400.00 | 290,680.00 | 3,910.25 |
| 19 | Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural | Se está construyendo un muro de contención en la carretera hacia El Modelo aproximadamente 50 m antes del puente de Las Brisas que se ubica cerca de la escuela. | 1,460,000.00 | 99,910.00 | 1,112,095.00 | 347,905.00 |
| 20 | Reconstruccion de Jardin de niños Fidel hector Chinchilla | Compra de materiales para reparacion de techo de Jardin de niños Fidel hector Chinchilla | 80,000.00 | 12,376.00 | 12,376.00 | 67,624.00 |
| TOTAL | | | 11,600,162.61 | 842,751.72 | 9,004,112.22 | 2,516,050.39 |



P.M y C.P. Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto