

PROYECTOS EJECUTADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018

No	Nombre Proyecto	Código	Presupuesto inicial	Modificaciones			Presupuesto total	Presupuesto Ejecutado mes de Noviembre	Presupuesto ejecutado acumulado	Porcentaje Financiero Ejecutado	Porcentaje Físico Ejecutado	Observaciones
				Ampleación	Traspaso mas	Traspaso menos						
1	Construcción de Parque Central	467-14	L1,000,000.00	L5,436,874.39	L -	L284,895.00	L 6,151,979.39	L -	L 30,660.25	0.50%	0%	
2	Construcción de cerca perimetral, cocina-bodega y módulo sanitario en la Escuela Rural Modesto Rodas Alvarado en Apacilina.	461-02	L100,000.00	L0.00	L 302,832.54	L0.00	L 380,762.08	L 79,525.97	L 136,640.28	35.89%	45%	
3	Mantenimiento de agua La Mina	464-09	L100,000.00	L0.00	L -	L0.00	L 100,000.00	L 3,700.00	L 60,580.00	60.58%	0%	
4	Mantenimiento de Edificios municipales	461-24	L0.00	L327,731.87	L -	L0.00	L 327,731.87	L 800.00	L 111,200.60	33.93%	0%	
5	Mantenimiento de calles del Casco Urbano	466-20	L206,982.13	L421,586.50	L -	L0.00	L 628,568.63	L 21,400.00	L 251,130.00	39.95%	0%	
6	Mantenimiento de calles de área rural	475-21	L670,000.00	L1,060,558.00	L -	L0.00	L 1,730,558.00	L 94,500.00	L 1,661,542.00	96.01%	0%	
7	Mantenimineto de Alumbrado público	481-15	L191,500.00	L0.00	L 231,770.00	L0.00	L 423,270.00	L 1,000.00	L 392,512.03	92.73%	0%	
8	Mejoramiento de vivienda	463-11	L585,674.84	L178,963.70	L -	L0.00	L 764,638.54	L -	L 521,294.92	68.18%	0%	
9	Construcción de acueducto comunidad de Cordoncillo	464-06	L190,000.00	L0.00	L -	L0.00	L 190,000.00	L 483.00	L 8,140.50	4.28%	0%	
10	Mantenimiento de alcantarillado Sanitario	465-10	L80,000.00	L200,000.00	L -	L0.00	L 280,000.00	L 8,750.00	L 146,031.49	52.15%	0%	


Lesly R. Gusman
Técnico de Proyectos