



## Municipalidad de Tambla Lempira.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEL: 1-30 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>Encargado de ejecutar</b>	<b>Municipalidad de Tambla Lempira</b>
<b>Sector</b>	<b>Infraestructura</b>
<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Construcción de Proyecto de agua potable a la comunidad de Zarzal, Tambla Lempira.</b>
<b>Ubicación del Proyecto</b>	<b>Comunidad de Zarzal Tambla Lempira.</b>
<b>Objetivo del proyecto</b>	<b>La construcción del proyecto de agua potable en la comunidad de Zarzal es con el fin de abastecer a la población con agua potable en cantidad y calidad suficiente para mejorar las condiciones de vida.</b>
<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Zarzal es la comunidad más grande del municipio de Tambla y a lo largo de los últimos años la necesidad de un proyecto que pueda satisfacer las necesidades de la población ha sido prioridad, de tal manera que años atrás se realizó el estudio y diseño correspondiente, durante la ejecución del proyecto se construirá: obra toma, línea de conducción, tanque de almacenamiento, red de distribución, conexiones domiciliarias así como un módulo de pila y letrina a cada</b>
<b>Avances del proyecto</b>	<b>Para el mes de noviembre se realizaron las actividades:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durante el mes de diciembre se estuvo trabajando en la red de distribución, logrando un avance aproximado de un 20% dado que los últimos 10 días del mes no se realizó actividad alguna en el proyecto.</li><li>- Se continuo con la construcción de línea de conducción.</li></ul>



## MUNICIPALIDAD DE TAMBLA LEMPIRA



<b>Detalles del Ejecutor de proyecto</b>	<b>Junta Administradora de agua.</b> Presidente: Santos Emiliano Cartagena.
<b>Detalles del Ejecutor de proyecto (Residente)</b>	<b>Wilmer Zuniga García (COCEPRADIL)</b> Cel. .96049062
<b>Encargado por parte de la municipalidad</b>	<b>Ing. Henry Herrera Velásquez.</b> Cel. 97862355
<b>Inicio de obra</b>	<b>Febrero del 2018</b>
<b>Porcentaje de avance del proyecto</b>	<b>Al 31 de Diciembre un 92 %</b>
<b>Fecha Estimada de entrega de proyecto</b>	<b>Diciembre del 2018. Se alargó a febrero la fecha de entrega debido a que el proyecto se paró un tiempo</b>
<b>Financiamiento del proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>COCEPRADIL</b></li><li>- <b>Municipalidad de Tambla</b></li></ul>

¡JUNTOS GENERAMOS EL DESARROLLO!

Barrio el centro, Tambla, Lempira  
Tel: 2608-3833  
Correo: munitambla1896@yahoo.es  
Facebook: Municipalidad de Tambla Lempira



## Memoria Fotográfica. Construcción de línea de conducción





  
  
**Ing. Henry Herrera Velásquez**  
**Unidad Técnica Municipal.**