



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	Construcción de Parque, El Jicarito SAO,	Barrio el Centro, 12 El Jicarito	12	12	467	03-2018	0.00	737,448.34	0.00	0.00	0.00	737,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	668,724.07	0.00	0.00	668,724.07	90.00 %	68,724.27	9.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de Gradas y Huellas en Camino de Acceso	Barrio La Cantera El Jicarito, Familia Lagos	12	12	469	03-2018	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
3	Construcción de Cancha Polideportiva y Cerco Perimetral del Instituto Porfirio Lobo Sosa	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	467	03-2018	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
4	Construcción de Un Aula en Jardin de Niños Republica de China	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	461	03-2018	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
5	Construcción de Tanque E Instalación de Tubería para Agua Potable	Aldea Valle de San Francisco	12	12	464	04-2018	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
6	Perforación de Pozo para Agua Potable	Caserío El de Pozo para Zarzal, SAO	12	12	464	04-2018	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
7	Construcción de Cunetas para Aguas Negras en Calle	Caserío El Zarzal, SAO	12	12	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
8	Mejoramiento de Agua Potable y Construcción de Tanque	Caserío El Llano del Ocotál	12	12	464	01-2017 Ext	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	375,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
9	Mejoramiento del Sistema de Agua de El Jicarito	Aldea El Jicarito	12	12	464	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
10	Construcción de Muro Perimetral Etapa 2 y 3 de Escuela Francisco Morazan	Aldea El Jicarito	12	12	469	01-2017 Ext	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	435,600.00	100.00 %	EN PROCESO		
11	Construcción de Aula en El Cienega Centro Basico Jose Cecilio del Valle	Aldea La de Aula en El Cienega Centro Jose Cecilio del Valle	12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
12	Construcción de Cancha Polideportiva	Barrio El Quebracho, El Jicarito	12	12	467	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO		



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción Aldea Valle de de Graderías San Francisco y Área de Descanso en Canchita Polideportiva		12	12	467	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción Aldea La de Canchita Cienega Polideportiva en Centro Basico Jose Cecilio del Valle		12	12	467	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción Caserío Las de Cerco Agujas, San Perimetral de Francisco Cementerio		11	11	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción Aldea Hoya de Empedrado en Callejon Hoya Grande		11	11	469	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Construcción Aldea Las de Empedrado y Huellas en Acceso al Cementerio		12	12	469	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	Pavimentación Barrio La n de Calle La Cantera El Jicarito Etapa		11	11	466	01-2017 Ext	1,014,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,014,563.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción Aldea de San de Huellas Antonio de VEHICULARES en Calle a Occidente		12	12	466	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Conformación Caseríos El y mejoramiento Zarzal-Llano de Calles		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	Conformación Aldea El Jicarito y mejoramiento de Calles		12	12	466	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento Caseríos Los de Calles en Arrayanez Agua Blanca		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	Mejoramiento Aldea El Limón y Huellas en Calle de El Limón		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoramiento Las Mesas- de Calle de Tabla Grande Las Mesas a Tablagrande		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción Aldea Hoya de Huellas en Grande Calle de Cementerio hacia Zuringa		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Construcción Aldea de Santa de Huellas en Rosa Calle de Santa Rosa (continuación)		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
27	Alcantarillado Barrio Altos del Sanitario en Hecks, El Jicarito del Hecks		12	12	465	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
28	Construcción Casería La de Graderías Estancia en Canchita Polideportiva de la Escuela		12	12	467	01-2017 Ext	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	114,400.00	100.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción Barrio el Centro, 12 de Aula en el El Jicarito Jardín de Niños Francisco Morazan		12	12	461	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción Aldea Las de Aula en Mesas SAO Escuela Augusto C. Coello		12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Construcción Casco Urbano de Parque Recreativo		11	11	467	01-2017 Ext	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	ConformaciónDe Bascula al y Mejoramiento Bascula al de Calles, SAO Jicarito a SAO, Occidente		12	12	466	03-2018	0.00	502,447.30	0.00	0.00	0.00	502,447.30	0.00	0.00	490,047.30	0.00	0.00	490,047.30	97.00 %	12,400.00	2.00 %	TERMINADO	
33	Pavimentación de Calle Barrio Altos del Hecks Hacia Zamorano Etapa 4		12	12	466	01-2017 Ext	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	Mejoramiento Arrayanes- de Calle de Occidente Arrayanes a Occidente		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/04/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							9,239,563.00	2,809,895.64	0.00	0.00	0.00	12,049,458.64	0.00	0.00	1,158,771.37	0.00	0.00	1,158,771.37		10,890,687.27			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

Rendición de los del 1 al 25 de enero 2018 (25 días)

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Manuel Antonio Maradiaga Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Denis Adán Moncada

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Karla Miladys Caballero Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

O981J3Xhtk6YzeJLk5lpDIEgugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TFTBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6UkOUi5S
dOXoYvNCaE3u2qwwjgYiFY8eJreHA2yktOWgHgbPaHeNRjGkgiS4A3cWQlqKxAcOVg4gLnmd/ljbQOjb8MTVgVEEE4Ycyo3gZ0wV2oAOfa2jBkXN58fbUQfjKdDmisaVAhwVnL
VGudD1hIODq4LN+t0mfpFOhXJwWlscy6Dr5AbUgHVVTUbwmuWAo9ZqLhPmnKtiPqedPevH3w==