



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2017

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Cont. Cancha Aldea Hoya Polideportiva Grande Centro Basic Hoya Grande		12	12	467	04-2017	0.00	9,539.44	0.00	0.00	0.00	9,539.44	0.00	0.00	9,539.44	0.00	0.00	9,539.44	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Complemento de proyecto del año pasado
2	Construcción de Tanque de Agua Potable, VSF	Aldea Valle de San Francisco, Instalación de SAO	12	12	464	01-2016 Ext	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Proyectos de Perforación de Pozo en El Zarzal, SAO	El Zarzal, SAO	12	12	464	01-2016 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de Vivienda del Sr Juan Luis Alvarenga, Barrio La Placita	El Jicarito, Barrio La Placita	12	12	463	07-2017	0.00	102,350.00	0.00	104,596.00	0.00	206,946.00	0.00	0.00	206,946.00	0.00	0.00	206,946.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Gradas en Camino A Familia Lagos, La Cantera	El Jicarito, Barrio la Cantera	12	12	469	01-2016 Ext	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Conformación y Balastrado de Calles de El Jicarito	Aldea El Jicarito	12	12	466	01-2016 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	10.00 %	134,800.00	89.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción de Muro de Contención y Empedrado de Calle Vehicular	El Jicarito, Barrio La Placita	12	12	469	04-2017	0.00	970,923.14	0.00	0.00	0.00	970,923.14	0.00	0.00	970,001.70	0.00	0.00	970,001.70	99.00 %	921.44	0.00 %	TERMINADO	Proyecto de emergencia
8	Construcción de Aula del Instituto San Antonio de Oriente (ISAO)	El Jicarito, Barrio El Centro	12	12	461	01-2016 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción de Cancha Polideportiva o Cerco Perimetral (IPLS)	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	467	01-2016 Ext	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Huellas y Mejoramiento de Calle Las Mesas-Tabla Grande	Las Mesas a Tabla Grande	12	12	466	01-2016 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Conformación y Balastrado de Calle Santa Rosa	Aldea de Santa Rosa, SAO	12	12	466	01-2016 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Conformación y Balastrado de Calle El Cobre	El Cobre, SAO	12	12	466	01-2016 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	54.00 %	45,200.00	45.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2017

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Conformación y Balastrado de Calle El Zarzal-Liano del Ocotai	El Zarzal al Liano del Ocotai	12	12	466	01-2016 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Conformación y Balastrado de Calle SAO - Occidente y Arrayanes	De Occidente a Los Arrayanes	12	12	466	01-2016 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	31.00 %	137,000.00	68.00 %	EN PROCESO	
15	Pavimentación de Calle Barrio El Quebracho, El Jicarito	El Jicarito, Barrio El Quebracho	12	12	466	01-2016 Ext	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Pavimentación de Calle Barrio La Cantera, El Jicarito 2da Etapa	El Jicarito, Barrio La Cantera	11	11	466	01-2016 Ext	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	942,487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	942,487.91	62.00 %	557,512.09	37.00 %	EN PROCESO	
17	Construcción de Parque, El Jicarito Primera Etapa	Barrio el Centro, El Jicarito	11	11	467	01-2016 Ext	1,600,000.00	215,865.02	0.00	0.00	0.00	1,815,865.02	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	85.00 %	270,865.02	14.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción de 2 Bancas de Metal para Espera en Aldea El Chaguite	Aldea El Chaguite, SAO	11	11	469	09-2017	0.00	7,659.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	7,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Conformación y Mejoramiento de Calles El Zarzal al Liano y de San Antonio de Oriente	El Jicarito, El Zarzal al Liano y de San Antonio de Oriente	12	12	466	04-2017	0.00	239,353.85	0.00	0.00	0.00	239,353.85	0.00	0.00	239,353.85	0.00	0.00	239,353.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Complemento de proyecto del año pasado
20	Construcción de Parque 2da Etapa, El Jicarito SAO	El Jicarito, Barrio El Centro	12	12	467	05-2017	0.00	640,687.07	0.00	0.00	0.00	640,687.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	640,687.07	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción de Centro Basico Jose Cecilio del Valle, El Suyatillo	Aldea el Suyatillo, SAO	13	25	461	09-2017	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50.00 %	10,000.00	50.00 %	EN PROCESO	Pendiente del año pasado, Donación embajada del Japon
22	Construcción de Cancha de Fútbol de El Chaguite 3ra Etapa	Aldea El Chaguite, SAO	13	25	467	01-2017	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Fondo de Donación en Diciembre del Año anterior por finanzas
23	Construcción de Aula del Kinder de la Aldea El Suyatillo	Aldea el Suyatillo, SAO	12	12	461	01-2016 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2017

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							7,270,000.00	2,422,377.52	0.00	104,596.00	0.00	9,796,973.52	2,495,146.91	0.00	1,658,840.99	0.00	226.00	4,379,987.90		5,416,985.62		

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Manuel Antonio Maradiaga Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Denis Adán Moncada

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Karla Miladys Caballero Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE

O981J3Xhtk6YzeJLk5lpDIEgugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TFTBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6NCdq+bH
zDgxRIqFLL5/6FdkPV3cq/QmDT5mqjutTMWz9OivVpi6YMoSf5PkBGZSa07s7vRTuAyZ8vaGlrsl/D50DS6TH4N6peSRtBSMUV93LTZF19ZGuQxHqGajSwv2AzJXA+1taXZ6e
42PPN5Kpj5uDRtvDpw6bBGgl0l2bpk1CgqokrXKrr/vZVVzUMF