

DIRECCION FONDO SOCIAL DE DESARROLLO Y ELECTRIFICACION RURAL Tel. 22352957

**MEMORANDO
FOSODE-043-2019**

Para: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

De: Lic. MARIO RICARDO CARDONA *Par*
Director FOSODE



Asunto: Informacion Portal de Transparencia

Fecha: 01 de febrero 2019

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de enero por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

CC: Archivo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Cañada Grande”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Cañada Grande
Ubicación del Proyecto	Maraita, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 274,235.06
Fecha de Aprobación	4 de abril 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 274,235.06 \$ 11,190.12
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “EL Jute”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Jute
Ubicación del Proyecto	Caserío El Jute, Aldea Soroguara, Distrito Central, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 291,072.52
Fecha de Aprobación	21 de diciembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 219,072.52 \$ 11,877.17
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


 Rel:

Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Finca Vieja”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Finca Vieja
Ubicación del Proyecto	Aldea Terrero Prieto, Maraita, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 711,888.87
Fecha de Aprobación	10 de febrero 2107
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 711,888.87 \$ 29,048.51
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

 DIRECCIÓN FOSODE
 ENEE

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Cuchilla, Puscaguante y los Ávila”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Chuchilla, Puscaguante y los Ávila
Ubicación del Proyecto	Maraita, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,271,388.30
Fecha de Aprobación	2 de julio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,271,388.30 \$ 51,878.79
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
 Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Unión Poncaya ”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Unión Poncaya
Ubicación del Proyecto	Catacamas, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 123,796.22
Fecha de Aprobación	8 de enero 2015
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 123,796.22 \$ 5,051.48
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Por: 
Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “La Laguna arriba ”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Laguna Arriba N° 3
Ubicación del Proyecto	Siguatepeque, Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 210,826.14
Fecha de Aprobación	18 de enero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 210,826.14 \$ 8,602.73
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Llano Juan García (AMP)”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Llano
Ubicación del Proyecto	Ojojona, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957


Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 76,315.70
Fecha de Aprobación	19 de marzo 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 76,315.70 \$ 3,114.05
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas

Por: 
Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “El Naranja tres piedras”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	EL Naranja
Ubicación del Proyecto	El Paraíso, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957

Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 351,478.56
Fecha de Aprobación	26 de octubre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 351,478.56 \$ 14,342.02
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo



**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: “Bº Quebradita Sur”

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Quebradita Sur
Ubicación del Proyecto	Valle de Ángeles, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 3,364.77
Fecha de Aprobación	18 de diciembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 3,364.77 \$ 137.30
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo

**DIRECCION FONDO SOCIAL DE
DESARROLLO ELECTRICO**

Proyectos de Electrificación Rural

Proyecto: "Terrero Prieto"

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Patronato La Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Terrero Prieto
Ubicación del Proyecto	Aldea Terrero Prieto, Maraita, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay

Detalles del Contacto	Ing. Jose Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODES y Fondos Comunales
Presupuesto del Proyecto	L. 1,224,873.81
Fecha de Aprobación	10 de febrero
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,224,873.81 \$ 49,980.77
Fecha de Finalización	Enero 2019

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5069

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No
Razón de los cambios antes mencionados	No aplica

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Ricardo Cardona
Director del Fondo Social de Desarrollo
