



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2019

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mejoramiento Aldea El de Escuela Caulote		11	11	47110	2	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Reconstrucción y Remodelación Instituto Técnico Soberanía	Barrio Las Flores	15	15	47110	22	817,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	817,607.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de 200 metros de calle con concreto hidráulico	Barrio Fúnez Barahona	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
4	Construcción de Sistema de agua potable red de distribución	Casco Urbano	15	15	47110	22	1,500,000.00	621,574.23	5,486.00	0.00	1,135,080.61	981,007.62	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10.00 %	881,007.62	89.00 %	EN PROCESO		
5	Construcción de Micro Proyecto de Agua Potable	Tapiquitares de las Nieves	11	11	47110	22	80,000.00	64,842.00	0.00	149,200.00	0.00	294,042.00	0.00	0.00	266,230.80	0.00	0.00	266,230.80	90.00 %	27,811.20	9.00 %	EN PROCESO		
6	Construcción de Empedrado de Calles	Aldea Santa Rosita	11	11	47210	22	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
7	Mejoramiento de Campo de Aguacate Fútbol	Aldea El de Campo	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	Mejoramiento de Cancha Multisusos	Aldea La Chachona	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Mejoramiento de Edificio la Escuelona	Barrio Coronel García	11	11	47110	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
10	Mejoramiento de Escuela	Aldea Los Ovitos	11	11	47110	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
11	Construcción de Cerca Escuela República de Guatemala	Aldea San Luis	11	11	47110	2	0.00	15,559.50	0.00	0.00	0.00	15,559.50	0.00	0.00	15,559.50	0.00	0.00	15,559.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
12	Construcción de Muro perimetral en Escuela República de Guatemala	Aldea San Luis	11	11	47110	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
13	Construcción de Aula Tecnológica	Aldea La Providencia	11	11	47110	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	2.00 %	43,850.00	97.00 %	EN PROCESO		
14	Reconstrucción y Remodelación Instituto Técnico Soberanía	Barrio Las Flores	11	11	47110	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2019

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
15	Construcción de dos aulas escolares	Aldea San Luis	11	11	47110	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Construcción de Sistema de agua potable	Aldea Loma Larga	11	11	47110	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea Colmenas	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	Mejoramiento Parque central	Barrio Funez Barahona	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	40.00 %	6,000.00	60.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción de Centro de Educación Básica	Aldea Nueva Granada	11	11	47110	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Mejoramiento de Centro de Salud	Aldea Nueva Granada	11	11	47110	22	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción de Cancha Multusos	Aldea El Encanto	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción de Embaulado de Aguas Lluvias	Barrio Ocotillo	11	11	47210	22	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Mejoramiento de Kinder	Aldea Santa Rosta	11	11	47110	2	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoramiento de Techo Escuela	Aldea Quebrada Seca	11	11	47110	2	0.00	10,092.40	0.00	2,040.00	0.00	12,132.40	0.00	0.00	0.00	12,132.40	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción de Centro Básico	Aldea Buenos Aires	11	11	47110	2	0.00	13,566.80	0.00	4,379.00	0.00	17,956.80	0.00	0.00	17,956.80	0.00	0.00	17,956.80	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	Construcción de Laboratorio de análisis Clínico	Barrio Sotero Barahona	15	15	47110	2	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600.00	100.00 %	EN PROCESO	
27	Mejoramiento de Centro de Salud	Barrio Sotero de Barahona	11	11	47110	22	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción de Sistema de agua potable	Aldea Harry Quiroz	11	11	47110	22	50,000.00	95,163.00	0.00	0.00	70,000.00	75,163.00	0.00	0.00	11,212.50	0.00	0.00	11,212.50	14.00 %	63,970.50	85.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2019

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
29	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea Perdices	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
30	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea El Golfo	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
31	Mejoramiento de Campo de Fútbol	Aldea Buenas Vista Caleras	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
32	Mejoramiento Edificio Municipal	Barrio Funez Barahona	11	11	47110	22	103,175.75	0.00	330,000.00	0.00	433,175.75	0.00	0.00	393,556.07	0.00	0.00	393,556.07	90.00 %	39,619.68	9.00 %		EN PROCESO	
33	Mejoramiento Escuela	Aldea La Providencia	11	11	47110	22	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
34	Construcción de Sistema de agua potable red de distribución	Casco Urbano	11	11	47110	22	250,000.00	0.00	0.00	195,486.50	54,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,513.50	100.00 %		NO SE EJECUTO	
35	Mejoramiento Centro Cívico	Sotero Barahona	11	11	47110	22	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
36	Construcción de Centro Cívico	Aldea Loma Larga	11	11	47110	22	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
37	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica caserio Monte Alegre	Aldea Loma Larga	11	11	47210	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
38	Proyecto de Iluminación de Cancha de Fútbol	Aldea Loma Larga	14	14	47210	2	0.00	6,351.71	0.00	0.00	6,351.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.71	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
39	Construcción de Laboratorio de análisis Clínico Centro Salud Sotero Barahona	Barrio Sotero Barahona	11	11	47110	22	80,000.00	31,181.10	0.00	10,118.00	121,299.10	0.00	0.00	41,899.10	0.00	0.00	41,899.10	34.00 %	79,400.00	65.00 %		EN PROCESO	
40	Construcción de Embaldado de aguas lluvias frente a Iglesia Católica	Barrio Funez Barahona	11	11	47210	2	0.00	4,700.00	0.00	46,125.00	50,825.00	0.00	0.00	48,150.02	0.00	0.00	48,150.02	94.00 %	2,674.98	5.00 %		EN PROCESO	
41	Construcción de Múltiplos en Centros de Educación Básica	Aldea La Masica	11	11	47110	22	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		





## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2019

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	[%] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[%] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
42	Mejoramiento Aldea Casitas Escuela		11	11	47110	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
43	Construcción Aldea Las de Tanque de Margaritas Almacenamiento de Agua Potable		11	11	47110	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
44	Construcción Barrio Ocote del 11 de Guaro Empedrado de Calles		11	11	47210	22	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
45	Construcción Amapa de Casetas para personas que esperan transporte en carretera Amapa		11	11	47210	2	0.00	15,096.66	0.00	0.00	15,096.66	0.00	0.00	15,096.66	0.00	0.00	15,096.66	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO	
46	Construcción Aldea Ceibita de Caja Puente		11	11	47210	2	0.00	2,500.00	0.00	13,980.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	6,806.00	41.00 %	9,674.00	58.00 %		EN PROCESO
47	Mejoramiento Aldea El Encanto Escuela		11	11	47110	2	0.00	3,000.00	0.00	3,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	42.00 %	3,980.00	57.00 %		EN PROCESO
48	Proyecto Iluminación Cancha de Fútbol	Aldea Nueva Granada	15	15	47210	2	0.00	0.00	0.00	88,468.11	0.00	88,468.11	88,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	88,468.11	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
49	Construcción Aldea La de Centro de Masica Educación Básica		11	11	47110	2	0.00	13,047.00	0.00	0.00	13,047.00	0.00	0.00	13,047.00	0.00	0.00	13,047.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO	
50	Construcción de Embaulado de aguas negras	Colonia Miguel Quiroz	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
51	Construcción de aula en Kinder Victor Garcia	Aldea El Encanto	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	297,500.00	5,348.22	292,151.78	0.00	0.00	292,151.78	0.00	0.00	292,151.78	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
52	Construcción de 2 aulas escolares	Aldea El Encanto	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
53	Construcción aldea Nueva de Proyecto de agua potable	Granada	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
54	Remodelación de Aula Vieja en Kinder Victor Garcia	Aldea El Encanto	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	64,474.65	0.00	0.00	64,474.65	66.00 %	32,525.35	33.00 %		EN PROCESO
55	Mejoramiento de escuela 15Rosta de Septiembre	Aldea Santa	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	23,800.01	0.00	0.00	23,800.01	79.00 %	5,999.99	20.00 %		EN PROCESO



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ROSA.QUIROZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2019

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
56	Mejoramiento Aldea Ceibita de Kinder		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00	0.00	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
57	Mejoramiento Barrio Plan de la Cruz		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00	0.00	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
58	Mejoramiento Colonia San de escuela Juan Soberania		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	150,000.00	120,306.90	120,306.90	0.00	0.00	120,306.90	0.00	120,306.90	80.00 %	29,693.10	19.00 %	EN PROCESO	
59	Construcción Aldea El de Canopy Encanto		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34.00 %	66,000.00	66.00 %	EN PROCESO	
60	Construcción Colonia Harry de tanque de almacenamiento de agua potable		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	7,210.00	28.00 %	17,790.00	71.00 %	EN PROCESO	
61	construccion de caja Barrio Las Americas puente		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	360,670.13	0.00	360,670.13	0.00	0.00	353,350.59	0.00	353,350.59	97.00 %	7,319.54	2.00 %	EN PROCESO	
62	Mejoramiento Aldea Ceibita de Centro de Salud		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00	0.00	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
63	Construcción Aldea El de Represa Encanto reconstrucción de línea de conducción de agua potable y rompe cargas		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	264,986.50	0.00	264,986.50	0.00	0.00	256,253.79	0.00	256,253.79	96.00 %	8,732.71	3.00 %	EN PROCESO	
64	Construcción Aldea El Sitio de Cerca Perimetral Kinder Ing. Jack Arevalo Funetas		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	68,592.00	0.00	68,592.00	0.00	0.00	68,591.49	0.00	68,591.49	99.00 %	0.51	0.00 %	EN PROCESO	
65	Construcción Aldea Vallecito de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan y Jardín Francisco Reyes		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00	20.00 %	191,200.00	79.00 %	EN PROCESO	
66	Mejoramiento Talleres Instituto Tecnico Soberania		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
67	Construcción Barrio Bella de Centro de Vista reuniones y usos múltiples		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	58,875.00	58,462.00	58,462.00	0.00	0.00	58,462.00	0.00	58,462.00	99.00 %	413.00	0.00 %	EN PROCESO	
68	Construcción aldea Casitas de carretera con concreto hidráulico		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	114,021.10	0.00	114,021.10	0.00	0.00	107,750.00	0.00	107,750.00	94.00 %	6,271.10	5.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ROSA.QUIROZ



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2019

Hora : 09:21 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP						Otros	
69	Construcción aldea Vallecito de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan y Jardín Francisco Reyes		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	178,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,970.00	99.00 %	30.00	0.00 %	EN PROCESO	
70	Mejoramiento Aldea La Escuela La Providencia Unidad		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	15,714.75	0.00	0.00	15,714.75	98.00 %	285.25	1.00 %	EN PROCESO	
71	Construcción La Másica de embaldado de aguas lluvias carretera		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	3,338.36	0.00	3,338.36	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	87.00 %	413.36	12.00 %	EN PROCESO	
72	Mejoramiento Aldea La de Aula Masica Tecnológica Escuela Dionisio de Herrera		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	26,120.00	0.00	26,120.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Construcción Barrio Bella de Centro de Vista reuniones y usos múltiples		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	94,471.00	0.00	94,471.00	0.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	52,884.00	55.00 %	41,587.00	44.00 %	EN PROCESO	
74	Mejoramiento Aldea La de Aula Masica Tecnológica Escuela Dionisio de Herrera		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00	93.00 %	3,060.00	6.00 %	EN PROCESO	
75	Mejoramiento de anexo en escuela República de Guatemala y reparación de baños de escuela.		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	81.00 %	50,000.00	18.00 %	EN PROCESO	
76	Mejoramiento aldea El Sitio de Kinder		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	27,950.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
77	Construcción Aldea Nueva de Centro Unión Cívico		11	11	47110	22	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Mejoramiento Barrio Solero Edificio Barahona Rastro Municipal		11	11	47110	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Construcción Barrio Funez Comedor Barahona Empleados Municipales		11	11	47110	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Mejoramiento Aldea La de Kinder Chachona		11	11	47110	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	





San Antonio de Cortés, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ



### Informe de Proyectos

### Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2019

Hora : 09:21 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
81	Mejoramiento Aldea Quebrada de Escuela Seca	11	47110	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
82	Mejoramiento Aldea El Sitio de Kinder	11	47110	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	59,980.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
83	Construcción Aldea San Jose de Proyecto de Cordoncillos agua Potable Piedras Amarillas	11	47110	22	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
<b>Totales</b>							6,420,782.75	950,274.40	6,486.00	3,296,228.20	4,323,435.33	6,338,364.02	823,202.01	0.00	2,436,300.91	0.006,351.71	3,265,854.63	3,072,509.39						

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Heredia

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6iAjrjtrU0t/78vkiQQZQ+RlpXZ2kK0u1VWh8QF0xHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwedjWwaTS5lwwd8Lk7NnxmVb7oBwPhC2F8YHVEwvne/v2TCAR  
 2JHn+3PI5JGhHqQOy1Xdg8tdg7xGc9aSZ6uiE+oA6Q12JrZihCes2Z0RbNAhVdLPFIK6SvKrfnz3cgdCscbLp/1JGYApnPWJihwJnH5er9I7JZUi4KGPxgqz9ssAU7LTLWlpi  
 CZ156yyavVax+fg/aAHjdzk+ynTWuf/bb8cC6P2g==